



<b>ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ</b>
--------------------------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
 264 41 Πάτρα  
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
 e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ, 8 Οκτωβρίου 2014  
 Αρ. πρωτ. 237003/2296

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής  
 Ελλάδας και Ιονίου  
 Δ/ση Διοικητικού  
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
 Δ/ση Τεχνικών Έργων  
 Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη 1, Πάτρα

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 918/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της  
 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ. η υπ'αριθμ. 228288/7375/1-9-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ*

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 918/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της  
 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 1ης παράτασης της συμπληρωματικής  
 σύμβασης του έργου: «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων και αποκατάσταση ζημιών  
 από βροχοπτώσεις στο Ε.Ο.Δ/ ΠΔΕ», ανάδοχος :«Γκουλιούμης Ζήσιμος του Αθανασίου», για  
 τις δικές σας ενέργειες.

**Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Σάββας Αυγέρης**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 36/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ  
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 6η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 265809/2533/2-10-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωσταριάς Δημήτρης - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Παπαναγιώτου Μαρτζάκη Γεώργια - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Σύρμος Γεώργιος- - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Κελεπούρης Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Τσόγκας Γεώργιος – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος της , Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας και στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος κος Σάββας Αυγέρης

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 918/2014

Ακολούθως ο αντιπρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 22ο θέμα της ημερησίας διάταξης , με τίτλο:

«Έγκριση 1ης παράτασης της συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων και αποκατάσταση ζημιών από βροχοπτώσεις στο Ε.Ο.Δ/ ΠΔΕ», ανάδοχος :«Γκουλιούμης Ζήσιμος του Αθανασίου»

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ κo Μέγκα ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. 228288/7375/1-9-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Για την έγκριση 1ης παράτασης της συμπληρωματικής σύμβασης του έργου:

«Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων και αποκατάσταση ζημιών από βροχοπτώσεις στο Ε.Ο.Δ/ ΠΔΕ».

**Προϋπολογισμός μελέτης:** 500.000 € με ΦΠΑ

**Πηγή Χρηματοδότησης:** Τ.Ε.Ο. Α.Ε. Χρ. 2012

**Ανάδοχος :** «Γκουλιούμης Ζήσιμος του Αθανασίου».

#### Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

##### 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

α. Υπερεσία σύνταξης μελέτης :	Δ/ση Τεχνικών έργων/Γμήμα συγκοινωνιακών έργων
β. Ημερομηνία σύνταξης μελέτης:	11-12-2012
γ. Απόφαση έγκρισης μελέτης :	91246/3672/11-12-2012
δ. Προϋπολογισμός βάση της Μελέτης :	500.000,00 €

##### 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ

α. Ημερομηνία δημοπρατήσεως :	8-1-2013
β. Σύστημα δημοπρατήσεως :	Ενιαίο ποσοστό
γ. Έκπτωση :	42.45 %
δ. Απόφαση εγκρίσεως πρακτικού :	51754/1616
ε. Ποσόν συμφωνητικού με Φ.Π.Α. :	253.176,60 Ευρώ
στ. Ημερομηνία συμφωνητικού :	1-7-2013

##### 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

α. Ημερομηνία εγκατάστασης :	1-7-2013
β. Αρχική προθεσμία περαιώσεως :	<b>1-7-2014</b>
γ. 1η Παράταση εργασιών / Απόφαση :	-

##### 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

α. Ποσόν 1ου Α.Π.Ε. / Απόφαση εγκρίσεως :	253.176,07 Ευρώ (χωρίς το Φ.Π.Α.) <b>311.407.22 € (με το Φ.Π.Α.)</b>
---	---

β. Απόφαση έγκρισης 1ου ΑΠΕ	Αρ. πρωτ. 242691/8746/18-9-2013 Απόφαση ΔΤΕ/ΠΔΕ
-----------------------------	---

γ. Ποσόν 2ου Α.Π.Ε. / Απόφαση έγκρισεως :	253.176,60 ευρώ -(χωρίς το Φ.Π.Α.) <b>311.407,22 €</b> (με το Φ.Π.Α.)
δ. Απόφαση έγκρισης 2ου ΑΠΕ	Αρ. πρωτ. 296049/10305/11-11-2013 Απόφαση ΔΤΕ/ΠΔΕ
ε. Ποσόν 3ου ΑΠΕ Αρχικής Σύμβασης , 1ου ΠΚΤΜΝΕ και σύναξη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης.	<b>3ος ΑΠΕ : 311.407,22 ευρώ</b> (με το ΦΠΑ 23%) <b>1η ΣΣ. : 96.823,59 ευρώ</b> (με το Φ.Π.Α. 23%)
στ. Απόφαση έγκρισης 3ου ΑΠΕ	Αρ. πρωτ. 107415/3451/οικ/16-4-2014 Απόφαση ΔΤΕ/ΠΔΕ

#### **4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

1η Συμπληρωματική Σύμβαση – Ημερομηνία Συμπληρωματικής Σύμβασης

**23-5-2014**

Ποσό συμπληρωματικής σύμβασης  
Πηγή χρηματοδότησης της 1ης ΣΣ  
Προθεσμία περαιώσης 1ης ΣΣ  
1η Παράταση ΣΣ

78.718,37 € (χωρίς το Φ.Π.Α.)  
Τ.Ε.Ο. (Δ3β/824ΒΠ/Φ-Π/12-3-2014) ΑΔΑ: ΒΙΚΜ1-ΝΦ5.  
23-8-2014 - μήνες (3)  
**25-9-2014 (Υπο έγκριση)**

#### **5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ**

1ος Λογαριασμός (Ποσό / Ημερομηνία) :  
2ος Λογαριασμός (Ποσό / Ημερομηνία) :  
3ος Λογαριασμός (Ποσό / Ημερομηνία) :  
4ος Λογαριασμός (Ποσό / Ημερομηνία) :  
**1η Σ.Σ.Ε.**  
1ος Λογαριασμός της 1ης ΣΣΕ.

79.061,87 € (με ΦΠΑ) / -9-2013  
46.580,69 € (με ΦΠΑ) / -11-2013  
52.546,70 € (με ΦΠΑ) / 12-12-2013  
113.577,13 € (με ΦΠΑ) / 12-2-2014  
**86.609,21 € (με ΦΠΑ) / 20-6-2014**

#### **6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟΥ**

α. Ημερομηνία περάτωσης έργου : -  
β. Ημερομηνία υποβολής τελικής επιμέτρησης : -  
γ. Ημερομηνία έγκρισεως τελικής επιμέτρησης : -  
δ. Απόφαση σύστασης οριστικής παραλαβής : -  
ε. Ημερομηνία Οριστικής Παραλαβής : -  
στ. Απόφαση έγκρισεως πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής : -

#### **Β.ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**

Ο ανάδοχος του έργου με την από 25-8-2014 (αρ.πρωτ. 228288/7375/25-8-2014) αίτηση του ζητάει **παράταση προθεσμίας περαιώσης των εργασιών μέχρι 25-9-2014, λόγω ανάγκης που προέκυψε για την κατασκευή τοίχου αντιστήριξης (τοίχος προστασίας από καταπτώσεις) στην Χ.Θ. 69+000 της**

Π.Ε.Ο. Πατρών – Κορίνθου, στην θέση Πλάτανος, όπου έχουν σημειωθεί κατολισθητικά φαινόμενα.

#### Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Οι εργασίες που περιλαμβάνει η 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση είναι χωματουργικές εργασίες (ομάδα Α), τεχνικά έργα (ομάδα Β), οδοστρώσεις, ασφατικές εργασίες, εργασίες σήμανσης ηλεκτρομηχανολογικές και εργασίες πρασίνου, που κρίθηκαν αναγκαίες για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων και αποκατάσταση Ζημιών από βροχοπτώσεις.

Με το αρ. πρωτ.213188/6827/οικ/5-8-2014 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιακών έργων της ΔΤΕ/ ΠΔΕ θεωρήθηκε άμεση προτεραιότητα η **κατασκευή τοιχίσκου προστασίας από τις καταπτώσεις στην Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών στην Χ.Θ. 69+000 της Π.Ε.Ο. Κορίνθου- Πατρών, θέση Πλάτανος, στο έρεισμα της οδού, λόγω σοβαρού προβλήματος οδικής ασφάλειας.**

Οι ποσότητες των εργασιών του τοιχίου προστασίας της οδού από τις καταπτώσεις καθώς και η δαπάνη των εργασιών θα καλυφθούν με την σύνταξη και έγκριση τακτοποιητικού ΑΠΕ (αρχικής και συμπληρωματικής σύμβασης), η οποία εκκρεμεί.

Μετά τα παραπάνω η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι **25-9-2014** δηλαδή κατά ένα μήνα (1), εντός του ίδιου αναθεωρητικού τριμήνου δηλαδή χωρίς πρόσθετη δαπάνη αναθεώρησης, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για τους παραπάνω λόγους.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α</sup>/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αναφορικά με την εκλογή αντιπροέδρου
- την υπ' αριθμ. 228288/7375/1-9-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων και αποκατάσταση ζημιών από βροχοπτώσεις στο Ε.Ο.Δ/ ΠΔΕ», ανάδοχος: «Γκουλιούμης Ζήσιμος του Αθανασίου», μέχρι 25-9-2014 δηλαδή κατά ένα μήνα (1), εντός του ίδιου αναθεωρητικού τριμήνου δηλαδή χωρίς πρόσθετη δαπάνη αναθεώρησης, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΣΑΒΒΑΣ ΑΥΓΕΡΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου