



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 8 Οκτωβρίου 2014
 Αρ. πρωτ. 255632/2470

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής
 Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 Δ/ση Τεχνικών Έργων
 Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη 1, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 919/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ'αριθμ. 243763/7839/22-9-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
 2) η υπ'αριθμ. 253/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 44431/4255/05-05-2014 ΑΔΑ: ΙΦΦΟΡ1Φ-ΙΤΙ απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 919/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας έως 31-10-2014, για την εκτέλεση εργασιών του έργου: «Τμηματικές ανακατασκευές ασφαλτοταπήτων επί της ΝΕΟ Αντιρρίου Ιωαννίνων για άρση της επικινδυνότητας», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Σάββας Αυγέρης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 36/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 6η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 265809/2533/2-10-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωσταριάς Δημήτρης - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Παπαναγιώτου Μαρτζάκη Γεώργια - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Σύρμος Γεώργιος- - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Κελεπούρης Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Τσόγκας Γεώργιος – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος της , Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας και στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος κος Σάββας Αυγέρης

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 919/2014

Ακολούθως ο αντιπρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 23ο θέμα της ημερησίας διάταξης , με τίτλο:

«Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας έως 31-10-2014, για την εκτέλεση εργασιών του έργου: «Τμηματικές ανακατασκευές ασφαλτοταπήτων επί της ΝΕΟ Αντιρρίου Ιωαννίνων για άρση της επικινδυνότητας»

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ κο Μέγκα ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. 243763/7839/22-9-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Για έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης των εργασιών του έργου:

**«Τμηματικές ανακατασκευές ασφαλτοταπήτων επί της ΝΕΟ Αντιρρίου-Ιωαννίνων
για άρση της επικινδυνότητας»**

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κ/Ε ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ – ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δ. – ΛΙΑΡΟΣ Χ. ΑΤΕ

I. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :**

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | ΣΑΕΠ001 - Κ.Ε. 2012ΕΠ00100000 |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 3.000.000,00 € |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

- | | |
|------------------------------|---------|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης | ΔΤΕ-ΠΔΕ |
|------------------------------|---------|

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

- | | |
|---|---|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης: | Τμ. Σ.Ε. της ΔΤΕ-ΠΔΕ |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 19-06-2012 |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης | Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης & μειοδοσία στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών. |
| 4. Έκπτωση | 35,05 %
υπ. αριθμ.: 609/2013 Αποφ. της Οικ. Επιτροπής της ΠΔΕ |
| 5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικών | της ΠΔΕ |
| 6. Ποσό Σύμβασης | 2.211.494,87 € |
| 7. Ημερομηνία αρχικής Σύμβασης | 30-09-2013 |
| 8. Ημερομηνία νέας Σύμβασης
(επέκταση αρχικής) | 02-06-2014 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|---|--|
| 1. Αρχική Προθεσμία Περαίωσης | 30-01-2014 |
| 2. 1 ^η Παράταση (αρχικής Σύμβασης) | 30-05-2014 (υπ. αριθμ.: 253/2014 Αποφ. της Οικ. Επιτροπής της ΠΔΕ) |
| 3. Αρχική προθεσμία περαίωσης | 17-09-2014 (νέας σύμβασης) |
| 4. 1 ^η Παράταση Περαίωσης | <u>31-10-2014 (προτείνεται)</u> |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

- | | |
|---------------------------|--|
| 1^{ος} ΑΠΕ | Εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ.:176609/5682/03-07-2014 (ΑΔΑ: ΩΤ717Λ6-3ΓΕ) αποφ. ΔΤΕ-ΠΔΕ |
| 2^{ος} ΑΠΕ | Συντάσσεται (με την από 29-08-2014 αίτησή του ο ανάδοχος με αρ. πρωτ.:232832/7533 της ΔΤΕ-ΠΔΕ, υπέβαλε τεύχος προμετρητικών στοιχείων) |

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/1984, Ν.2229/1994, Ν.2372/1996, Ν.2940/2001, Ν.3263/2004, του Π.Δ.609/85 και του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 11-09-2014 αίτησή του (με αρ.πρωτ.:243763/7839 της ΔΤΕ-ΠΔΕ) αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας έως **15-11-2014**, δηλαδή κατά δύο (2) μήνες επιπλέον της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης.

Ως αιτιολογία επικαλείται την μη έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ της εργολαβίας.

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

- Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, συμφωνεί με την αιτιολογία του αναδόχου. Ο 2^{ος} ΑΠΕ έχει ήδη συνταχθεί και διαβιβαστεί για γνωμοδότηση στο Τεχνικό Συμβούλιο στην από 25-09-2014 συνεδρίαση του.

Λόγω των παραπάνω αναφερομένων εισηγήμαστε την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι **31-10-2014**, δηλαδή επιπλέον του συμβατικού χρόνου περαίωσης κατά ενάμισι (1,5) μήνα, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αναφορικά με την εκλογή αντιπροέδρου
- την υπ'αριθμ. 243763/7839/22-9-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
- την υπ'αριθμ. 253/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας, για την εκτέλεση εργασιών του έργου: «Τμηματικές ανακατασκευές ασφαλτοταπήτων επί της ΝΕΟ Αντιρρίου Ιωαννίνων για άρση της επικινδυνότητας», μέχρι 31-10-2014, δηλαδή επιπλέον του συμβατικού χρόνου περαίωσης κατά ενάμισι (1,5) μήνα, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΑΥΓΕΡΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου