

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ, 8 Οκτωβρίου 2014  
Αρ. πρωτ. 256705/2475

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής  
Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
Δ/ση Τεχνικών Έργων  
Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη 1, Πάτρα

**ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 920/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της  
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».**

Σχετ. 1) η υπ'αριθμ. 293449/8219/19-9-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ  
2) η υπ'αριθμ. 17/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ ( η οποία κρίθηκε νόμιμη με  
την υπ'αριθμ. 7569/749/7-3-2014 ΑΔΑ ΙΕ 3ΟΡ1Φ-19Σ απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 920/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της  
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας έως 10-10-2014,  
για την εκτέλεση υπολειπόμενων εργασιών για την ολοκλήρωση της εργολαβίας: «Συντήρηση  
Ε.Ο.Δ. ΠΕ Αιτ/νιας»», για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Σάββας Αυγέρης**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 36/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ  
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 6η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 265809/2533/2-10-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωσταριάς Δημήτρης - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Παπαναγιώτου Μαρτζάκη Γεώργια - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Σύρμος Γεώργιος- - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Κελεπούρης Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Τσόγκας Γεώργιος – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος της , Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας και στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος κος Σάββας Αυγέρης

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 920/2014

Ακολούθως ο αντιπρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 24ο θέμα της ημερησίας διάταξης , με τίτλο:

«Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας έως 10-10-2014, για την εκτέλεση υπολειπόμενων εργασιών για την ολοκλήρωση της εργολαβίας: «Συντήρηση Ε.Ο.Δ. ΠΕ Αιτ/νιας»»

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ κο Μέγκα ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. 293449/8129/19-9-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Για έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης των εργασιών του έργου:

«Συντήρηση Εθνικού Οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : *ΗΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.*

## I. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

### ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

- |                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης         | ΚΑΠ/2011 της ΠΔΕ |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 550.000,00 €     |

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

- |                              |         |
|------------------------------|---------|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης | ΔΤΕ-ΠΔΕ |
|------------------------------|---------|

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

- |   |   |
|---|---|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης: | Τμ. Σ.Ε. της ΔΤΕ-ΠΔΕ  |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης                | 16-03-2012  |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης                   | Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης & μειοδοσία στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών. |
| 4. Έκπτωση                                | 8,00 %  |
| 5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικών            | Υπ. Αριθμ.: 157/2012 Αποφ. της Οικ. Επιτροπής της ΠΔΕ                           |
| 6. Ποσό Σύμβασης                          | 511.837,29 € (με ΦΠΑ)   |
| 7. Ημερομηνία Σύμβασης                    | 16-07-2012  |

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. Αρχική Προθεσμία Περαίωσης: | 16-07-2013  |
| 2. 1 <sup>η</sup> Παράταση:    | 30-04-2014 υπ. αριθμ.:17/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΨΒ7Λ6-Σ6Θ) Απόφ. Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ |
| 3. 2 <sup>η</sup> Παράταση:    | <u>Προτείνεται έως 10-10-2014</u>   |

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :**

1 <sup>ος</sup> ΑΠΕ & 1 ΠΚΤΜΝΕ	Εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ.: 104314/3644/17-04-2013 Αποφ. της ΔΤΕ-ΠΔΕ
2 <sup>ος</sup> ΑΠΕ & 2 ΠΚΤΜΝΕ	Εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ.: 179316/6301/09-07-2013 Αποφ. της ΔΤΕ-ΠΔΕ
3 <sup>ος</sup> ΑΠΕ	Εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ.: 106695/3428/23-04-2014 Αποφ. της ΔΤΕ-ΠΔΕ (ΑΔΑ: ΒΙ0Β7Λ6-2ΥΞ)

**II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**

Η εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/1984, Ν.2229/1994, Ν.2372/1996, Ν.2940/2001, Ν.3263/2004, του Π.Δ.609/85 και του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου παρότι η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης της εργολαβίας ήταν η 30-04-2014 (εγκεκριμένη 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας εργολαβίας), δεν ολοκλήρωσε τις υπολειπόμενες εργασίες αυτής (κατασκευή του τελικού αντλιοσταθμού τάπητα κυκλοφορίας και κατασκευή της τελικής διαγράμμισης του οδοστρώματος από χ.θ. 126+000 έως χ.θ. 126+200 της Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων στο Μενίδι, συνολικής δαπάνης 48.668,64 €), για την κατασκευή των οποίων του είχε δοθεί και η 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας.

Επίσης έως σήμερα δεν έχει υποβάλει αίτημα στην υπηρεσία μας για έγκριση νέας παράτασης προθεσμίας.

**III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

- Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 7 & 8α του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, προτείνει να δοθεί στον ανάδοχο της εργολαβίας και "για το συμφέρον αυτής", νέα παράταση προθεσμίας έως 10-10-2014, δηλαδή κατά 5,5 επιπλέον μήνες πέραν της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης (ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης εργολαβίας ήταν 20,5 μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της 1<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας), χρονικό διάστημα που είναι μικρότερο του 1/3 του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της εργολαβίας (περίπου 7 μήνες) και μεγαλύτερο της οριακής προθεσμίας (3 μήνες), προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες ανακατασκευής του οδοστρώματος από χ.θ. 126+000 έως χ.θ. 126+200 της Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων στο Μενίδι.
- Για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών η **μη εκτέλεση** των οποίων εντός της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης "οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου", " δεν θα δοθεί δαπάνη αναθεώρησης".

- Η κατασκευή των υπολειπόμενων εργασιών, κρίνεται απαραίτητη από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, αφού με αυτές **βελτιώνεται η οδική ασφάλεια** στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού και εξαιτίας και των εξαιρετικά περιορισμένων πιστώσεων που διατίθενται για εργασίες συντηρήσεως αυτής, αλλά και των μεγάλων αναγκών που υπάρχουν για τις εργασίες αυτές, **δεν προτείνεται η περικοπή του φυσικού αντικείμενου** (με σύνταξη μειωτικού ΑΠΕ). Επίσης για το συμφέρον του έργου δεν προτείνεται και η επιβολή ποινικής ρήτηρας στον ανάδοχο.

Λόγω των παραπάνω αναφερομένων εισηγούμαστε την έγκριση της 2<sup>ης</sup> παράταξης προθεσμίας μέχρι **10-10-2014**, δηλαδή επιπλέον του συμβατικού χρόνου κατά 5,5 μήνες, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, χωρίς δαπάνη αναθεώρησης και χωρίς επιβολής ποινικής ρήτηρας, για τους παραπάνω λόγους».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α</sup>/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αναφορικά με την εκλογή αντιπροέδρου
- την υπ'αριθμ. 293449/8129/19-9-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
- την υπ'αριθμ. 17/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας έως 10-10-2014, για την εκτέλεση υπολειπόμενων εργασιών για την ολοκλήρωση της εργολαβίας: «Συντήρηση Ε.Ο.Δ. ΠΕ Αιτ/νίας», μέχρι 10-10-2014, δηλαδή επιπλέον του συμβατικού χρόνου κατά 5,5 μήνες, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, χωρίς δαπάνη αναθεώρησης και χωρίς επιβολής ποινικής ρήτρας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΣΑΒΒΑΣ ΑΥΓΕΡΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου