

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ, 8 Οκτωβρίου 2014  
Αρ. πρωτ.259236/2497

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής  
Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας  
Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι

**ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 933/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».**

Σχετ. 1)η υπ'αριθμ. 246392/4586/16-9-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας  
2) η υπ'αριθμ. 244/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  
(η οποία εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 44425/4252/05-05-2014 ΑΔΑ: ΙΦΦΟΡ1Φ-ΟΡΝ απόφασή σας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 933/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Παράταση προθεσμίας του έργου : «Αποκατάσταση βατότητας Οδικού Άξονα Καλλιθέα- Λαμπίρι – Όρια Νομού στη θέση Αραποκεφαλα ΠΕ Αιτ/νίας », για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Σάββας Αυγέρης**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 36/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ  
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 6η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 265809/2533/2-10-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωσταριάς Δημήτρης - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Παπαναγιώτου Μαρτζάκη Γεώργια - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Σύρμος Γεώργιος- - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Κελεπούρης Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Τσόγκας Γεώργιος – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος της , Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας και στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος κος Σάββας Αυγέρης

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 933/2014

Ακολούθως ο αντιπρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 37ο θέμα της ημερησίας διάταξης , με τίτλο:

«Παράταση προθεσμίας του έργου : «Αποκατάσταση βατότητας Οδικού Άξονα Καλλιθέα-Λαμπίρι – Όρια Νομού στη θέση Αραποκεφαλα ΠΕ Αιτ/νίας »

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. 246392/4586/16-9-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

« Έχοντες υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48.
3. Τις διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. δ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και η υπ' αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την από **12/09/2014** αίτηση και το χρονοδιάγραμμα από τον ανάδοχο

#### **ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ**

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση τού έργου του θέματος **μέχρι 30/09/2014**, όπως τμηματικά αναλύεται στο συνημμένο πρόγραμμα κατασκευής του έργου, λόγω των εξής γεγονότων:

**Υπεβλήθη από τον ανάδοχο αίτημα παράτασης** στο οποίο περιγράφεται ότι λόγω της υποβολής Α.Π.Ε ο οποίος περιελάμβανε τακτοποίηση ποσοτήτων αλλά και νέες εργασίες και εγκρίθηκε τον Αύγουστο είναι αναγκαία η παράταση των εργασιών του έργου μέχρι τέλους Σεπτεβρίου 2014.

**Η Υπηρεσία συναινεί για την χορήγηση της παράτασης δεδομένου ότι οι λόγοι που επικαλείται ο ανάδοχος είναι αληθείς».**

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αναφορικά με την εκλογή αντιπροέδρου
- την υπ'αριθμ. 246392/4586/16-9-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ
- την υπ'αριθμ. 244/2014 απόφαση της Οικονομική Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

#### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την παράταση τής συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση τού έργου «Αποκατάσταση βατότητας Οδικού Άξονα Καλλιθέα- Λαμπίρι – Όρια Νομού στη θέση Αραποκεφαλα ΠΕ Αιτ/νίας »μέχρι 30/09/2014.

Κατά τα λοιπά η υπ'αριθμ. 601/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ ισχύει ως έχει.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΣΑΒΒΑΣ ΑΥΓΕΡΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της  
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου