



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 29 Οκτωβρίου 2014
 Αρ. πρωτ. 253107/2423

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής
 Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
 Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 Δ/ση Τεχνικών Έργων
 Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη 1 Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 959/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. η υπ'αριθμ. 244183/7850/16-9-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 959/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Εκδίκαση ένστασης της Κ/Ξ «EDRACO ΑΤΕ – ΙΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» για το έργο «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων & δικτύων ακαθάρτων οικισμού Βάρδας & ευρύτερης περιοχής Δήμου Βουπρασίας», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Σάββας Αυγέρης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 38/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 21η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 282207/2636/17-10-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία- - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτρης - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Παπαναγιώτου Μαρτζάκη Γεώργια - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σύρμος Γεώργιος- - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Κελεπούρης Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αν. γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Βασιλική Μολφέση, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος της και στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος κος Σάββας Αυγέρης

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 959/2014

Ακολούθως ο αντιπρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Εκδίκαση ένστασης της Κ/Ε «EDRACO ΑΤΕ – ΙΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» για το έργο «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων & δικτύων ακαθάρτων οικισμού Βάρδας & ευρύτερης περιοχής Δήμου Βουπρασίας».

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων κο Μέγκα ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. από16/9/2014 εισήγηση της Υπηρεσίας η οποία διαβιβάστηκε στην Οικονομική Επιτροπή με το υπ'αριθμ. 244183/7850/16-9-2014 έγγραφό τους και η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ

**ΠΡΟΣ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Δ.Ε.
Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 , Τ.Κ. 26441 , ΠΑΤΡΑ**

ΘΕΜΑ : Η από 22-08-2014 ένσταση της Κοινοπραξίας με την επωνυμία «EDRACO ΑΤΕ – ΙΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» για το έργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΡΔΑΣ & ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ».

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΦΩΝΙΑΣ

Με την υπ' αριθμ πρωτ. Οικ. 112687/10-12-2013 Απόφαση Γεν. Γραμματέα Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος ΥΠΕΚΑ έγινε η 1^η τροποποίηση πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΡΔΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ» με κωδικό MIS 298780 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη».

Με την εν λόγω τροποποίηση καθορίστηκε το φυσικό αντικείμενο της πράξης σε τρία Υποέργα.

Το ΥΠΟΕΡΓΟ 1 αφορά στην κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) δυναμικότητας 16.500 ικ και τον αγωγό διάθεσης μήκους 3.556 μ.μ. χερσαίο τμήμα και 845 μ.μ. θαλάσσιο τμήμα, με φορέα υλοποίησης την Δ.Τ.Ε. Π.Δ.Ε.

Το ΥΠΟΕΡΓΟ 2 αφορά σε παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου προς τον Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης για την επικαιροποίηση / τροποποίηση της υφιστάμενης οριστικής μελέτης του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης.

Το ΥΠΟΕΡΓΟ 3 αφορά στην ολοκλήρωση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων σύμφωνα με το ενταγμένο Γ'ΚΠΣ μήκος δικτύου με τα απαραίτητα αντλιοστάσια με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης.

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **14.495.694,32 €** και η κατανομή προϋπολογισμού ανά δικαιούχο είναι :

1. Δ/ση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος	6.458.794,32 €
2. Δήμος Ανδραβίδας – Κυλλήνης	8.036.900,00 €

Η Υπηρεσία μας κοινοποίησε στον Ανάδοχο του έργου την εν λόγω Απόφαση με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 9874/184/17-01-2014 έγγραφο. Στη συνέχεια απευθύνθηκε εκ νέου στον Ανάδοχο με το υπ' αριθμ. πρωτ.

46100/1425/ΟΙΚ/17-02-2014 έγγραφο, ζητώντας : «...να παράσχει ρητή διαβεβαίωση ότι έχει τη βούληση και την ικανότητα να ολοκληρώσει το αντικείμενο του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 μέχρι 31-12-2015 και να προβεί ταχύτατα στις δέουσες ενέργειες».

Αντί όποιας απαντήσεως ο Ανάδοχος υπέβαλε τις υπ' αριθμ. πρωτ. ΒΑΡΔ/181/α.τ./019/17-03-2014 και υπ' αριθμ. πρωτ. ΒΑΡΔ/182/α.τ./020/17-03-2014 Αιτήσεις.

Η 1^η Αίτηση αφορούσε τη μείωση εγγύησης προκαταβολής η οποία ικανοποιήθηκε από την Υπηρεσία με την αριθμ. πρωτ. 75338/2447/11-04-2014 Απόφαση Προϊσταμένου Δ/νσης Υπηρεσίας, η δε 2^η αίτηση αφορούσε τόκους προκαταβολής επί τη βάσει της υπ' αριθμ. 143/2005 απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα ΣΤ). Την εν λόγω Αίτηση η Υπηρεσία την διαβίβασε στην κατ' εξοχήν αρμόδια να την αξιολογήσει και να αποφανθεί (Δ/νσης Νομοθετικού συντονισμού και κωδικοποίησης Δ17 – Τμήμα Γ' του ΥΠΟΜΕΔΙ) με το υπ' αριθμ. πρωτ. 75353/2448/08-05-2014 έγγραφό μας.

Τις απαντήσεις της Υπηρεσίας μας επί των δυο ως άνω Αιτήσεών του, ο Ανάδοχος τις συνέδεε άμεσα με τις αποφάσεις του σχετικά με την εξέλιξη του έργου. Η Υπηρεσία μας ανέμενε επί εύλογο χρονικό διάστημα προκειμένου ο Ανάδοχος να απαντήσει σχετικά με τις προθέσεις του. Επειδή ουδεμία απάντηση προέκυψε από τον Ανάδοχο, η Υπηρεσία μας του απηύθυνε το υπ' αριθμ. πρωτ. 134215/4406/16-05-2014 έγγραφο, ζητώντας του να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις έως την 31-05-2014. Λόγω του ότι ο Ανάδοχος δεν ανταποκρίθηκε, η Υπηρεσία μας προχώρησε στην σύνταξη και αποστολή της υπ' αριθμ. πρωτ. 181442/5807/ΟΙΚ / 02-07-2014 Ειδικής Πρόσκλησης, της οποίας η προθεσμία έληξε την 04-08-2014, χωρίς και πάλι να ανταποκριθεί ο Ανάδοχος.

Ενδιαμέσως, ο Ανάδοχος απέστειλε το υπ' αριθμ. πρωτ. ΒΑΡΔ/193/α.τ./040 έγγραφο, θέτοντας ζητήματα που κατά την κρίση του «... η Ειδική Πρόσκληση και οι εντεύθεν επαπειλούμενη έκπτωσή του από το έργο αποτελούν πράξεις απόλυτα ατελέσφορες και εκτός των πλαισίων που προσδιορίζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο» και καλεί την Υπηρεσία να ανακαλέσει την ως άνω Ειδική Πρόσκληση. Η Υπηρεσία μας με το υπ' αριθμ. πρωτ. 193298/6187/21-07-2014 έγγραφό της απάντησε στον Ανάδοχο τονίζοντας ότι αν ανταποκριθεί στο ελάχιστο ζητούμενο να υποβάλει αίτηση παράτασης προθεσμίας μέχρι 31-12-2015, ενέργεια την οποία η Υπηρεσία μας θα θεωρήσει ως επαρκή δέσμευση ότι θα εκτελέσει έγκαιρα το έργο, θα ανακαλέσει την Ειδική Πρόσκληση.

Σε διαφορετική περίπτωση, η Υπηρεσία μας είναι υποχρεωμένη να προχωρήσει στην έκπτωση της κοινοπραξίας.

Εν τω μεταξύ η Δ/νση Νομοθετικού συντονισμού και κωδικοποίησης Δ17 – Τμήμα Γ' του ΥΠΟΜΕΔΙ απάντησε στο υπ' αριθμ. πρωτ. 75353/2448/14-04-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας μας που αφορούσε την 2^η Αίτηση του Αναδόχου, με το υπ' αριθμ. πρωτ. Δ17α/130/4/ΦΝ 437 έγγραφό της, το οποίο η Υπηρεσία μας κοινοποίησε στον Ανάδοχο.

Ενόψει των ανωτέρω και επειδή ουδεμία ανταπόκριση υπήρξε από πλευράς Αναδόχου, η Υπηρεσία μας θα τον κηρύξει έκπτωτο αμέσως, όπως προβλέπει ο Νόμος, και πάντως σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία που έληξε η προθεσμία της Ειδικής Πρόσκλησης.

Ενόψει των ανωτέρω και επειδή ουδεμία ανταπόκριση υπήρξε από πλευράς Αναδόχου, η Υπηρεσία κήρυξε έκπτωτο τον Ανάδοχο με την υπ' αριθμ. πρωτ. 216030/6619/ΟΙΚ/07-08-2014 Απόφαση του Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Β. ΑΠΟΨΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 22-08-2014 ένσταση κατά της ως άνω Απόφασης Έκπτωσης, εν περιλήψει ισχυρίζεται ότι η Υπηρεσία βάσει του νομικού πλαισίου περί Δημοσίων Έργων δεν μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο για τον λόγο ότι δεν υπέβαλε Αίτηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου, αφού έχει παρέλθει η οριακή προθεσμία χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου.

Η υποβολή μιας τέτοιας Αίτησης ανήκει στην διακριτική ευχέρεια του Αναδόχου και στην προκειμένη περίπτωση, από τα συμφραζόμενα προκύπτει ότι η οικονομική κρίση και η οικονομική κατάσταση της εταιρείας «EDRACO ΑΤΕ – ΙΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» καθορίζουν τις αποφάσεις του Αναδόχου. Συγκεκριμένα, στην τελευταία παράγραφο της σελίδας έξι (6), ο Ανάδοχος γράφει : «...Ενόψει των ανωτέρω, σε συνδυασμό με την υπάρχουσα οικονομική κρίση, μας ήταν αδύνατο να δεσμευθούμε ότι θα εκτελέσουμε έγκαιρα το έργο, υποβάλλοντας την ανωτέρω αίτηση παράτασης της προθεσμίας, σύμφωνα με όσα, περί αυτήν, κατέληγε η Διευθύνουσα Υπηρεσία στο ανωτέρω (επίσης συμπρσβαλλόμενο με την παρούσα), με αριθμ. πρωτ. 193298/6187/21.7.2014, έγγραφό της, προκειμένου να

μην κηρυχθούμε έκπτωτοι, όταν είναι βέβαιον, εκ του νόμου, ότι η υποβολή της εν λόγω αίτησης αποτελεί αποκλειστικό μας δικαίωμα, η άσκηση του οποίου δεν μπορεί να επιβληθεί στον ανάδοχο από την Διευθύνουσα Υπηρεσία» και συνεχίζει στη σελίδα επτά (7) «Αντιθέτως, σύμφωνα με τα ανωτέρω, εν αρχή της παρούσας, αναφερόμενα, είναι βέβαιον, εκ του νόμου, ότι δεν είναι δυνατόν να κηρυχθεί έκπτωτος ο ανάδοχος του δημοσίου έργου επειδή, μετά την εκπνοή, χωρίς καμία, απολύτως, δική του υπαιτιότητα, της οριακής προθεσμίας, δεν υποβάλει αίτηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας, για την συνέχιση του έργου, αφού με την εκπνοή, ακριβώς, της οριακής προθεσμίας, παύει να έχει οποιαδήποτε σχετική υποχρέωση, να συνεχίσει την εκτέλεση εργασιών. Άλλωστε, γι' αυτό και ορίζεται ρητώς στον νόμο και ότι, για αυτόν και μόνο τον λόγο, έχει το δικαίωμα να ζητήσει και διάλυση της σύμβασης, ορίζεται, δε, περαιτέρω, στον νόμο, ότι η τιοαύτη αίτηση διάλυσης της σύμβασης, λόγω εκπνοής της οριακής προθεσμίας, θεωρείται και ως αυτοδικαίως γινόμενη δεκτή, εάν παρέλθει προθεσμία 15, μόλις ημερών, από την υποβολή της, χωρίς, αυτή, να έχει απαντηθεί ρητώς.

Επειδή η παρούσα ένστασή μας είναι νόμιμη, βάσιμη, αληθινή και ορισμένη, για τους λόγους αυτούς και όσους θα προσθέσουμε, ακόμα, νομίμως και εμπροθέσμως, ζητάμε :

Να γίνει δεκτή η ένστασή μας.

Να ανακληθεί και ακυρωθεί και ρητώς η προσβαλλόμενη απόφαση (216030/6619/ΟΙΚ/7.8.2014 Απόφαση του κ. Προϊσταμένου της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας – Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος), με την οποία αποφασίσθηκε και κηρύχθηκε έκπτωτη η Κοινοπραξία μας από την ως άνω εργολαβική σύμβαση, ως και κάθε άλλης συναφής, προπαρασκευαστική ή παρεπόμενη, απόφαση, πράξη ή παράλειψη της διοίκησης, έστω και μη ρητώς αναφερόμενη (όπως η 18142/5807/ΟΙΚ/2.7.2014 Ειδική Πρόσκληση, του ιδίου, κ. Προϊσταμένου της Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας και τα 193298/6187/21.7.2014 και 203350/6501/29.7.2014 της αυτής, Διευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας κλπ. και ως και εν επικεφαλίδι), να αρθεί η επιβληθείσα σε βάρος μας έκπτωση, ώστε και να μην υπάρξουν οι οποιεσδήποτε εξ αυτής έννομες, συνέπειες και να αναγνωρισθεί, τελικώς, ότι η εν λόγω, άκυρη, απόφαση έκπτωσης, ισχύει, εν τούτοις, ως μονομερής καταγγελία της σύμβασης εκτέλεσης του έργου, από την πλευρά του κυρίου του έργου, ως εντολή και απόφαση οριστικής διακοπής/παύσης των εργασιών και διάλυσης της σύμβασης, με όλες τις εντεύθεν έννομες συνέπειες αυτής»

Γ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Υπηρεσία κήρυξε έκπτωτο τον Ανάδοχο με την υπ' αριθμ. πρωτ. 216030/6619/07-08-2014 Απόφαση Προϊσταμένου Διευθύνουσας Υπηρεσίας σε συνέχεια της υπ' αριθμ. πρωτ. 18142/5807/ΟΙΚ/02-07-2014 Ειδικής Πρόσκλησης του υπ' αριθμ. πρωτ. 193298/6187/21-07-2014 εγγράφου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας (σε απάντηση του από 14-07-2014 εγγράφου του Αναδόχου) και του υπ' αριθμ. πρωτ. 203350/6501/29-07-2014 εγγράφου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, δια του οποίου κοινοποίησε στον Ανάδοχο το υπ' αριθμ. Δ17α/130/4/ΦΝ437/10-07-2014 έγγραφο της Δ/σης Νομοθετικού Συντονισμού και Κωδικοποίησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Ανεξαρτήτως της επιχειρηματολογίας του Αναδόχου, όπως περιλαμβάνεται στην ένσταση στο από 27-08-2014 Υπόμνημα , συμπυκνώνεται η ουσία σχετικά με την ακυρότητα της υπ' αριθμ. πρωτ. 216030/6619/ΟΙΚ/07-08-2014 Απόφασης περί Έκπτωσης Αναδόχου.

Συγκεκριμένα, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 128951/28-07-2014 έγγραφο με θέμα «Ανάκληση των αποφάσεων εκτέλεσης πράξεων στους άξονες προτεραιότητας 1, 2, 4, 5 και 6 του επιχειρηματικού προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», αποφάσισε την ανάκληση αποφάσεων εκτέλεσης των ενταγμένων πράξεων του συνημμένου πίνακα στο ως άνω έγγραφο. Ο εν λόγω πίνακας περιλαμβάνει απένταξη σαράντα πέντε (45) έργων, μεταξύ των οποίων και το έργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΡΔΑΣ & ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ».

Το εν λόγω έγγραφο πρωτοκολλήθηκε στην Υπηρεσία μας με αριθμ. 220421/7072 την 12-08-2014, ημερομηνία μεταγενέστερη της 07-08-2014, ημερομηνία κατά την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο Ανάδοχος.

Ενόψει των ανωτέρω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Να γίνει μερικώς δεκτή η Ένσταση του Αναδόχου.

Συγκεκριμένα :

- **1^{ον}** : Να ανακληθεί και ακυρωθεί και ρητώς η προσβαλλόμενη απόφαση (216030/6619/ΟΙΚ/07-08-2014 Απόφαση Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, με την οποία κηρύχθηκε έκπτωτη η Κοινοπραξία από την εν λόγω εργολαβική σύμβαση, επειδή ήδη είχε απενταχθεί το έργο.
- **2^{ον}** : Να μην ανακληθεί και να μην ακυρωθεί το υπ' αριθμ. πρωτ. 203350/6501/27-07-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας και συνεπώς και το περιεχόμενο του υπ' αριθμ. πρωτ. Δ17α/130/4/ΦΝ437/10-07-2014 συνημμένου εγγράφου της Δ/σης Νομοθετικού Συντονισμού και Κωδικοποίησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
- **3ον** : Η ακύρωση της Έκπτωσης να μην ισχύσει ως μονομερής καταγγελία της σύμβασης εκτέλεσης του έργου από την πλευρά του κυρίου του έργου, ως εντολή και απόφαση οριστικής διακοπής/παύσης των εργασιών και διάλυσης της σύμβασης με όλες τις εντεύθεν έννομες συνέπειες αυτής.».

Στη συνέχεια ο αντιπρόεδρος έδωσε το λόγο στην εκπρόσωπο της Κοινοπραξίας EDRACO ATE – ΙΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» όπου νομίμως προσκλήθηκαν ο οποίος διατύπωσε τις απόψεις του.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αναφορικά με την εκλογή αντιπροέδρου
- την από 22-8-2014 ένσταση του αναδόχου
- το από 27-8-2014 υπόμνημα του αναδόχου
- το υπ'αριθμ. 244183/7850/16-9-2014 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ανακαλεί και ακυρώνει ρητώς την προσβαλλόμενη απόφαση (216030/6619/ΟΙΚ/07-08-2014 Απόφαση Προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας), με την οποία κηρύχθηκε έκπτωτη από την εν λόγω εργολαβική σύμβαση, η Κοινοπραξία EDRACO ΑΤΕ – ΙΩΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» για το έργο «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων & δικτύων ακαθάρτων οικισμού Βάρδας & ευρύτερης περιοχής Δήμου Βουπρασίας», επειδή ήδη είχε απενταχθεί το έργο.

Β. Δεν ανακαλεί και δεν ακυρώνει το υπ' αριθμ. πρωτ. 203350/6501/27-07-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας και συνεπώς και το περιεχόμενο του υπ' αριθμ. πρωτ. Δ17α/130/4/ΦΝ437/10-07-2014 συνημμένου εγγράφου της Δ/σης Νομοθετικού Συντονισμού και Κωδικοποίησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΑΥΓΕΡΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Αναπληρώτρια Γραμματέας

Βασιλική Μολφέση