



<b>ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ</b>
--------------------------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
 264 41 Πάτρα  
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
 e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ, 29 Οκτωβρίου 2014  
 Αρ. πρωτ. 277811/2599

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής  
 Ελλάδας και Ιονίου  
 Δ/ση Διοικητικού  
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
 Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
 Δ/ση Τεχνικών Έργων  
 Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη 1, Πάτρα

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 965/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ.1) η υπ'αριθμ. 261887/8440/9-10-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ  
 2) η υπ'αριθμ. 932/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 136948/13420/28-11-2013 ΑΔΑ Α1ΔΟΡ1Φ-8ΥΧ απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 965/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας της εργολαβίας: «Επείγουσες εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης – αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας του Ε.Ο.Δ./Π.Δ.Ε.», για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Σάββας Αυγένης**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 38/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ  
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην έδρα της Περιφέρειας, Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32), σήμερα την 21η Οκτωβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 282207/2636/17-10-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία- - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτρης - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Παπαναγιώτου Μαρτζάκη Γεώργια - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σύρμος Γεώργιος- - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Κελεπούρης Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αν. γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Βασιλική Μολφέση, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος της και στη συνεδρίαση προήδρευσε ο Αντιπρόεδρος κος Σάββας Αυγέρης

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 965/2014

Ακολουθως ο αντιπρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 8ο θέμα της ημερησίας διάταξης , με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας της εργολαβίας: «Επείγουσες εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης – αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας του Ε.Ο.Δ./Π.Δ.Ε.».

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. 261887/8440/9-10-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ./Π.Δ.Ε»

**ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΚΩΝ.Μ.ΛΑΛΙΩΤΗΣ**

### Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

#### ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης         | ΣΑΕΠ – 001 Π.Δ.Ε.2013  |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 250.000€   |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης      | Απόφαση της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (ΑΔΑ : ΒΕΖΘΦ-Τ3Χ) |

#### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης       | Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.                                   |
| 2. Ημερομηνία Σύνταξης (περαίωσης) | ΙΟΥΛΙΟΣ 2013                                    |
| 3. Απόφαση Έγκρισης Μελέτης        | 204118/7093/οικ/26-07-'13 Απόφαση Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. |

#### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

- |  |   |
|--|---|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.                                       |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης               | 10-09-2013  |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης                  | Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης                             |
| 4. Έκπτωση                               | 37%   |
| 5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού           | 932/2013 Απόφαση Οικον. Επιτροπής (ΑΔΑ ΒΛ147Λ6-ΛΛΡ) |
| 6. Ποσό Σύμβασης                         | 128.048,78 € (χωρίς ΦΠΑ)                            |
| 7. Ημερομηνία Σύμβασης                   | 13-03-2014  |

#### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Αρχική Προθεσμία Περαίωσης | 13-09-2014               |
| 1 <sup>η</sup> Παράταση    | 31-12-2014 (Υπό έγκριση) |

**ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:**1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε.

128.048,78 € (χωρίς ΦΠΑ) (Υπό έγκριση)

**II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/1984, Ν.2229/1994, Ν.2372/1996, Ν.2940/2001, Ν.3263/2004, του Π.Δ.609/85, του Ν.3669/2008 και τα άρθρα 134-137 και 186 του Ν.4070/2012 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 02-09-2014 αίτησή του (αρ.πρωτ. 234949/7591/02-09-2014) ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως **31-12-2014**, δηλαδή κατά τρεις (3) μήνες και δεκαεπτά (17) ημέρες από τη συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου, επισυνάπτοντας και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, περί παραιτήσεως από οποιαδήποτε απαίτηση πλην της νόμιμης αναθεώρησης.

Η αίτηση για παράταση προθεσμίας γίνεται προκειμένου να εγκριθεί ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών.

Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, του ανωτέρω έργου συντάχθηκε ώστε να γίνει η διάθεση της δαπάνης των προβλέπτων της σύμβασης προκειμένου να γίνουν εργασίες οι οποίες προέκυψαν κατόπιν καταγραφής και αξιολόγησης των αναγκών του έργου και είναι απαραίτητες & επείγουσες διότι πρέπει να ενσωματωθούν στο έργο για την ολοκλήρωσή του

**III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι **31-12-2014** δηλαδή κατά τρεις (3) μήνες και δεκαεπτά (17) ημέρες, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για τους παραπάνω λόγους».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α'</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α'</sup>/27.12.2010).

- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αναφορικά με την εκλογή αντιπροέδρου
- την υπ'αριθμ. 932/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ'αριθμ. 261887/8440/9-10-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας της εργολαβίας: ««Επείγουσες εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης – αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας του Ε.Ο.Δ./Π.Δ.Ε.», μέχρι την μέχρι 31-12-2014 δηλαδή κατά τρεις (3) μήνες και δεκαεπτά (17) ημέρες, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΣΑΒΒΑΣ ΑΥΓΕΡΗΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  
Η Αναπληρώτρια Γραμματέας

Βασιλική Μολφέση