



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 17 Νοεμβρίου 2014
 Αρ. πρωτ. 303003/2777
 & σχετ. 298292/2758

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής
 Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
 Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 Δ/ση Τεχνικών Έργων
 Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντου 1, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1051/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ.1) η υπ'αριθμ. 297784/9643/4-11-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 2) η υπ'αριθμ. 302572/9861/10-11-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 3) η υπ'αριθμ. 933/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 136951/13421/28-11-2013 ΑΔΑ Λ1ΔΟΡ1Φ- ΜΟ απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 1051/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Εργασίες κοπής δέντρων- θάμνων και καθαρισμός τάφρων – τεχνικών στην ΠΕΟ Πύργου – Ολυμπία – Όρια Περ. Ενότητας» προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 41/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στα Γραφεία της Περιφέρειας ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 13η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 300710/2766/7-11-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Παπαναγιώτου Μαρτζάκη Γεώργια - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Κελεπούρης Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Κων/νος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Πετρόπουλος Κων/νος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν , ο Γενικός Δ/ντης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών, κος Καραβίδας, ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού κος Κρηνίδης, ο Προϊστάμενος της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κος Σταματελάτος, η υπάλληλος της Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κα Λεωνίδου, ο τμηματάρχης της Δ/σης Τεχνικών Έργων κος Αθ. Ρόδης, ο αν. προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας κος Μπούλιαρης και ο υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κος Φλωράτος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1051/2014

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 13^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση 1^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου: «Εργασίες κοπής δέντρων- θάμνων και καθαρισμός τάφρων – τεχνικών στην ΠΕΟ Πύργου – Ολυμπία – Όρια Περ. Ενότητας» προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ»

Ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αν. προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων κο Αθ. Ρόδη ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρέθεσε την από 8-11-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. 302572/9861/10-11-2014 έγγραφο της Δ/σης και αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για την έγκριση παράτασης του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ/ ΘΑΜΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΟ ΠΥΡΓΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑ –ΟΡΙΑ ΠΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 300.000,00€

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 001 Κ.Ε.2012ΕΠ00100055

Ανάδοχος: Κ/Ε Π.ΜΙΧΟΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ-ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Έχοντας υπόψη:

- 1) την από 28-8-2014 (Α.Π 231780/7498) αίτηση του αναδόχου, με την οποία ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι 17-10-2014 προκειμένου να εγκριθεί ο 1^{ος} ΑΠΕ.
- 2) Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων όπως αυτή διατυπώθηκε στο 11ο πρακτικό (παράγρ.20η) της από 10-10-2014 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, σύμφωνα με την οποία το συμβούλιο γνωμοδοτεί ομόφωνα «την παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος μέχρι 30-11-2014».
- 3) Τις επικρατούσες ασταθείς καιρικές συνθήκες.
- 4) Το γεγονός ότι εντός τριμήνου δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση του έργου λόγω αναθεώρησης τιμών.
- 5) Την ανάγκη κλεισίματος των επιμετρητικών στοιχείων του έργου.

Μετά τα παραπάνω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση

Παράτασης εργασιών του έργου του θέματος αντί για έως 30-11-2014 μέχρι την 31-12-2014 χωρίς αναθεώρηση για το εναπομένον τμήμα των εργασιών που αφορά εργασίες ασφαλοποίησης και διαγράμμισης».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
- την υπ'αριθμ. 933/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
- την υπ'αριθμ. 297784/9643/4-11-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ'αριθμ. 302572/9861/10-11-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Εργασίες κοπής δέντρων- θάμνων και καθαρισμός τάφρων – τεχνικών στην ΠΕΟ Πύργου – Ολυμπία – Όρια Περ. Ενότητας» προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ **μέχρι την 31-12-2014** χωρίς αναθεώρηση για το εναπομένον τμήμα των εργασιών που αφορά εργασίες ασφαλτόστρωσης και διαγράμμισης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική εισήγηση.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου