



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 25 Νοεμβρίου 2014
 Αρ. πρωτ. 307860/2812

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής
 Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
 Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 Δ/ση Τεχνικών Έργων
 Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντου 1, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1064/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ.1) η υπ'αριθμ. 291655/9406/4-11-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

2) οι υπ'αριθμ. 253 & 919/2014 (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 138617/12816/20-10-14 ΑΔΑ 6Ψ7 ΟΡ1Φ-Ζ2Ο απόφασή σας) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 1064/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας έως 30-11-2014, για την εκτέλεση εργασιών του έργου: «Τμηματικές ανακατασκευές ασφαλτοταπήτων επί της ΝΕΟ Αντιρρίου Ιωαννίνων για άρση της επικινδυνότητας», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 42/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην αίθουσα του πρώην εργοστασίου «Λαδόπουλος», Ακτή Δυμαίων 50), σήμερα την 24η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 314001/2868/20-11-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωνσταντοπούλου Αναστασία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Κωσταριάς Δημήτριος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Παπαναγιώτου Μαρτζάκη Γεώργια - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σύρμος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και νομίμως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Ανδρέας Κελεπούρης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αφ. Απόφασης 1064/2014

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 2 θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας έως 30-11-2014, για την εκτέλεση εργασιών του έργου: «Τμηματικές ανακατασκευές ασφαλτοταπήτων επί της ΝΕΟ Αντιρρίου Ιωαννίνων για άρση της επικινδυνότητας»

Ο πρόεδρος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρέθεσε την από 4-11-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. 291655/9406/4-11-2014 έγγραφο της Δ/σης και αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης των εργασιών του έργου:

**«Τμηματικές ανακατασκευές ασφαλτοταπήτων επί της ΝΕΟ Αντιρρίου-Ιωαννίνων
για άρση της επικινδυνότητας»**

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κ/Ε ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ – ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δ. – ΛΙΑΡΟΣ Χ. ΑΤΕ

I. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :**

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | ΣΑΕΠ001 - Κ.Ε. 2012ΕΠ00100000 |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 3.000.000,00 € |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

- | | |
|------------------------------|---------|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης | ΔΤΕ-ΠΔΕ |
|------------------------------|---------|

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

- | | |
|---|---|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης: | Τμ. Σ.Ε. της ΔΤΕ-ΠΔΕ |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 19-06-2012 |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης | Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης & μειοδοσία στο ποσοστό οφέλους απολογιστικών εργασιών. |
| 4. Έκπτωση | 35,05 %
υπ. αριθμ.: 609/2013 Αποφ. της Οικ. Επιτροπής της ΠΔΕ |
| 5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικών | της ΠΔΕ |
| 6. Ποσό Σύμβασης | 2.211.494,87 € |
| 7. Ημερομηνία αρχικής Σύμβασης | 30-09-2013 |
| 8. Ημερομηνία νέας Σύμβασης
(επέκταση αρχικής) | 02-06-2014 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|---|--|
| 1. Αρχική Προθεσμία Περαίωσης | 30- 01-2014 |
| 2. 1 ^η Παράταση (αρχικής Σύμβασης) | 30-05-2014 (υπ. αριθμ.: 253/2014 Αποφ. της Οικ. Επιτροπής της ΠΔΕ) |
| 3. Αρχική προθεσμία περαίωσης | 17-09-2014 (νέας σύμβασης) |
| 4. 1 ^η Παράταση Περαίωσης | 31-10-2014 (υπ. αριθμ.: 919/2014 Αποφ. της Οικ. Επιτροπής της ΠΔΕ) |
| 5. 2 ^η Παράταση Περαίωσης | <u>30-11-2014 (προτείνεται)</u> |

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

- | | |
|---------------------|--|
| 1 ^{ος} ΑΠΕ | Εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ.:176609/5682/03-07-2014 (ΑΔΑ: ΩΤ717Λ6-3ΓΕ) αποφ. ΔΤΕ-ΠΔΕ |
| 2 ^{ος} ΑΠΕ | Εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ.: 264629/8522/14-10-2014 (ΑΔΑ: 79ΓΕ7Λ6-Ζ0Π) αποφ. ΔΤΕ-ΠΔΕ |

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/1984, Ν.2229/1994, Ν.2372/1996, Ν.2940/2001, Ν.3263/2004, του Π.Δ.609/85 και του Ν.3669/2008 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 29-10-2014 αίτησή του (με αρ.πρωτ.:291655/9406 της ΔΤΕ-ΠΔΕ) αιτείται παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας έως **30-11-2014**, δηλαδή

κατά ένα (1) μήνα επιπλέον της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης (31-10-2014 εγκεκριμένη 1^η παράταση προθεσμίας).

Ως αιτιολογία, επικαλείται: α) την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ της εργολαβίας (στις 14-10-2014), β) τις επικρατούσες άστατες καιρικές συνθήκες και γ) την μη έγκαιρη έκδοση των απαιτούμενων αποφάσεων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από τις Αστυνομικές Δ/νσεις Αιτωλοακαρνανίας, που είχαν σαν αποτέλεσμα την μη εμπρόθεσμη εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών της εργολαβίας εντός του εναπομείναντος συμβατικού χρονικού διαστήματος περαίωσης της εργολαβίας (από 14-10 έως 31-10-2014).

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

- Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 8α & 9 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, προτείνει να δοθεί στον ανάδοχο της εργολαβίας και "για το συμφέρον αυτής", νέα 2^η παράταση προθεσμίας έως 30-11-2014, δηλαδή κατά ένα (1) επιπλέον μήνα πέραν της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης (ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης εργολαβίας ήταν πέντε (5) μήνες, συμπεριλαμβανομένης και της 1^{ης} παράτασης προθεσμίας), προκειμένου να ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες εργασίες ανακατασκευής του οδοστρώματος της Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων.
- Για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών η **μη εκτέλεση** των οποίων εντός της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης "οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου", "δεν θα δοθεί δαπάνη αναθεώρησης".
- Η κατασκευή των υπολειπόμενων εργασιών, κρίνεται απαραίτητη από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, αφού με αυτές **βελτιώνεται η οδική ασφάλεια** στα σημεία των επεμβάσεων της Ε.Ο. και εξαιτίας και των εξαιρετικά περιορισμένων πιστώσεων που διατίθενται για εργασίες συντηρήσεως αυτής, αλλά και των μεγάλων αναγκών που υπάρχουν για τις εργασίες αυτές, **δεν προτείνεται η περικοπή του φυσικού αντικείμενου** (με σύνταξη μειωτικού ΑΠΕ).

Λόγω των παραπάνω αναφερομένων εισηγούμαστε την έγκριση της 2^{ης} παράτασης προθεσμίας μέχρι 30-11-2014, δηλαδή επιπλέον του συμβατικού χρόνου κατά ένα (1) μήνα, με υπαιτιότητα του Αναδόχου, χωρίς δαπάνη αναθεώρησης, για τους παραπάνω αναφερόμενους λόγους».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- τις υπ'αριθμ. 253 & 919/2014 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής
- την υπ'αριθμ. 291655/9406/4-11-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 2η παράταση προθεσμίας για την εκτέλεση εργασιών του έργου: «Τμηματικές ανακατασκευές ασφαλτοταπήτων επί της ΝΕΟ Αντιρρίου Ιωαννίνων για άρση

της επικινδυνότητας», αναδόχου Κ/Ξ ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ – ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ Δ. – ΛΙΑΡΟΣ Χ. ΑΤΕ, έως **30-11-2014**, δηλαδή κατά ένα (1) μήνα επιπλέον της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης (31-10-2014 εγκεκριμένη 1^η παράταση προθεσμίας).

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου