



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 25 Νοεμβρίου 2014
 Αρ. πρωτ. 311785/2840

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής
 Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
 Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
 Διοικητήριο 27100 Πύργος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1093/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ'αριθμ. 297075/5164/11-11-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ

2) η υπ'αριθμ. 844/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 110470/10665/7-11-2014 ΑΔΑ 7Ο3ΧΟΡ1Φ-ΞΑΝ απόφασή σας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 1093/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες για τη βελτίωση οδού Κυλλήνης - Εθνικής οδού Πύργου – Πατρών», αναδόχου «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» μέχρι 28-2-2015», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 42/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην αίθουσα του πρώην εργοστασίου «Λαδόπουλος», Ακτή Δυμαίων 50), σήμερα την 24η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 314001/2868/20-11-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωνσταντοπούλου Αναστασία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Κωσταριάς Δημήτριος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Παπαναγιώτου Μαρτζάκη Γεώργια - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σύρμος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και νομίμως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Ανδρέας Κελεπούρης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αφ. Απόφασης 1093/2014

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 33ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες για τη βελτίωση οδού Κυλλήνης - Εθνικής οδού Πύργου – Πατρών», αναδόχου «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» μέχρι 28-2-2015»

Ο πρόεδρος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. 297075/5164/11-11-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης	: 1.800.000,00 € (με ΦΠΑ)
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση	: 11-6-13 / 37,45 %
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία	: 1.125.826,41 €(με ΦΠΑ)/18-2-14
Αρχική συμβατική προθεσμία περαιώσεως	: 18-8-14
1 ^η παράταση προθεσμίας	: 30-11-14
Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας	: 28-2-15

Σας στέλνουμε σε φωτ/φο την παραπάνω σχετική αίτηση της «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως αυτού έως 28-2-2015 και σας γνωρίζουμε τα εξής:

1) Κατά τη διάρκεια της παραταθείσας (έως 30-11-14) συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του έργου και, συγκεκριμένα, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και το μέχρι σήμερα διάστημα Νοεμβρίου 2014, επικράτησαν στην περιοχή του έργου συχνές και έντονες -κατά διαστήματα- βροχοπτώσεις οι οποίες προκάλεσαν καθυστέρηση στην πρόοδο των συμβατικών εργασιών που, λόγω της φύσεως αυτών (έργο οδοποιίας), εκτελούνται αποκλειστικά και στο σύνολο τους στην ύπαιθρο με αποτέλεσμα να ανακύψουν σοβαρές δυσχέρειες στην εκτέλεση τους τόσο κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων όσο και στην ακολουθούσα περίοδο αποστράγγισης των ομβρίων από τις υπό κατασκευή στρώσεις της υποδομής της οδού (επιβεβλημένη αναμονή για στέγνωμα/υποβιβασμό στο βέλτιστο επίπεδο υγρασίας των υποκειμένων στρώσεων πριν τη διάστρωση των επόμενων για λόγους έντεχνου της κατασκευής κλπ.).

2) Για την εκτέλεση των συμβατικών εργασιών στο τμήμα της οδού που προβλέπεται να κατασκευαστεί εντός της περιφραγμένης και ήδη απαλλοτριωμένης έκτασης της Πολεμικής Αεροπορίας στη θέση «Διασπορά» της 117ΠΜ (τμήμα οδού από Χ.Θ 9+960 έως Χ.Θ.10+200 καθώς και για την κατασκευή νέας περίφραξης των εγκαταστάσεων της Π.Α στο νέο όριο απαλλοτρίωσης στο υπόψη τμήμα απαιτήθηκε η συναίνεση της Πολεμικής Αεροπορίας η οποία δόθηκε με το με αριθ. Φ.551.12/638329/Σ.-1327/8-10-14 έγγραφο του ΓΕΑ (περιήλθε στην Υπηρεσία με αριθ. πρωτ.280542/4855/17-10-14). Μέχρι τη χορήγηση της παραπάνω έγκρισης/συναίνεσης της ΠΑ και την -από μέρους της- απόδοση της έκτασης της ελεύθερης για την κατασκευή του έργου, δεν ήταν δυνατή η ανάπτυξη των εργασιών στο επηρεαζόμενο τμήμα της οδού γεγονός που επέβαλε τη χρονική μετακύλιση της εκτέλεσης τους και επιβάρυνε την εξέλιξη του έργου με περαιτέρω καθυστέρηση.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω και για τους λόγους που παρατίθενται, κατά τη διάρκεια της συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του έργου προκλήθηκαν καθυστερήσεις στην εξέλιξη των εργασιών οι οποίες δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας και οι οποίες κατέστησαν μη δυνατή την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου.

Μετά τα παραπάνω, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν3669/08 και προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου, εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαιώσεως αυτού έως 28-2-2015.

Η παραπάνω παράταση προθεσμίας εισηγούμαστε να εγκριθεί σύμφωνα με την παρ.8α του προαναφερόμενου άρθρου του Ν3669/08, δηλ. με αναθεώρηση των τιμών για το σύνολο των

υπολειπομένων εργασιών, αφού η καθυστέρηση αυτών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

Παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την υπ'αριθμ. 297075/5164/11-11-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
- Την υπ'αριθμ. 844/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες για τη βελτίωση οδού Κυλλήνης - Εθνικής οδού Πύργου – Πατρών», αναδόχου «ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», έως 28-2-2015, σύμφωνα με την παρ.8α του προαναφερόμενου άρθρου του Ν3669/08, δηλ. με αναθεώρηση των τιμών για το σύνολο των υπολειπομένων εργασιών, αφού η καθυστέρηση αυτών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου για τους λόγους που προαναφέρθηκαν στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου