



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 3 Δεκεμβρίου 2014
 Αρ. πρωτ. 314406/2880

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής
 Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
 Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας
 Διοικητήριο 30200 Μεσολόγγι

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1129/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ'αριθμ. 270850/5018/10-11-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ
 2) η υπ. αριθμ. 716/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (η οποία κρίθηκε εκτελεστή με το υπ'αριθμ. 92981/9082/2-9-2014 έγγραφό σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 1129/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου Αμπελακιώτισσα – Περγικόβρυση» προϋπολογισμού 2.000.000,00 ευρώ», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 44/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην αίθουσα του πρώην εργοστασίου «Λαδόπουλος», Ακτή Δυμαίων 50), σήμερα την 1η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 322689/2930/27-11-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτριος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Παπαναγιώτου Μαρτζάκη Γεώργια - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σύρμος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Βεργοπούλου Παρασκευή – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και νομίμως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Ανδρέας Κελεπούρης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κος Κρηνίδης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αφ. Απόφασης 1129/2014

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 26^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου Αμπελακιώτισσα – Περδικόβρυση» προϋπολογισμού 2.000.000,00 ευρώ».

Ο πρόεδρος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. 270850/5018/10-11-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Σχετ:

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48.
3. Η παρ. 2δ του άρθρου 3 του ΠΔ 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-01-2013)
4. Η με αριθμό 270850/5018/08-10-2014 αίτηση του κ. Γεωργακόπουλου
5. Την εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 2.000.000,00 € μετά του Φ.Π.Α

Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση : 19-03-2013 / 37,00%

Πηγή Χρηματοδότησης : ΠΔΕ/ΠΙΝΔΟΣ

Ανάληψη Δαπάνης :

Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία :1.339.173,96€ /20-12-2013

1ος ΑΠΕ και 1ον Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε : Ποσού 1.339.173,96€,

Έγκριση με την αριθ. πρωτ. 228757/ 4266 /01-09-2014

Απόφαση της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Αιτ/νίας

Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 20-12-2014

Σας στέλνουμε την από 08/10/2014 με αρ. πρωτ. 270850/518 αίτηση της κατασκευαστικής κοινοπραξίας, με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών κατά εννέα μήνες και δέκα ημέρες, δηλαδή με νέα ημερομηνία περαιώσεως του έργου την 30- Σεπτεμβρίου -2015.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου του θέματος μέχρι **30/07/2015** κατά επτά μήνες και δέκα ημέρες, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 8α του Ν. 3669/2008,

Λόγω:

α) του ότι κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών διαπλατύσεως της οδού, λόγω κυρίως των καιρικών συνθηκών (συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις), προέκυψαν σημαντικά προβλήματα κατολισθήσεων στο έργο και για το λόγο αυτό συντάχθηκε το 1^ο Πρωτόκολλο βλαβών από ανωτέρα βία. Στο εν λόγω πρωτόκολλο περιλαμβάνονται εργασίες προς σταθεροποίηση των πρανών (άρση καταπτώσεων) και εργασίες κατασκευής παραλλαγής σε ανακάμπτοντα ελιγμό όπου παρατηρήθηκε καθίζηση του υπάρχοντος οδοστρώματος σε όλο το πλάτος της οδού.

Το εν λόγω πρωτόκολλο συνταχθέν και υπογραφέν αρμοδίως εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή ΠΔΕ και εκκρεμεί η ενσωμάτωσή του σε ΑΠΕ και η έγκρισή αυτού.

Ήδη στο έργο οι εργασίες των χωματουργικών βαίνουν προς ολοκλήρωση και έχουν εκτελεστεί οι εργασίες των τεχνικών και της οδοστρωσίας σε ικανοποιητικό ποσοστό.

β) του ότι προβλέπονται και νέες καταπτώσεις και κατολισθήσεις τον ερχόμενο χειμώνα, κρίνεται σκόπιμο να μην προβούμε σε εκτέλεση ασφαλτικών κυρίως εργασιών τη φετινή περίοδο αλλά όλα τα ασφαλτικά και μέρος των τεχνικών της οδοστρωσίας να εκτελεστούν την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2015.

Άλλωστε λόγω του ορεινού της περιοχής, πολύ πριν το τέλος της συμβατικής προθεσμίας οι θερμοκρασίες θα είναι απαγορευτικές για την εκτέλεση εργασιών σκυροδέτησης».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ' αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ' αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ' αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ' αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- τις υπ' αριθμ. 681/2012, 545/2013 & 716/2014 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ. αριθμ. 270850/5018/10-11-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτωλ/νίας της ΠΔΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου Αμπελακιώτισσα – Περγιδόβρυση» προϋπολογισμού 2.000.000,00 ευρώ μέχρι 30/7/2015, ήτοι κατά επτά μήνες και δέκα ημέρες, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 48 παρ. 8α του ν. 3669/2008, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην εισήγηση της υπηρεσίας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου