



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 17 Δεκεμβρίου 2014
 Αρ. πρωτ. 341465/3055

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής
 Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
 Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 Δ/ση Τεχνικών Έργων
 Ακτή Δυμαίων & Δημ. Υψηλάντη 1 Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1169/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ'αριθμ. 323659/10539/11-12-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
 2) η υπ'αριθμ. 508/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 74151/7165/16-06-2014 ΑΔΑ: ΩΩ9 ΟΡ1Φ-ΥΤΖ απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 1169/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσης του έργου «ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», προϋπ. 300.000,00 €», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 47/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην αίθουσα του πρώην Εργοστασίου «Λαδόπουλος» (Ακτή Δυμαίων 50), σήμερα την 15η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 340425/3050/11-12-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Παπαναγιώτου Μαρτζάκη Γεώργια - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κος Γ. Σύρμος και κος Ανδρέας Κελεπούρης.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκε , ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού κος Κρηνίδης, ο προϊστάμενος και η υπάλληλος της Δ/σης Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου και Τουρισμού κος Ματθιόπουλος και κα Κάντζαρη, καθώς και ο υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ κος Ρεκούνας και μεταφορείς.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1169/2014

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 2^ο προ ημερησίας διάταξης θέμα , που το σώμα συμφώνησε ομόφωνα για τη συζήτησή του λόγω του επείγοντος του θέματος , η αιτούμενη παράταση λήγει στις 30-12-2014, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», προϋπ. 300.000,00 €»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την αιτιολογική έκθεση του έργου η οποία διαβιβάστηκε με την υπ'αριθμ. 323659/10539/11-12-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ και η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«1.ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το έργο «ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 300.000 €, σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 51454 μελέτη του Τμήματος Μελετών & Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, δημοπρατήθηκε στις **02 Απριλίου του 2013** και **ανάδοχος ανακηρύχθηκε ο Γεώργιος Καλλίνικος με έκπτωση 43%** επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης σύμφωνα και με την υπ' αριθμόν 330/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε..

Το συμφωνητικό κατασκευής του έργου υπογράφηκε στις 29 Οκτωβρίου 2013 στο ποσό 154.051,43 € (χωρίς Φ.Π.Α.) και 189.483,26 € (με Φ.Π.Α.) και η χρηματοδότηση του έργου προέρχονται από πιστώσεις ΣΑΕΠ 001 2012ΕΠ00100055

Ο ορισμός επιβλέποντος μηχανικού πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 298059/9837/οικ./29-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1Ε7Λ6-ΦΘ7) απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων της Π.Δ.Ε.. καθώς και ο ορισμός της επιτροπής παραλαβής Αφανών εργασιών του έργου πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την αρ. απόφαση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. 50988/1594/οικ./21-2-2013 (ΑΔΑ:ΒΙΕΡ7Λ6-ΥΕΒ).

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών κρίθηκε απαραίτητη η αύξηση και η μείωση κατά περίπτωση των εγκεκριμένων ποσοτήτων, καθώς και η ενσωμάτωση (6) νέων τιμών στον 1^ο ΑΠΕ για την άρτια εκτέλεση του έργου, δεδομένου ότι κατά την χρονική στιγμή σύνταξης της μελέτης δεν ήταν δυνατόν να προσδιορισθούν επακριβώς οι ποσότητες και οι εργασίες που προέκυψαν των προς εκτέλεση εργασιών γιατί αφορούσε εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης βλαβών κυρίως του οδοστρώματος του οδικού δικτύου της Ε.Ο Αγρινίου-Καρπενησίου. Επίσης η ενσωμάτωση των (6) νέων τιμών στον 1ο Α.Π.Ε. κρίθηκε απαραίτητη για την αποκατάσταση ενός τμήματος (κατασκευή αποστραγγιστικού)που ήταν άκρως επικίνδυνο για τα διερχόμενα οχήματα, με εργασίες που δεν βρίσκονταν στην αρχική σύμβαση.

2. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Την εργολαβία διέπουν οι διατάξεις : α) των νόμων Ν.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (Φ.Ε.Κ. 114/Τεύχος Α'/08-06-2006) και Ν.3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» (Φ.Ε.Κ. 116/Τεύχος Α'/18-06-008), β) των προεδρικών διαταγμάτων Π.Δ.171/1987 και Π.Δ.334/2000 και γ) των εγκυκλίων 21/2008 (Δ17α/11/116/ΦΝ437/02-10-2008) και 11/2009

(Δ17α/07/63/ΦΝ437/27-04-2009) του ΥΠΕΧΩΔΕ, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη διακήρυξη του έργου καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.

3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Έχοντας υπόψη τα εξής:

1) Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) του εν λόγω έργου συντάχτηκε στο συνολικό ποσό 189.483,26 € (μαζί με Φ.Π.Α.), δηλαδή σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση και με τον 1^ο εγκεκριμένο Α.Π.Ε., και είναι σύμφωνος με τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν.3669/2008 «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων».

Έγινε για την τακτοποίηση, με αυξήσεις και μειώσεις κατά περίπτωση, των εγκεκριμένων ποσοτήτων και επομένως των αντίστοιχων δαπανών των διαφόρων εργασιών όπως αυτές προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου, χωρίς να τροποποιείται το τεχνικό αντικείμενο και το «βασικό σχέδιο» του έργου και λαμβάνοντας υπόψη τις ποσότητες των μέχρι σήμερα αναλυτικών επιμετρήσεων των εκτελεσμένων εργασιών του έργου καθώς και τις προμετρήσεις των εναπομεινάντων εργασιών οι οποίες κρίθηκαν αναγκαίες για την έντεχνη συνέχιση του έργου σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες εκτέλεσης των εργασιών χωρίς να αλλοιώνεται όπως είπαμε ο αρχικός σχεδιασμός και η λειτουργία του έργου.

Η δαπάνη εργασιών συμπεριλαμβανομένου το Γ.Ε. & Ο.Ε. του Αναδόχου βρίσκεται επί έλαττον κατά 1.519,75 ευρώ με τη συμβατική δαπάνη εργασιών, δηλαδή στο συνολικό ποσό των 100.404,98 €. Η αύξηση του κονδυλίου των Απολογιστικών – Αξίας ασφάλτου (κατά 16.808,28 €), οφείλεται στην αύξηση των ποσοτήτων των ασφαλτικών εργασιών και την αύξηση της τιμής ενσωμάτωσης της αξίας ασφάλτου με βάση τις τιμές του Υπουργείου Εμπορίας, σε σχέση με το ποσό της σύμβασης.

2) Η από 29-9-2014 αίτηση αναδόχου για έγκριση παράτασης μέχρι 30-10-14, μαζί με την από 29-9-14 Υ.Δ του αναδόχου σύμφωνα με την οποία δεν έχει ουδεμία απαίτηση για αποζημίωση πλην της νόμιμης αναθεώρησης. Η αίτηση παράτασης υπεβλήθη προκειμένου να εγκριθεί ο 2^{ος} ΑΠΕ.

3 Το με Α.Π 260769/8396/17-11-2014 έγγραφο τμ ΣΕ προς το Τεχνικό Συμβούλιο ΔΕ για έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και της παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι 30-12-2014, προκειμένου να εγκριθεί ο 1^{ος} ΑΠΕ.

4) Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων όπως αυτή διατυπώθηκε στο 13ο πρακτικό (παράγρ.22η) της από 21-11-2014 συνεδρίασης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων σύμφωνα με την εισήγηση του προϊστάμενου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, σύμφωνα με την οποία το συμβούλιο γνωμοδοτεί ομόφωνα «την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και της παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος μέχρι 30-12-2014»

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Την έγκριση παράτασης των εργασιών μέχρι 30-12-2014».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ'αριθμ. 323659/10539/11-12-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΤΜΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», προϋπ. 300.000,00 €, έως 30-12-2014, χωρίς υπαιτιότητα του

αναδόχου και με τη νόμιμη αναθεώρηση , σύμφωνα με την ομόφωνη γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και την εισήγηση της Υπηρεσίας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου