



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 17 Δεκεμβρίου 2014
 Αρ. πρωτ. 337879/3032

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής
 Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
 Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 Δ/ση Τεχνικών Έργων
 Ακτή Δυμαίων & Δημ. Υψηλάντη 1 Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1178/2014 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ'αριθμ. 299924/9770/13-11-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
 2) η υπ'αριθμ. 508/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε νόμιμη
 με την υπ'αριθμ. 105115/10205/2-9-2014 ΑΔΑ 7 Ρ ΟΡ1Φ-1Η1 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 1178/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
 Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2^{ης} παράταξης προθεσμίας περαίωσης του
 έργου: «Υποθαλάσσιος αγωγός κοινού Β/Κ Ανδραβίδας – Λεχαινών – Τραγανού», για τις δικές
 σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 47/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην αίθουσα του πρώην Εργοστασίου «Λαδόπουλος» (Ακτή Δυμαίων 50), σήμερα την 15η Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 340425/3050/11-12-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Παπαναγιώτου Μαρτζάκη Γεώργια - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κος Γ. Σύρμος και κος Ανδρέας Κελεπούρης.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκε , ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού κος Κρηνίδης, ο προϊστάμενος και η υπάλληλος της Δ/σης Δια Βίου Μάθησης Απασχόλησης Εμπορίου και Τουρισμού κος Ματθιόπουλος και κα Κάντζαρη, καθώς και ο υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ κος Ρεκούνας και μεταφορείς.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1178/2014

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 2^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση 2^{ης} παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Υποθαλάσσιος αγωγός κοινού Β/Κ Ανδραβίδας – Λεχαινών – Τραγανού»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. 299924/9770/13-11-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΠΡΟΣ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου «ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΚΟΙΝΟΥ Β/Κ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΛΕΧΑΙΝΩΝ-ΤΡΑΓΑΝΟΥ»

Εργολαβία : «ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΚΟΙΝΟΥ Β/Κ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΛΕΧΑΙΝΩΝ-ΤΡΑΓΑΝΟΥ»

Αναδόχου : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

Επιβλέπων : Ευάγγελος Ρεκούνας

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Η με αριθμ. 173463/10-1-2011 (ΑΔΑ: 45760-ΧΙΩ) απόφαση του ειδικού γραμματέα υδάτων του ΥΠΕΚΑ με την οποία εντάχθηκε το έργο στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»
2. Τον από 12-3-2013 διεξαχθέντα διαγωνισμό για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου.
3. Την υπ' αριθμ. 225/2013 απόφαση οικονομικής επιτροπής της ΠΔΕ με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον ανάδοχο Γεωργόπουλο Βασίλειο του Παναγιώτη.
4. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
5. Ανάδοχος έργου Γεωργόπουλος Βασίλειος με έκπτωση 33,15%.
6. Ολικό ποσό δαπάνης έργου : 614.155,22 €.
7. Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης : 25-9-2013.
8. Συμβατική παράταση περαιώσεως του έργου : 25-3-2014.
9. 1^η Παράταση Προθεσμίας μέχρι 15-06-2014 (η υπ' αριθμ. 805/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.).

B. ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Ο ανάδοχος του έργου με την από 29-05-2014 αίτησή του ζητάει παράταση προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών μέχρι 30-09-2014 επειδή:

α) Σημειώθηκε καθυστέρηση έναρξης εργασιών λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών στην περιοχή του έργου.

β) Υπήρξε αναμονή των σχετικών αδειοδοτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Λιμεναρχείο Κυλλήνης, Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων).

γ) Οι έντονες και συχνότατες βροχοπτώσεις στην περιοχή εκτέλεσης του έργου κατά τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο-Δεκέμβριο-Ιανουάριο, καθιστούσαν όχι μόνο αδύνατη την διεξαγωγή των εργασιών αλλά ανέφικτη έστω και τη μετάβαση των μηχανημάτων στην περιοχή του έργου.

δ) Αναμένεται έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Τα ως άνω αναφερόμενα (α) , (β) και (γ) έχουν ληφθεί υπόψη για την έγκριση παράτασης προθεσμίας μέχρι 15-06-2014. Ιδιαίτερης μνείας χρήζει το ζήτημα της έγκρισης από την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, η οποία τελικά, μετά και από το υπ' αριθμ. 30983/907/02-07-2014 έγγραφο της Υπηρεσίας μας, διέθεσε το κατάλληλο προσωπικό από 18-08-2014 και ο Ανάδοχος αμέσως ξεκίνησε να εκτελεί τις εργασίες του υποθαλάσσιου αγωγού του έργου μήκους περίπου 1.580 μέτρων.

Εν συνεχεία, εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. με την υπ' αριθμ. 267282/8602/10-10-2014 Απόφαση Προϊσταμένου Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε., ύστερα από ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Π.Δ.Ε. και την σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας ΕΠΠΕΡΑΑ, η οποία διατυπώθηκε με το υπ' αριθμ. Οικ. 130901/23-09-2014 έγγραφό της.

Τέλος, η Ειδική Υπηρεσία ΕΠΠΕΡΑΑ με το υπ' αριθμ. Οικ. 132322/29-10-2014 διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη για την έγκριση παράτασης προθεσμίας μέχρι 30-09-2014.

Ενόψει των ανωτέρω, εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαιώσης του έργου μέχρι 30-09-2014».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ'αριθμ. 299924/9770/13-11-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
- την υπ'αριθμ. 132322/29-10-2014 σύμφωνη γνώμη Διαχειριστικής Αρχής (ΕΠΠΕΡΑΑ)

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΚΟΙΝΟΥ Β/Κ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΛΕΧΑΙΝΩΝ-ΤΡΑΓΑΝΟΥ», Αναδόχου : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, έως 30-9-2014, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου και με τη νόμιμη αναθεώρηση , σύμφωνα με την συνημμένη εισήγηση του προϊσταμένου της Δ/σας Υπηρεσίας και τη σύμφωνη γνώμη της διαχειριστικής αρχής (ΕΠΠΕΡΑΑ).

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου