



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 600166
Φαξ: 2610 452298
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,20 Οκτωβρίου 2011

Αρ. πρωτ. 180008/1166

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Δ/ση Διοικητικού

Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας

Διοκητήριο 27100 Πύργος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ'αριθμ. 288/2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: η υπ' αριθμ 174796/2889/12-10-2011 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σας διαβιβάζουμε την υπ'αριθμ. 288/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: « Αποκατάσταση ζημιών στο Ε.Ο. δίκτυο πυρόπληκτων περιοχών Ν. Ηλείας, Υπόεργο: Δρόμος Κρέστενα-Πλατιάνα-Καλλιθέα-Ανδρίτσαινα», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 33/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 18^η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 182381/1179/14-10-2011 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Σολτάτος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μαρίνος Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μαυρόγιαννης Διονύσιος - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Πυλαρινός Νικόλαος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 288/2011

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, το 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: « Αποκατάσταση ζημιών στο Ε.Ο. δίκτυο πυρόπληκτων περιοχών Ν. Ηλείας, Υπόέργο: Δρόμος Κρέστενα-Πλατιάνα-Καλλιθέα-Ανδρίτσαινα».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την υπ' αριθμ 174796/2889/12-10-2011 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής αναφέροντας τα κάτωθι :

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης:	1.785.000,00 ευρώ με ΦΠΑ
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση :	9-2-10 / 44 %
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία:	1.020.126,80 ευρώ με ΦΠΑ/ 3-6-10
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως:	3-2-11
1 ^η παράταση προθεσμίας	3-5-11(αρ.αποφ.9421/9-12-10 Δ.Τ.Υ.Ν.Α.Ηλείας)
2 ^η παράταση προθεσμίας	31-10-11(αρ.αποφ.105/2011 Οικον.Επιτρ.Π.Δ.Ε.)
1 ^{ος} ΑΠΕ(υπερσυμβατικός ως προς ΦΠΑ)	1.036.988,40 ευρώ με ΦΠΑ (αρ.αποφ.6746/31-8-2010 Δ.Τ.Υ.Ν.Α.Ηλείας)

Σας γνωρίζουμε ότι το έργο του θέματος εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 401) με κωδ.ΠΔΕ2008ΕΠ40100002 (αρ.αποφ.ΕΠ401ΤΡΟΠ.0/14/4/08).

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε στις 9-2-2010 και μειοδότης ανακηρύχθηκε ο ΕΔΕ Ν.Κοντοές με μέση προσφερθείσα έκπτωση 44%. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 3-6-2010, για πόσο 1.020.126,80 ευρώ με ΦΠΑ, με συμβατική προθεσμία περαίωσης την 3-2-2011. Στη συνέχεια συντάχθηκε και εγκρίθηκε με την με αρ.6746/10 αποφ. της ΔΤΥΝΑ Ηλείας ,ο 1^{ος} ΑΠΕ ,ποσού 1.036.988,40 ευρώ με ΦΠΑ, (υπερσυμβατικός ως προς τον ΦΠΑ)

Επίσης εγκρίθηκε η 1^η παράταση προθεσμίας του έργου, έως τις 3-5-2011, με την με αρ.9421/10 αποφ.της ΔΤΥΝΑ Ηλείας.

Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί και σταλεί προς το Περιφερειακό Ταμείο τρεις εντολές πληρωμών του παραπάνω έργου, εκ των οποίων έχει εξοφληθεί μονό η πρώτη, με αρ.διαβ. 6125/12-8-2010 και ποσού **117.096** ευρώ με ΦΠΑ, ενώ η δεύτερη, με αρ.διαβ. 7580/6-10-10, ποσού **243.048** ευρώ με ΦΠΑ και η τρίτη, με

αρ.διαβ.875/2904/6-4-2011, ποσού **109.962** ευρώ με ΦΠΑ παραμένουν ανεξόφλητες.

Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι έχει γίνει διακοπή εργασιών , η οποία έχει γίνει αποδεκτή από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, με την με αρ. 9776/31-12-10 απόφαση της.

Έχει δε εκτελεστεί από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία της διακοπής, περίπου το 45% του έργου. Στη συνέχεια εγκρίθηκε και η 2^η παράταση προθεσμίας του έργου, έως τις 31/10/2011, σύμφωνα με την με αρ.105/24-5-2011 αποφ. της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ. Ελλάδας, διάστημα το οποίο θεωρήθηκε επαρκές για την ολοκλήρωση του έργου, υπό τον όρο της ομαλής χρηματοδότησης του. Επειδή όμως μέχρι τώρα ,που εκπνέει το παραπάνω διάστημα, η αδυναμία χρηματοδότησης του έργου παραμένει ακομη,ο ανάδοχος ζητά με αίτηση του (7-10-11) νέα παράταση προθεσμίας, έως την 31/7/2012,με αναθεώρηση.

Ήδη η Επιτροπή αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής του Π.Σ. της Π.Δ.Ε. στη συνεδρίαση της ,στις 11/10/2011,αποφασισε - μετά και το υπ αρ.πρωτ.140570/2226/3-10-11 αίτημα του κ. Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας - την έγκριση υποβολής πρότασης στο Ε.Π. ΔΕΤΤΙΝ 2007-2013 του Έργου: « **Βελτίωση Ε.Ο. Κρέστενα-Ανδρίτσαινα-Επικ. Απόλλωνας: Τμήμα Διάσελα-Μπαρακιτικά**» με συνολικό προϋπολογισμό 15.204.892,00 ευρώ.

Στο έργο αυτό περιλαμβάνεται ως υπόέργο το έργο της επικεφαλίδας με συμβατική δαπάνη 919.892,00 ευρώ ».

Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος εισηγήθηκε την έγκριση της παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο « **Αποκατάσταση ζημιών στο Ε.Ο. δίκτυο πυρόπληκτων περιοχών Ν. Ηλείας Υπόέργο: Δρόμος Κρέστενα -Πλατιάνα-Καλλιθέα-Ανδρίτσαινα**» συμβατικής δαπάνης 1.036.988,40 ευρώ μέχρι τις **30-6-2012**.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών.
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- Την υπ' αριθμ 174796/2889/12-10-2011 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση της παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο « **Αποκατάσταση ζημιών στο Ε.Ο. δίκτυο πυρόπληκτων περιοχών Ν. Ηλείας Υποέργο: Δρόμος Κρέστενα - Πλατιάνα-Καλλιθέα-Ανδρίτσαινα**» συμβατικής δαπάνης 1.036.988,40 ευρώ μέχρι τις **30-6-2012**.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Αυγέρης

Τσάνης Νικόλαος

Σολτάτος Γεώργιος

Φωτόπουλος Τρύφωνας
Μιχαλόπουλος Νικόλαος
Μαρίνος Ανδρέας
Μαυρόγιαννης Διονύσιος
Πυλαρινός Νικόλαος

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου