



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 600166
Φαξ: 2610 452298
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,20 Οκτωβρίου 2011

Αρ. πρωτ. 181260/1171

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων & Δημ Υψηλάντη 1
Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ'αριθμ. 293/2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: η υπ' αριθμ 180775/976/13-10-2011 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σας διαβιβάζουμε την υπ'αριθμ. 293/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου « Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων Δήμου Αμαλιάδας και Δήμου Ιαρδανού» του έργου «Επείγουσες εργασίες κατασκευής αντιδιαβρωτικών – αντιπλημμυρικών έργων για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών έτους 2007 στο Ν. Ηλείας», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 33/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 18^η Οκτωβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 182381/1179/14-10-2011 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Σολτάτος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μιχαλόπουλος Νικόλαος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μαρίνος Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μαυρόγιαννης Διονύσιος - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Πυλαρινός Νικόλαος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 293/2011

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, το 10^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου « Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων Δήμου Αμαλιάδας και Δήμου Ιαρδανού» του έργου «Επείγουσες εργασίες κατασκευής αντιδιαβρωτικών - αντιπλημμυρικών έργων για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών έτους 2007 στο Ν. Ηλείας».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στην αναπλ. Προϊσταμένη της Δ/νση Τεχνικών Έργων κα Σπυράκη η οποία σύμφωνα με την υπ' αριθμ 159132/2257/10-10-2011 εισήγησή της ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής για τα κάτωθι :

«

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | ΠΔΕ 2007ΕΠ40100001 |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 380.000€ |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης | 2842/24-8-2009 έγγραφο Γ.Γ. ΠΔΕ |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ |
| 2. Ημερομηνία Σύνταξης (περαίωσης) | ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2008 |
| 3. Απόφαση Έγκρισης Μελέτης | 78111/23-102008 & 72830/5893/6-10-2008 |
| 4. Προϋπολογισμός | |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

- | | |
|---|--|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης. | ΔΕΚΕ/ Π.Δ.Ε. |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 3-11-2009 |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης | Επιμέρους ποσοστό έκπτωσης κατά ομάδες. |
| 4. Έκπτωση | 48,97% |
| 5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικών | Αρ.πρωτ. Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε. 63841/6726/16-10-2009 |
| 6. Ποσό Σύμβασης | 195.206,25€ |
| 7. Ημερομηνία Σύμβασης | 21-01-2010 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Αρχική Προθεσμία Περαίωσης | 21-07-2010 |
| 2. 1 ^η Παράταση | 31-12-2010 Απόφ. Έγκρ. 132767/5237/27-10-2010 |
| 3. 2 ^η Παράταση | 30-06-2011 Απόφ. Έγκρ. 28839/1296/07-04-2011 |

3. 3^η Παράταση

Υπό έγκριση (μέχρι 30-10-2011)

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008, Ν.1418/1984, Ν.2229/1994, Ν.2372/1996, Ν.2940/2001, Ν.3263/2004 και του Π.Δ.609/85, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 22-6-2011 αίτησή του (αρ. πρωτ. Δ.Ε.Κ.Ε. 53315/22-6-2011) ζήτησε παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως **30-10-2011**, δηλαδή για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών, επισυνάπτοντας και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 περί παραιτήσεως από οποιαδήποτε απαίτηση πλην της νόμιμης αναθεώρησης. Οι αιτίες της καθυστέρησης στην εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα με τον Ανάδοχο, είναι η διακοπή του έργου εξ' αιτίας μη έγκαιρης εξόφλησης του 2^{ου} λογαριασμού και τα έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις) τα οποία επηρέασαν την ομαλή εξέλιξη των εργασιών.

Η Δ/νουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση παρατάσεως της προθεσμίας περαίωσης μέχρι 30-10-2011, με αναθεώρηση, για τις εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν. Η ανάγκη για την εν λόγω παράταση οφείλεται στο γεγονός ότι ο Ανάδοχος μέχρι την 07-04-2011 δεν εκτελούσε εργασίες (η Απόφαση Έγκρισης της 2^{ης} χορηγηθείσας παράτασης εκδόθηκε την 07-04-2011 με την υπ' αριθμ. 28839/1296 Απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής). Επιπρόσθετα το γεγονός ότι ο Ανάδοχος χρειάστηκε ένα εύλογο χρονικό διάστημα για την οργάνωση και επανέναρξη των εργασιών, σε συνδυασμό με τον απαραίτητο χρόνο για να εκτελεστούν οι υπολειπόμενες εργασίες, καθιστά απαραίτητη τη χορήγηση νέας παράτασης μέχρι 30-10-2011.

Μετά τα παραπάνω και κατόπιν :

της από 20-6-2011, πράξης 7-παρ.20, θετικής γνωμοδότησης του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη παράταση προθεσμίας της εργολαβίας του θέματος, μέχρι 30-10-2011.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι **30-10-2011** δηλαδή κατά τέσσερις (4) μήνες, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου,

του υποέργου: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΙΑΡΔΑΝΟΥ»

του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΩΝ-ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΤΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2007 ΣΤΟ Ν.ΗΛΕΙΑΣ»

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών.
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Την υπ' αριθμ 159132/2257/10-10-2011 εισήγηση της Δ/ση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων Δήμου Αμαλιάδας και Δήμου Ιαρδανού» του έργου «Επείγουσες εργασίες κατασκευής αντιδιαβρωτικών - αντιπλημμυρικών έργων για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών έτους 2007 στο Ν. Ηλείας» έως 30-10-2011.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Αυγέρης
Τσάνης Νικόλαος
Σολτάτος Γεώργιος
Φωτόπουλος Τρύφωνας
Μιχαλόπουλος Νικόλαος
Μαρίνος Ανδρέας
Μαυρόγιαννης Διονύσιος
Πυλαρινός Νικόλαος

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου