



<b>ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ</b>
--------------------------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
 264 41 Πάτρα  
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
 e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ, 13 Ιανουαρίου 2015  
 Αρ. πρωτ. 4335/21

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής  
 Ελλάδας και Ιονίου  
 Δ/ση Διοικητικού  
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
 Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας  
 Διοικητήριο 27100 Πύργος

**ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 23/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».**

*Σχετ. 1) η υπ'αριθμ. 4240/19/7-1-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ  
 2) η υπ'αριθμ. 698/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ ( η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 116534/120828/28-12-2012 απόφασή σας)*

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 23/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου:«Βελτίωση επαρχ. οδού Κρέστενα – Ανδρίτσαινα – Επικ. Απόλλων Τμήμα : Διάσελα – Μπαρακίτικα » αναδόχου Κ/Ε ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.-ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ – ΑΕΤΕΘ Α.Ε. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε., Προϋπολογισμού μελέτης: 14.235.000 ευρώ με Φ.Π.Α.», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 2/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ  
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην αίθουσα του πρώην εργοστασίου «Λαδόπουλος», Ακτή Δυμαίων 50), σήμερα την 12η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 5842/45/8-1-2015 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας- αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σύρμος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Γαβριηλίδης Κων/νος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μητρόπουλος Κων/νος – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και νομίμως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κος Ανδρέας Κελεπούρης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αφ. Απόφασης 23/2015

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 19<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου:«Βελτίωση επαρχ. οδού Κρέστενα – Ανδρίτσαινα – Επικ. Απόλλων Τμήμα : Διάσελα – Μπαρακίτικα » αναδόχου Κ/Ξ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.-ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ – ΑΕΤΕΘ Α.Ε. -ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε., Προϋπολογισμού μελέτης: 14.235.000 ευρώ με Φ.Π.Α.»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. 4240/19/7-1-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«**ΣΧΕΤ:**Η με αρ.πρωτ. 290229/5018/27-10-14 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ για παραταση προθεσμίας του έργου

### **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

Προϋπ/σμός Μελέτης Δημοπράτησης:	14.235.000 ευρώ με ΦΠΑ
Ημερομηνία Δημοπρ. /έκπτωση :	13/3/2012 / 12,22 %
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία:	12.541.877,34ευρώ με ΦΠΑ/ 27-8-2012
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως:	27-11-2014
Προτεινομένη παραταση προθεσμίας:	30-06-2015
1 <sup>ος</sup> ΑΠΕ (μειωτικός):	12.437.275,34 ευρώ με ΦΠΑ (αρ.αποφ.137588/2080/2013 ΔΤΕ ΠΕ .Ηλείας)

Σας στελνουμε σε φωτ/φο την παραπανω σχετικη αιτηση της Κ/Ξ ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ-ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ – ΑΕΤΕΘ ΑΕ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.,αναδόχου του έργου του θεματος,με την οποια ζητα παραταση της συνολικης συμβατικης προθεσμίας εκτελεσεως αυτου εως τις **30-6-2015** και σας γνωριζουμε τα εξης:

**1)**Κατά την προοδο των εργασιων διαπλατυνσης της οδου,απαιτηθηκε η μετατοπιση του υπογειου δικτυου των οπτικων ινων του ΟΤΕ, εκτος του ευρους καταληψης της οδου, προκειμενου να καταστει δυνατη η εκτελεση του έργου. Παρα τις συνεχεις εγγραφες οχλησεις της υπηρεσιας μας προς την αντιστοιχη υπηρεσια του ΟΤΕ, για την εγκαιρη μετατοπιση του παραπανω δικτυου,(όπως ειχε υποχρεωση, αφου από την υπηρεσια μας εδοθη η αδεια διελυσης του από την Ε.Ο.Κρεστενας – Ανδριτσαινας) ο ΟΤΕ ανταποκριθηκε με μεγαλη καθυστερηση,αφου ειχε παρελθει ένα μεγαλο διαστημα της συμβατικης προθεσμίας εκτελεσης του έργου (οι εργασιες ξεκινησαν μολις το δευτερο δεκαπενθημερο του Σεπτεμβριου και ολοκληρωθηκαν το πρωτο δεκαημερο του Νοεμβριου). Το αποτελεσμα ηταν η παρακωλυση της ομαλης εκτελεσης των χωματουργικων εργασιων (εκσκαφες,επιχωσεις,υποβαση κλπ) ολου του έργου, αφου το δικτυο των οπτικων ινων εντοπιζεται σε ολο το μηκος της οδου,γεγονος που επεδρασε δυσμενως στην εξελιξη του έργου,αφου επεφερε καθυστερηση στην προοδο των εργασιων.

**2)**Κατά την διαρκεια της συμβατικης προθεσμίας εκτελεσης του έργου, ολοκληρωθηκε η τροποποιηση της μελετης στα τμηματα απο ΧΘ 15+800 εως 16+100 και από ΧΘ 18+150 εως 18+600, η οποια αφορα στην παραλληλη μετατοπιση του αξονα της οδου στα αναντη, στα ορια της υφισταμενης απαλλοτριωσης.Η αναγκη της παραπανω τροποποιησης, προεκυψε λογω των συνεχων και εντονων βροχοπτώσεων της χειμερινης περιόδου 2012-13, που σε συνδυασμο με την απουσια δασικης βλαστησης ( η οποια καταστραφηκε στις πυρκαγιες του 2007) προκαλεσαν μεγαλης εκτασης κατολισθητικα φαινομενα στα καταντη προαναφερομενα τμηματα της οδου, καθιστωντας αδυνατη την εφαρμογη της αρχικης μελετης. Η διαδικασια ολοκληρωσης της παραπανω τροποποιησης σημειωσε καθυστερηση,επειδη απαιτηθηκε,εκτος από την εκπονηση της αντιστοιχης μελετης οδοποιας

**α)** ο ελεγχος της ευσταθειας των αναντη πρानων της οδου,περα από την καταληψη της απαλλοτριωμενης ζωνης,κυριως για το τμημα απο ΧΘ 15+800 εως ΧΘ 16+100, τα οποια

(πρηνη ) έχουν αρκετά μεγάλο υψος και απαιτείται να διαμορφωθούν με καταλληλή κλίση για την ασφάλεια της υπο κατασκευη οδου.

β) η εγκριση από το Δασαρχειο της επεμβασης στην παραπανω αναντη περιοχη,του τμηματος απο ΧΘ 15+800 εως ΧΘ 16+100, αφου προκειται για δασικη εκταση και

γ) η εγκριση από το Περιφ.Συμβουλιο Δ.Ελλαδας της απευθειας εξαγορας ιδιωτικης εκτασης στο τμημα αποΧΘ 18+150 εως ΧΘ18+600, που απαιτειται για την υλοποιηση της προς τα αναντη μετατοπισης της οδου.

Η εν λογω τροποποιηση δεν εχει εγκριθει ακομη,αφου οι επιπλεον εργασιες,που προκυπτουν από αυτην,πρεπει να συμπεριληφθουν στο 2ο ΑΠΕ του εργου, η συνταξη του οποιου

βρισκεται σε εξελιξη.Μετα την εγκριση και του 2ου ΑΠΕ,θα καταστει δυνατη η υλοποιηση της εν λογω τροποποιησης.

3)Στο τμημα από ΧΘ11+650 εως ΧΘ11+950,οπου επροκειτο να κατασκευαστουν φρεατοπασσαλοι στα καταντη της οδου, προεκυψε η αναγκη τροποποιησης της αρχικης μελετης, με μεταφορα του αξονα των φρεατοπασσαλων στα αναντη ,προκαλωντας καθυστερηση στην συνεχιση των εργασιων που ειχαν ηδη ξεκινήσει.Οι εγκρισεις δε, της εν λογω τροποποιησης αρχικα από το Τεχν.Συμβουλιο ΔΕ ΠΕ Ηλειας,στη συνεχεια από την Ενδ.Διαχειρ.Αρχη Π.Δ.Ελλαδας και τελος από την Οικον.Επιτροπη Π.Δ.Ελλαδας,επεφεραν αναλογη καθυστερηση στην συνεχιση των εργασιων κατασκευης των φρεατοπασσαλων,στο παραπανω τμημα.

Όπως προκυπτει από τα παραπανω προκληθηκαν καθυστερησεις στην προοδο των εργασιων του εργου,οι οποιες δεν οφειλονται σε υπαιτιοτητα της αναδοχου Κ/Ξ και οι οποιες κατεστησαν μη δυνατη την εμπροθεσμη ολοκληρωση του.

Επιπροσθετα επισημαινεται ότι συμφωνα με τον Ν4014/2011,αρθ.5 διατηρειται σε ισχυ η υφισταμενη αποφαση εγκρισης των περιβαλλοντικων ορων του εργου, που εληξε στις 27-11-14,εως οτου ολοκληρωθει η διαδικασια ανανεωσης της, η οποια εχει αιτηθει εμπροθεσμως, με την υποβολη ,στις 24-9-2014, του αντιστοιχου φακελου.

Επισης σας γνωριζουμε ότι εχει σταλει στην Ενδιαμεση Διαχειριστικη Αρχη ΠΔΕ αντιστοιχη εισηγηση για την εν λογω παραταση του εργου του θεματος, με αρ. πρωτ. 290229/5018/27-11-14 , προκειμενου να διατυπωσει τη συμφωνη γνωμη της και αναμενεται η απαντηση της.

Μετα τα παραπανω εισηγουμαστε την εγκριση της παρατασης της συνολικης προθεσμιας περαιωσης του εργου, εως τις 30-06-2015, συμφωνα με τις διαταξεις του αρθ.48,παρ.8α του Ν.3669/08 ,δηλ.με αναθεωρηση των τιμων (αφου η καθυστερηση των εργασιων δεν οφειλεται σε υπαιτιοτητα της αναδοχου Κ/Ξ) η δαπανη της οποιας καλυπτεται από τον πρυπολογισμο του εργου και παρακαλουμε να αποφασισετε σχετικα»

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α</sup>/27.12.2010).

- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ'αριθμ. 4240/19/7-1-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ
- την υπ'αριθμ. 698/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

#### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Βελτίωση επαρχ. οδού Κρέστενα – Ανδρίτσαινα – Επικ. Απόλλων Τμήμα : Διάσελα – Μπαρακίτικα » αναδόχου Κ/Ε ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.-ΔΟΞΑ ΑΒΕΤΕ – ΑΕΤΕΘ Α.Ε. -ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε., Προϋπολογισμού μελέτης: 14.235.000 ευρώ με Φ.Π.Α. έως τις 30-06-

2015, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.48,παρ.8α του Ν.3669/08 ,δηλ. με αναθεώρηση των τιμών (αφού η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου Κ/Ξ) η δαπάνη της οποίας καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου