



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
 264 41 Πάτρα
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8
 e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 13 Ιανουαρίου 2015
 Αρ. πρωτ. 4332/20

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής
 Ελλάδας και Ιονίου
 Δ/ση Διοικητικού
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
 Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
 Διοικητήριο 27100 Πύργος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 24/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ'αριθμ. 4235/18/7-1-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ
 2) η υπ'αριθμ. 1055/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε εκτελεστή με το υπ'αριθμ. 151975/14535/8-1-2014 έγγραφό σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 24/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση Ε.Ο. Δάφνη -111 Ε.Ο. στο Τμήμα Παράκαμψη Δάφνης – Παράκαμψη Κεραμιδιάς», προϋπολογισμού: 6.100.000,00 € μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου: Κ/Ε «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ-ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστεϊδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 2/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στην αίθουσα του πρώην εργοστασίου «Λαδόπουλος», Ακτή Δυμαίων 50), σήμερα την 12η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 5842/45/8-1-2015 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας- αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σύρμος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Γαβριηλίδης Κων/νος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μητρόπουλος Κων/νος – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε αν και νομίμως προσκλήθηκε ο Περιφερειακός σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κος Ανδρέας Κελεπούρης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αφ. Απόφασης 24/2015

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 20^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση Ε.Ο. Δάφνη -111 Ε.Ο. στο Τμήμα Παράκαμψη Δάφνης – Παράκαμψη Κεραμιδιάς», προϋπολογισμού: 6.100.000,00 € μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου: Κ/Ε «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ-ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. 4235/18/7-1-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ»

Προϋπολ. Μελέτης Δημοπράτησης	: 6.100.000,00 μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης	: 19/3/2013
Έκπτωση Δημοπρασίας	: 10,49%
Ποσό σύμβασης /Ημερ. σύμβασης	: 5.502.915,29 € (με Φ.Π.Α)/ 2.8.2013
Ημερομηνία εγκατάστασης	: 2/8/2013
Συμβατική Περαίωση	: 2/2/2015
Προτεινόμενη περαίωση	: 31/07/2015
1 ^{ος} ΑΠΕ	: 5.502.915,29 €
Πιστώσεις	: ΠΕΠ ΔΕΠΗΝ (ΕΣΠΑ 2007-2013)- Κωδικός έργου 2011ΕΠ00180010

Σας αποστέλλουμε, συνημμένα, την από 15/12/2014 εμπρόθεσμη αίτηση της κατασκευαστικής κοινοπραξίας «Κ/Ε «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ-ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», ανάδοχος του έργου του θέματος, με την οποία αιτείται παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του ανωτέρω έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 31.07.2015, και σας γνωρίζουμε ότι:

1. Η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών του έργου - αν και η εγκατάσταση της αναδόχου κατασκευαστικής κοινοπραξίας πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή της σύμβασης του έργου, ήτοι την 2^η Αυγούστου 2013- ξεκίνησε στις αρχές Ιανουαρίου του 2014, δεδομένου ότι υπήρξε καθυστέρηση κατά την έκδοση της Απόφαση Τροποποίησης των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου, καθώς επίσης και καθυστέρηση της σύναψης του Μνημονίου Συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την Αρχαιολογική Υπηρεσία. Στο διάστημα, που μεσολάβησε από τις αρχές Αυγούστου μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου 2014, η ανάδοχος κατασκευαστική εταιρεία υλοποίησε εργασίες αποτύπωσης του φυσικού εδάφους στη ζώνη χάραξης της οδού, προετοίμασε την οργάνωση του εργοταξίου της και πραγματοποίησε δοκιμαστικές τομές επί του εδάφους.
2. Η έναρξη των εργασιών του έργου του θέματος συνέπεσε χρονικά με την χειμερινή περίοδο, με αποτέλεσμα η πρόοδος των συμβατικών εργασιών να πραγματοποιείται με καθυστέρηση λόγω των δυσχερών συνθηκών που επικρατούσαν εξαιτίας των συχνών και έντονων- κατά διαστήματα- βροχοπτώσεων (μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2014) στην περιοχή κατασκευής του έργου. Επιπρόσθετα, λόγω της φύσης του έργου (έργο οδοποιίας) ήταν απαιτητή η παρέλευση εύλογου χρονικού διαστήματος προκειμένου να υπάρξει η επιθυμητή και απαραίτητη αποστράγγιση των όμβριων υδάτων από την επιφάνεια έδρασης των εξυγιαντικών στρώσεων από κατάλληλα υλικά (επιχώματα με αμμοχάλικα λατομείου), εργασία σημαντική για την έντεχνη κατασκευή του έργου.
3. Κατά τις εργασίες κατασκευής του έργου απαιτήθηκε Τροποποίηση της Μελέτης του έργου από την Χ.Θ: 0+600 έως την Χ.Θ: 1+800, καθώς και από την Χ.Θ: 4+260 έως την Χ.Θ: 4+420. Στην πρώτη περίπτωση (δηλαδή από την Χ.Θ: 0+600 έως την Χ.Θ: 1+800) η τροποποίηση αφορούσε μόνο την μηκοτομή του ανωτέρω τμήματος, για καλύτερη προσαρμογή στην μορφολογία του εδάφους έτσι ώστε να μην δημιουργούνται μεγάλα επιχώματα, ιδιαίτερα στο τμήμα του δρόμου που διέρχεται από τον οικιστικό ιστό του οικισμού Δάφνης, ενώ στην δεύτερη περίπτωση (δηλαδή από την Χ.Θ: 4+260 έως την Χ.Θ: 4+420) απαιτήθηκε η κατασκευή ενός τοιχίου αντιστήριξης (τύπου Εγνατίας), συνολικού μήκους 162,20μ, δεδομένου ότι παρουσιάστηκε στα ανάντη της οδού, στο προαναφερόμενο τμήμα,

ευρεία κατολίσθηση υλικών. Η τελική έκδοση της Απόφασης Τροποποίησης της Μελέτης, λόγω του γεγονότος ότι συνοδεύτηκε και από έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε (Τακτοποιητικού) & του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε για το ίδιο έργο (προκειμένου να την συμπεριλάβει) δημιούργησε πρόσθετη χρονική καθυστέρηση στην εξέλιξη των συμβατικών εργασιών.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η αναγκαιότητα της παράτασης περαιώσης του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου κατασκευαστικής εταιρείας «Κ/Ε «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ-ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ».

Για τον λόγο αυτό, η Υπηρεσία μας εισηγείται υπέρ της έγκρισης της 1^{ης} Παράτασης προθεσμίας για το έργο του θέματος, έως στις **31/7/2015**, και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 48 του Ν.3669/2008, δηλαδή με αναθεώρηση τιμών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση αυτού. Σημειώνεται δε ότι, η εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου.

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας, έχει ζητήσει, με το υπ' αριθμ. **342946/6017/16.12.2014** έγγραφο της, προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή την Σύμφωνη Γνώμη αυτής και αναμένεται η απάντηση αυτής.

Βάσει των ανωτέρω, και σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ.2, εδαφ.δ του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26/31.01.2013 τ.Α) παρακαλούμε όπως αποφασίσετε σχετικά με την αιτούμενη παράταση περαιώσης του έργου»

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ'αριθμ. 4235/18/7-1-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας της ΠΔΕ
- την υπ'αριθμ. 1055/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- το υπ'αριθμ. 6598/12-1-2015 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1^η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Βελτίωση Ε.Ο. Δάφνη -111 Ε.Ο. στο Τμήμα Παράκαμψη Δάφνης – Παράκαμψη Κεραμιδιάς», προϋπολογισμού: 6.100.000,00 € μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου: Κ/Ξ «ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΤΕ-ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ», έως στις **31/7/2015**, και σύμφωνα με την παρ. 8.α του άρθρου 48 του Ν.3669/2008, δηλαδή με αναθεώρηση τιμών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση αυτού. Η εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας (λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης) καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου