



<b>ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ</b>
--------------------------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
 264 41 Πάτρα  
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
 e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ, 4 Φεβρουαρίου 2015  
 Αρ. πρωτ. 28430/196

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής  
 Ελλάδας και Ιονίου  
 Δ/ση Διοικητικού  
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
 Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
 Δ/ση Τεχνικών Έργων  
 Ακτή Δυμαίων & Δημ. Υψηλάντη 1 Πάτρα

**ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 67/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».**

Σχετ. 1) η υπ'αριθμ. 150593/4930/2014/27-1-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ  
 2) η υπ'αριθμ. 335/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 54923/5231/22/05/2014 ΑΔΑ: ΠΟΟΡ1Φ-ΟΥ8 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 67/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Οικισμού Μενιδίου», αναδόχου: Κ/Ε Σ. & Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΕ –Α.& Π. ΛΑΜΠΡΗΣ ΟΕ», για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 5/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ  
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα (στα γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ΝΕΟ ΠΑΤΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 32 & Αμερικής), σήμερα την 3η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 30772/224/30-1-2015 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας- αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. -Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Παπαναγιώτου Μαρτζάκη Γεωργίας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής , κα Αναστασία Κωνσταντοπούλου ,κος Ανδρέας Κελεπούρης, , κος Σύρμος Γεώργιος και κος Γαβριηλίδης Κων/νος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 67/2015

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Οικισμού Μενιδίου», αναδόχου: «Κ/Ξ Σ. & Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ Ο.Ε. –Α.& Π. ΛΑΜΠΡΗΣ Ο.Ε.»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον υπάλληλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ κο Θανασούλια ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ η οποία διαβιβάστηκε με το υπ' αριθμ. 150593/4930/2014/27-1-2015 έγγραφό τους και που αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

### «ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαιώσης των εργασιών του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κ/Ε Σ & Γ ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΕ – Α & Π. ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΟΕ

Χρηματοδότηση: ΕΠΠΕΡΑΑ – Τ.Σ. – Εθνικοί πόροι- Ίδιοι πόροι Δήμου Αμφιλοχίας

### Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

#### ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

1. Πηγή χρηματοδότησης
2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης

ΕΠΠΕΡΑΑ – Τ.Σ. – Εθνικοί πόροι- Ίδιοι πόροι Δήμου Αμφιλοχίας.  
2.004.900,00 €

#### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης
2. Απόφαση Έγκρισης Μελέτης

Δήμος Αμφιλοχίας  
οικ 107292/16985/3-9-2010 Απόφαση εγκριτική της ΤΥΔΚ

#### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης
2. Ημερομηνία Δημοπράτησης
3. Σύστημα Δημοπράτησης
4. Έκπτωση
5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικών

Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.  
15/05/2012  
Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες.  
**51,62%**

6. Ποσό Σύμβασης
7. Ημερομηνία Σύμβασης

322/2012 Απόφαση της Οικον. Επιτροπής της Π.Δ.Ε.  
**969.875,86 €**  
**7-03-2013**

#### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

- Αρχική Προθεσμία Περαιώσης
- 1<sup>η</sup> Παράταση
  - 2<sup>η</sup> Παράταση
  - 3<sup>η</sup> Παράταση

**07-03-2014**  
**06-09-2014**  
**Υπο έγκριση (30-11-2014)**  
**Υπο έγκριση (31-03-2015)**

### ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:

1<sup>ος</sup> ΑΠΕ και 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ

αρ. πρωτ. 330994/11640/13-12-2013 Απόφαση έγκρισης της ΔΤΕ/ΠΔΕ

2<sup>ος</sup> ΑΠΕ

(ΑΔΑ: ΒΛΓΛ7Λ6-ΙΩΘ)

Ποσού: 969.875,86 €

αφ. πρωτ. 154016/5023/11-6-2014 Απόφαση έγκρισης της ΔΤΕ/ΠΔΕ.

(ΑΔΑ: 70ΡΑ7Λ6-ΛΛΞ).Ποσού: 969.875,86 €

**II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/1984, Ν.2229/1994, Ν.2372/1996, Ν.2940/2001, Ν.3263/2004, του Π.Δ.609/85, του Ν.3669/2008 και τα άρθρα 134-137 και 186 του Ν.4070/2012 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 18-7-2014 αίτησή του (αφ.πρωτ. 197068/6308/18-7-2014 ΔΤΕ/ΠΔΕ ) ζητάει παράταση προθεσμίας περαιώσης των εργασιών έως **30-11-2014**, δηλαδή κατά δυο (2) μήνες και είκοσι τέσσερις ημέρες από το τέλος της 1<sup>ης</sup> προθεσμίας περαιώσης του έργου, επισυνάπτοντας και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, περί παραιτήσεως από οποιαδήποτε απαίτηση πλην της νόμιμης αναθεώρησης.

Η αίτηση για παράταση προθεσμίας γίνεται για τους παρακάτω λόγους:

1. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιο και Αύγουστο του 2014) στα τμήματα του έργου εντός της παραλιακής ζώνης και του οικισμού κατάντη της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων λόγω της αυξημένης τουριστικής περιόδου οι εργασίες κατασκευής των αγωγών 11, 13, 14, 15 και 16 πραγματοποιούνταν με αργό ρυθμό. (καθυστέρηση λόγω αυξημένης τουριστικής κίνησης). Επίσης κάποιο τμήμα της παραλιακής οδού έχει πεζοδρομηθεί με συνέπεια όλη η κίνηση εντός του οικισμού και κατάντη της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων να γίνεται από ένα μόνο δρόμο, στον οποίο κατασκευαζόταν οι αγωγοί 11 και 13, οπότε υπήρχε καθυστέρηση στην κατασκευή τους.
2. Το πρώτο εξάμηνο του 2014 λόγω των καιρικών συνθηκών (συχνές βροχοπτώσεις ) και λόγω του υψηλού υδροφόρου ορίζοντα κατά την διάρκεια της κατασκευής του κεντρικού συλλεκτήρα, δεν ήταν δυνατή η ομαλή εκτέλεση των εργασιών.

**III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Μετά την από 6-11-2014 διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την 2<sup>η</sup> Παράταση Προθεσμίας περαιώσης των εργασιών του υποέργου (1) «Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Οικισμού Μενιδίου» της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΝΙΔΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ “ 339958”, η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι **30-11-2014** δηλαδή κατά δηλαδή κατά δυο (2) μήνες και είκοσι τέσσερις ημέρες από το τέλος της 1<sup>ης</sup> προθεσμίας περαιώσης του έργου, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για τους παραπάνω λόγους».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –

Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ'αριθμ. 150593/4930/27-1-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
- την υπ'αριθμ. 335/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

**ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την 2<sup>η</sup> Παράταση Προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου (1) «Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Οικισμού Μενιδίου» της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΝΙΔΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ " 339958", αναδόχου: «Κ/Ε Σ. & Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ Ο.Ε. -Α.& Π. ΛΑΜΠΡΗΣ Ο.Ε.» μέχρι 30-11-2014 δηλαδή κατά δηλαδή κατά 2 μήνες και 24 ημέρες από το τέλος της 1ης προθεσμίας περαίωσης του έργου, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση της υπηρεσίας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου