



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 16 Μαρτίου 2015
Αρ. πρωτ. 69497/514

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη 1 Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 139/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ'αριθμ. 50585/1484/10-3-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
2) η υπ'αριθμ. 333/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 54829/5226/22/05/2014 ΑΔΑ: ΠΟΟΡ1Φ-196 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 139/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου «Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτ. Αχαΐας»», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 9/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Ι.Π. Μεσολογγίου (στην αίθουσα του καταστήματος της έδρας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Κύπρου & Λεβίδου 1), σήμερα την 12η Μαρτίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 65856/475/6-3-2014 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της (σύμφωνα με την 134/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί αλλαγής τόπου συνεδρίασης) η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας- αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. -Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωνσταντοπούλου Αναστασία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κος Κων/νος Γαβρηλίδης ,κος Γεώργιος Σύρμος και κος Γεράσιμος Παρασκευόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 139/2015

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 5^ο προ ημερησίας διάταξης θέμα, που το σώμα συμφώνησε ομόφωνα για τη συζήτησή του λόγω του επείγοντος του θέματος, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου «Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτ. Αχαΐας»»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. 50585/1484/10-3-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ που αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΘΕΜΑ: Εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: «Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας»

Έργο: Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας

Κωδικός Σ.Α.: 2014ΜΠ00100000 (π.κ. 2006ΜΠ00130021), προϋπολογισμού 367.664,91 € (με ΦΠΑ)

Προϋπολογισμός υποέργου: 103.546,32 € (π.π. 562.305,98 €)

1. Ιστορικό υποέργου:

Αρχικός Προϋπολογισμός (ΣΑΜΠ 001/3): 562.305,98 € (με ΦΠΑ)

Νέος Προϋπολογισμός (ΣΑΜΠ 001): 103.546,32 € (με ΦΠΑ)

Έγκριση τευχών δημοπράτησης: 9421/01-12-2006 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ

Ημερομηνία διαγωνισμού: 05-02-2007

Ανάθεση εκπόνησης: 5190/19-06-2007 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 02-07-2007

Ποσό σύμβασης: 562.305,98 € (με ΦΠΑ)

Ανάδοχος μελέτης: ΡΟΓΚΑΝ & ΣΥΝ Α.Ε. – ΠΑΤΡΙΝΕΛΛΗΣ Γ.

Υπόλοιπο προς αποπεράτωση: 103.546,32 € (με ΦΠΑ)

Προθεσμία περαίωσης: 7404/07-09-2007 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ έως 30-05-2009

1η Παράταση περαίωσης: 29860/3038/01-06-2009 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ έως 31-12-2009

2η Παράταση περαίωσης: 30506/1429/15-03-2010 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ έως 31-12-2010

3η Παράταση περαίωσης: 31672/1434/15-4-2011 Απόφαση ΔΔΕ/ΑΔΠΔΕΙ έως 31-12-2011

4η Παράταση περαίωσης: 470/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έως 31-12-2012

5η Παράταση περαίωσης: 265/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έως 31-12-2013

6η Παράταση περαίωσης: 333/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής έως 31-12-2014

2. Υφιστάμενη Νομοθεσία και Σχετικά Έγγραφα:

1. Ο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
2. Ο Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση -Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
3. Ο Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα
4. Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτική Ελλάδα».
5. Το ΠΔ 7/2013 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν...σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005...αρμοδιότητας των Περιφερειών».
6. Η Εγκύκλιος 6/17-04-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/20013...αρμοδιότητας των Περιφερειών».

7. Η υπ' αριθμ. 35/27-06-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Περί Δημοσίων Συμβάσεων, Έργων, Μελετών και Υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 που εκτελούνται από 01-07-2011 από τις Περιφέρειες».
8. Το ΦΕΚ 3081/Β/2014 «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Π.Δ.Ε. και στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας».
1. Οι υπ' αριθμ. οικ.202809/26-08-2011 (ΑΔΑ: 4ΑΧ80-755) και οικ.199736/31-05-2011 (ΑΔΑ: 4Α360-Χ) Κ.Υ.Α. με την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων των έργων του υποέργου του θέματος.
2. Η υπ' αρ. 54829/5226/2014 Απόφαση Γ.Γ. Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. (ΑΔΑ: ΒΠΟΟΡ1Φ-196), με την οποία βρέθηκε νόμιμη η υπ' αρ. 333/2014 Απόφαση Ο.Ε. Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ: ΒΙ077Λ6-286), για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Μελέτη αντιμετώπισης διάβρωσης ακτών Δυτικής Αχαΐας» έως την 31/12/2014.
3. Η υπ' αρ. 183/2013 Απόφαση Π.Σ. Δυτ. Ελλάδας (ΑΔΑ: ΒΛΒΟ7Λ6-0ΧΘ), με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση του έργου: «Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας», της ΣΑΜΠ 001/3 (Κ.Α.: 2006ΜΠ00130021) και η υλοποίηση του μέσω τριών υποέργων, εκ των οποίων το πρώτο αφορά το υποέργο του θέματος, για το οποίο ζητείται παράταση προθεσμίας περαίωσης ως την 31-12-2015.
4. Η ΣΑΜΠ 001/3 έτους 2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΚΦ-ΘΞΦ) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκαν συνολικές πιστώσεις ύψους 826.424,57€ για την ολοκλήρωση του έργου: «Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας» με Κ.Α.: 2006ΜΠ00130021.
5. Η ΣΑΜΠ 001 έτους 2014 (ΑΔΑ: 7ΩΤΗΦ-ΠΨ1) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την οποία εγκρίθηκαν συνολικές πιστώσεις ύψους 367.664,91 € για την ολοκλήρωση του έργου: «Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας» με Κ.Α.: 2006ΜΠ00130021, δεδομένου ότι από την ΣΑΜΠ 001/3 έχει πληρωθεί το ποσό των 458.759,66 €.
6. Η με αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ/ΠΔΕ 350939/11428/19-12-2014 Αίτηση του Αναδόχου για παράταση προθεσμίας περαίωσης του υποέργου του θέματος μέχρι την 31-12-2015.
7. Η θετική (ομόφωνη) γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε. για την παράταση προθεσμίας περαίωσης του υποέργου του θέματος μέχρι την 31-12-2015, όπως αυτή αποτυπώθηκε στο Πρακτικό 2 – παρ.24 της συνεδρίασης της 04-02-2014.

3. Εισήγηση:

Η σύμβαση εκπόνησης του υποέργου του θέματος υπογράφηκε την 02-07-2007 και σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκπόνησης μελέτης και τις παρατάσεις περαίωσης που δόθηκαν, η προθεσμία περαίωσης του ήταν η 31-12-2014. Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί οι προκαταρκτικές μελέτες, οι προμελέτες και οι περιβαλλοντικοί όροι κατασκευής των έργων του υποέργου του θέματος. Εκκρεμούν η εκπόνηση της οριστικής μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, διότι χρονικά και τεχνικά προηγείται η εκπόνηση της γεωτεχνικής έρευνας-μελέτης, η οποία βρίσκεται στο στάδιο ανάθεσης της και προσυμβατικού ελέγχου, ως ξεχωριστό υποέργο. Ως εκ τούτου και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η περαίωση της μελέτης του θέματος έχει υπερβεί την παράταση της 31/12/2014 χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου και κατόπιν της θετικής γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Π.Δ.Ε., όπως αυτή αποτυπώθηκε στο Πρακτικό 2 – παρ.24 της συνεδρίασης της 04-02-2014.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση προθεσμίας περαίωσης του υποέργου:
«Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας»
 μέχρι την 31-12-2015»

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^Α/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

- την υπ' αριθμ. 50585/1484/10-3-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την προθεσμίας περαίωσης του υποέργου: «Μελέτη Αντιμετώπισης Διάβρωσης Ακτών Δυτικής Αχαΐας» μέχρι την 31-12-2015, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου