



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 8 Απριλίου 2015
Αρ. πρωτ. 86196/659

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων & Δημ. Υψηλάντη 1, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 265/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ'αριθμ. 57550/1740/23-3-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
2) η υπ'αριθμ. 67/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε νόμιμη
με την υπ'αριθμ. 15290/1853/18-2-2015 ΑΔΑ 77 6ΟΡ1Φ-Ω9Θ απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 265/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου
«Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Οικισμού Μενιδίου», αναδόχου: Κ/Ε Σ. & Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΕ –
Α.& Π. ΛΑΜΠΡΗΣ ΟΕ.», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 13/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 7η Απριλίου 2015, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 14.30 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **93362/737/2-4-2014** νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Ζαχαροπούλου -Στούμπου Αδαμαντία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σύρμος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Γαβριηλίδης Κων/νος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μητρόπουλος Κων/νος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Πετρόπουλος Κων/νος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 265/2015

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 6^ο θέμα, της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου «Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Οικισμού Μενιδίου», αναδόχου: Κ/Ξ Σ. & Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΕ –Α.& Π. ΛΑΜΠΡΗΣ ΟΕ.»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την εισήγηση η οποία διαβιβάστηκε με το υπ'αριθμ. 57550/1740/23-3-2015 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ που αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κ/Ξ Σ & Γ ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΕ – Α & Π. ΛΑΜΠΡΗΣ ΟΕ

Χρηματοδότηση: ΕΠΠΕΡΑΑ – Τ.Σ. – Εθνικοί πόροι- Ίδιοι πόροι Δήμου Αμφιλοχίας

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

1. Πηγή χρηματοδότησης	ΕΠΠΕΡΑΑ – Τ.Σ. – Εθνικοί πόροι- Ίδιοι πόροι Δήμου Αμφιλοχίας.
2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης	2.004.900,00 €

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:

1. Υπερεσία Σύνταξης Μελέτης	Δήμος Αμφιλοχίας οικ 107292/16985/3-9-2010 Απόφαση εγκριτική της ΤΥΔΚ
2. Απόφαση Έγκρισης Μελέτης	

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ:

1. Υπερεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης	Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.
2. Ημερομηνία Δημοπράτησης	15/05/2012
3. Σύστημα Δημοπράτησης	Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες.
4. Έκπτωση	51,62%
5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικών	322/2012 Απόφαση της Οικον. Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
6. Ποσό Σύμβασης	969.875,86 €
7. Ημερομηνία Σύμβασης	7-03-2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

Αρχική Προθεσμία Περαίωσης	07-03-2014
1 ^η Παράταση	06-09-2014
2 ^η Παράταση	30-11-2014
3 ^η Παράταση	Υπο έγκριση (31-03-2015)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ:

1 ^{ος} ΑΠΕ και 1 ^ο ΠΚΤΜΝΕ	αρ. πρωτ. 330994/11640/13-12-2013 Απόφαση έγκρισης της ΔΤΕ/ΠΔΕ (ΑΔΑ: ΒΛΓΛ7Λ6-ΙΩΘ)
---	---

2 ^{ος} ΑΠΕ	Ποσού: 969.875,86 € αρ. πρωτ. 154016/5023/11-6-2014 Απόφαση έγκρισης της ΔΤΕ/ΠΔΕ. (ΑΔΑ: 70ΡΑ7Λ6-ΛΛΞ). Ποσού: 969.875,86 € Η με αρ. πρωτ. 60344/1847/18-3-2015 Απόφαση έγκρισης της ΔΤΕ/ΠΔΕ.
3 ^{ος} ΑΠΕ (αρχικής Σύμβασης)	Ποσού: 969.875,86€ με ΦΠΑ (σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση)

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/1984, Ν.2229/1994, Ν.2372/1996, Ν.2940/2001, Ν.3263/2004, του Π.Δ.609/85, του Ν.3669/2008 και τα άρθρα 134-137 και 186 του Ν.4070/2012 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 13-11-2014 αίτησή του (αρ.πρωτ. ΔΤΕ 306651/10028/13-11-2014) ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως **31-03-2015**, δηλαδή κατά τέσσερες (4) μήνες από το τέλος της 2^{ης} προθεσμίας περαίωσης του έργου, επισυνάπτοντας και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, περί παραιτήσεως από οποιαδήποτε απαίτηση πλην της νόμιμης αναθεώρησης.

Η αίτηση για παράταση προθεσμίας γίνεται για τους παρακάτω λόγους:

1. Οι καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις) κατά τους χειμερινούς μήνες.
2. Του μειωμένου ρυθμού εργασιών τους θερινούς μήνες λόγω τουριστικής περιόδου, ειδικά στην παράκτια περιοχή του οικισμού Μενιδίου, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Επειδή έχει παρέλθει η προθεσμία των είκοσι ημερών από τη λήψη των σχετικών στοιχείων (αρ. πρωτ. 306651/10028/14-01-2015 έγγραφό μας προς το ΕΠΠΕΡΡΑ) λογίζεται ότι η διαχειριστική αρχή έχει παράσχει σύμφωνη γνώμη **για την 3^η Παράταση Προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου (1) «Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Οικισμού Μενιδίου» της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΝΙΔΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ " 339958"**, σύμφωνα με την εφαρμογή της παραγράφου 2.1 του οδηγού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων -3^η έκδοση Ιούνιος 2011 του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι **31-03-2015**, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για τους παραπάνω λόγους».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική

ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ'αριθμ. 57550/1740/23-3-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
- την υπ'αριθμ. 67/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 3^η παράταση προθεσμίας του έργου «Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Οικισμού Μενιδίου», αναδόχου: Κ/Ξ Σ. & Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΕ –Α.& Π. ΛΑΜΠΡΗΣ Ο.Ε. μέχρι 31-03-2015, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Λευκό ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κος Κων/νος Γαβριηλίδης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου