



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 600166
Φαξ: 2610 452298
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,16 Νοεμβρίου 2011

Αρ. πρωτ. 193892/1226

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων και Δ. Υψηλάντη 1 Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ'αριθμ. 305/2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: η υπ'αριθμ. 189254/3600/26-10-2011εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σας διαβιβάζουμε την υπ'αριθμ. 305/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του υποέργου «Αντιμετώπιση Κατολισθητικών Φαινομένων Δήμου Ωλένης» του έργου «Επείγουσες Εργασίες κατασκευής αντιδιαβρωτικών-αντιπλημμυρικών έργων για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών έτους 2007 στο Ν. Ηλείας», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 9^η Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 197933/1248/4-11-2011 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Σκαρμούτσος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σολτάτος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μαρίνος Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μαυρόγιαννης Διονύσιος - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη Συνεδρίαση επίσης συμμετείχαν, ο προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κος Κρηνίδης, η προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κα

Βασιλοπούλου, ο αν. προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κος Γουναρόπουλος , ο αν. προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας κος Μπούλιαρης, ο ειδικός συνεργάτης του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας κος Μητρογιώργος.

Αρ. Απόφασης 305/2011

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, το 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του υποέργου «Αντιμετώπιση Κατολισθητικών Φαινομένων Δήμου Ωλένης» του έργου «Επείγουσες Εργασίες κατασκευής αντιδιαβρωτικών-αντιπλημμυρικών έργων για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών έτους 2007 στο Ν. Ηλείας».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στην Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων κα Βασιλοπούλου η οποία αναφερόμενη στο θέμα είπε ότι, το παραπάνω έργο εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008, Ν.1418/1984, Ν.2229/1994, Ν.2372/1996, Ν.2940/2001, Ν.3263/2004 και του Π.Δ.609/85. Ο ανάδοχος του έργου με την από 29-8-2011 αίτησή του(αρ.πρωτ. Δ.Ε.Κ.Ε. 139024/1684/29-8-2011) ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 30-11-2011, δηλ. για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, επισυνάπτοντας και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, περί παραιτήσεως από οποιαδήποτε απαίτηση πλην της νόμιμης αναθεώρησης. Η αιτία της καθυστέρησης στην εκτέλεση των εργασιών του έργου είναι το σχέδιο 2^{ου} ΑΠΕ. Η απόφαση έγκρισης και η απόφαση νομιμότητας του 2^{ου} ΑΠΕ μας διαβιβάστηκε με έγγραφο της Οικονομικής Επιτροπής. Επίσης ο Ανάδοχος υπέβαλε ειδική έγγραφη δήλωση διακοπής εργασιών με αρ.πρωτ.ΔΤΕ165488/2513/27-9-2011 λόγω μη πληρωμής του 3^{ου} λογαριασμού-πιστοποίησης, την οποία η Υπηρεσία της

δ/ΝΣΗς Τεχνικών έργων αποδέχτηκε με την ΔΤΕ165488/2513/06-10-2011 Απόφαση. Μετά τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εργασιών έως 30-11-2011, του υποέργου «Αντιμετώπιση Κατολισθητικών Φαινομένων Δήμου Ωλένης» του έργου «Επείγουσες Εργασίες κατασκευής αντιδιαβρωτικών-αντιπλημμυρικών έργων για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών έτους 2007 στο Ν. Ηλείας», χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών.
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010)
- Την υπ' αριθμ. 189254/3600/26-10-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εργασιών έως 30-11-2011, του υποέργου «Αντιμετώπιση Κατολισθητικών Φαινομένων Δήμου Ωλένης» του έργου «Επείγουσες Εργασίες κατασκευής αντιδιαβρωτικών-αντιπλημμυρικών έργων για την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των πυρκαγιών έτους 2007 στο Ν. Ηλείας», χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Αυγέρης

Τσάνης Νικόλαος

Σολτάτος Γεώργιος

Φωτόπουλος Τρύφωνας

Σκαρμούτσος Γεώργιος

Μαρίνος Ανδρέας

Μαυρόγιαννης Διονύσιος

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου