



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 600166  
Φαξ: 2610 452298  
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,16/11/2011

Αρ. πρωτ 190304/1213

**ΠΡΟΣ:**

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-  
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

**Για έλεγχο νομιμότητας**

**Κοιν.** 1) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας  
Πανεπιστημίου 254 Πάτρα  
2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας  
Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα Πάτρα

**ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 316/2011 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».**

*Σχετ: η υπ' αριθμ 159384/2498/24-10-2011 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.*

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 316/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση Συντήρηση Ε.Ο. Δικτύου στο Δ.Δ. Φλόκα του Δήμου Ωλενίας» αρχικής και 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης», για τις δικές σας ενέργειες.

Πρόκειται για έργο της Ν.Α. και οι αποφάσεις των καταργηθεισών Νομαρχιακών Επιτροπών λαμβάνονται πλέον από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, σύμφωνα με το π.δ. 186/1996 και τον Ν. 3852/2010 και την υπ' αριθ. 6/14-1-2011 (αρ. πρωτ. 2067/14-1-2011) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

**Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 9<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 197933/1248/4-11-2011 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Σκαρμούτσος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σολτάτος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Φωτόπουλος Τρύφωνας-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μαρίνος Ανδρέας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μαυρόγιαννης Διονύσιος - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στη Συνεδρίαση επίσης συμμετείχαν, ο προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κος Κρηνίδης, η προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κα Βασιλοπούλου, ο αν. προϊστάμενος της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κος Γουναρόπουλος , ο αν. προϊστάμενος

της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας κος Μπούλιαρης, ο ειδικός συνεργάτης του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας κος Μητρογιώργος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 316/2011

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, το 15<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης θέμα με τίτλο:

«Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση Συντήρηση Ε.Ο. Δικτύου στο Δ.Δ. Φλόκα του Δήμου Ωλενίας» αρχικής και 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον αναπληρωτή προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κο Γουναρόπουλο ο οποίος σύμφωνα με την υπ' αριθμ 159384/2498/24-10-2011 εισήγηση της υπηρεσίας ενημέρωσε τα μέλη της επιτροπής για τα κάτωθι :

*« Σε συνέχεια της από 21-9-2011 αίτησης της εργοληπτικής επιχείρησης Ζήσιμος Γκουλιούμης αναδόχου του παραπάνω αναφερόμενου έργου με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας των εργασιών έως 15-2-2012 λόγω έλλειψης πίστωσης σας ενημερώνουμε ότι η εγκεκριμένη πίστωση από ΚΑΤΤ για το 2011 που είναι 150.000€ αντιστοιχεί σε εργασίες που έχουν ήδη εκτελεστεί κατά το έτος 2010. Με την πρόβλεψη της πίστωσης για το έτος 2012 θα πληρωθούν εργασίες που έχουν ήδη εκτελεστεί και υπολείπονται εργασίες ασφαλικών για τις οποίες και εισηγούμαστε παράταση των εργασιών έως 15/02/2011».*

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α'</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών.
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α'</sup>/27.12.2010).
- Την υπ' αριθμ 159384/2498/24-10-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Πρόκειται για έργο της Ν.Α. και οι αποφάσεις των καταργηθεισών Νομαρχιακών Επιτροπών λαμβάνονται πλέον από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, σύμφωνα με το π.δ. 186/1996 και τον Ν. 3852/2010 και την υπ' αριθ. 6/14-1-2011 (αρ. πρωτ. 2067/14-1-2011) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «Βελτίωση Συντήρηση Ε.Ο. Δικτύου στο Δ.Δ. Φλόκα του Δήμου Ωλενίας» αρχικής και 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής Σύμβασης, αναδόχου Ζήσιμου Γκουλιούμη έως 15-2-2012 με αναθεώρηση.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Σάββας Αυγέρης

Τσάνης Νικόλαος

Σολτάτος Γεώργιος

Φωτόπουλος Τρύφωνας

Σκαρμούτσος Γεώργιος

Μαρίνος Ανδρέας

Μαυρόγιαννης Διονύσιος

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου