



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
-------------------------

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
 Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
 Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
 264 41 Πάτρα  
 Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
 e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ, 27 Μαΐου 2015  
 Αρ. πρωτ. 130635/1122

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-  
 Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
 Δ/ση Διοικητικού  
 ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
 Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας  
 Διοικητήριο 27100 Πύργος

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 496/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) το υπ'αριθμ. 118711/1989/6-5-2015 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας  
 2) η υπ'αριθμ. 979/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ ( η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ'αριθμ. 150898/13745/13-11-2014 ΑΔΑ 718ΩΟΡ1Φ-Ζ1Η απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 496/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου «Βελτίωση οδού Κυλλήνης - Εθνικής οδού Πύργου- Πατρών», αναδόχου Κ/Ε «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ»», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 18/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ  
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 25η Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 142119/1247/20-5-2015 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Ζαχαροπούλου – Στούμπου Αδαμαντία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωνσταντοπούλου Αναστασία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Γαβριηλίδης Κων/νος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Σύρμος Γεώργιος –μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 496/2015

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 22<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτελέσεως του έργου «Βελτίωση οδού Κυλλήνης - Εθνικής οδού Πύργου- Πατρών», αναδόχου Κ/Ξ «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ»»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. 118711/1989/6-5-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας που αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«**ΣΧΕΤ:** Η από 27-2-2015 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ

#### **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:**

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης	: 11.567.838,95 € (με ΦΠΑ)
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση	: 22-6-10 / 45,34 %
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία	: 6.867.227,81 € /22-12-10
Αρχική συμβατική προθεσμία περαιώσεως	: 22-6-12
1 <sup>ος</sup> ΑΠΕ	: 7.742.742,26 € (με ΦΠΑ) (απόφ. έγκρ. 421/2013 Οικον. Επιτρ. ΠΔΕ)
1 <sup>η</sup> παράταση προθεσμίας	: 31-12-2012 (απόφ. έγκρ. 325/2012 Οικον. Επιτρ. ΠΔΕ)
2 <sup>η</sup> παράταση προθεσμίας	: 30-10-2013 (απόφ. έγκρ. 765/2012 Οικον. Επιτρ. ΠΔΕ)
3 <sup>η</sup> παράταση προθεσμίας	: 28-2-2014 (απόφ. έγκρ. 1151/2013 Οικον. Επιτρ. ΠΔΕ)
4 <sup>η</sup> παράταση προθεσμίας	: 31-8-2014 (απόφ. έγκρ. 399/2014 Οικον. Επιτρ. ΠΔΕ)
5 <sup>η</sup> παράταση προθεσμίας	: 31-3-2015 (αποφ. έγκρ 979/2014 /2014 Οικ. Επιτρ. Π.Δ.Ε.)
Προτεινόμενη Παράταση	: 30-9-2015

Σας στέλνουμε σε φωτ/φο την παραπάνω σχετική αίτηση της Κ/Ξ «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ», αναδόχου του έργου του θέματος, με την οποία ζητά παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως αυτού έως 30-9-2015 και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω σχετικά με την πορεία υλοποίησης του έργου:

- Κατά τη διάρκεια της παραταθείσας (έως 31-3-2015) προθεσμίας εκτελέσεως του έργου και, συγκεκριμένα, από τα τέλη Νοεμβρίου και μέχρι σήμερα, επικράτησαν στην περιοχή του έργου συχνές και έντονες -κατά διαστήματα- βροχοπτώσεις οι οποίες προκάλεσαν καθυστέρηση στην πρόοδο των συμβατικών εργασιών που, λόγω της φύσεως αυτών (έργο οδοποιίας), εκτελούνται αποκλειστικά και στο σύνολο τους στην ύπαιθρο με αποτέλεσμα να ανακύψουν σοβαρές δυσχέρειες στην εκτέλεση τους τόσο κατά τη διάρκεια των βροχοπτώσεων όσο και στην ακολουθούσα περίοδο αποστράγγισης των ομβρίων από τις υπό κατασκευή στρώσεις της υποδομής της οδού (επιβεβλημένη αναμονή για στέγνωμα/υποβιβασμό στο βέλτιστο επίπεδο υγρασίας των υποκειμένων στρώσεων πριν τη διάστρωση των επόμενων για λόγους έντεχνου της κατασκευής κλπ.).
- Για την ολοκλήρωση του έργου στο τμήμα της οδού από Χ.Θ. 9+960 έως Χ.Θ. 11+ 644 έχει συσταθεί και βρίσκεται ταυτόχρονα σε εξέλιξη άλλη εργολαβία (τίτλος έργου «Συμπληρωματικές εργασίες για τη βελτίωση οδού Κυλλήνης - Εθνικής οδού Πύργου- Πατρών») στο συμβατικό αντικείμενο της οποίας έχει ενταχθεί η εκτέλεση των εργασιών κατασκευής του προαναφερόμενου τμήματος της οδού μέχρι και την τελευταία, πριν τη διάστρωση του ασφαλτοτάπητα, στρώση

οδοστρωσίας προκειμένου, στη συνέχεια, να καταστεί δυνατή η διάστρωση των ασφαλικών στρώσεων με την εργολαβία του θέματος.

Η προαναφερόμενη παράλληλη εργολαβία των συμπληρωματικών εργασιών της οδού βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει φθάσει στο στάδιο ολοκλήρωσης της τελικής στρώσης βάσης οδοστρωσίας γεγονός που επιβάλλει, προς το συμφέρον του έργου, την επιμήκυνση του χρόνου εκτέλεσης της εργολαβίας του θέματος έτσι ώστε, στα πλαίσια αυτής, να κατασκευαστεί ο ασφαλοτάπητας και στο υπόψη τμήμα της οδού και να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του φυσικού αντικείμενου του συγχρηματοδοτούμενου έργου όπως αυτό περιγράφεται στην Απόφαση ένταξης της Πράξης και στο Τεχνικό Δελτίο που τη συνοδεύει.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω και για τους λόγους που παρατίθενται, κατά τη διάρκεια του συμβατικής προθεσμίας εκτελέσεως του έργου (όπως παρατάθηκε έως 31-3-2015) προκλήθηκαν καθυστερήσεις στην εξέλιξη των εργασιών οι οποίες δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της αναδόχου Κ/Ξ και οι οποίες κατέστησαν μη δυνατή την εμπρόθεσμη ολοκλήρωση του έργου.

Μετά τα παραπάνω, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν3669/08 και προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση του έργου, εισηγούμαστε την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαιώσεως αυτού έως **30-9-2015**.

Η παραπάνω παράταση προθεσμίας, η οποία κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, εισηγούμαστε να εγκριθεί σύμφωνα με την παρ.8α του προαναφερόμενου άρθρου του Ν3669/08 δηλ. με αναθεώρηση των τιμών για το σύνολο των υπολειπομένων εργασιών αφού η καθυστέρηση αυτών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου Κ/Ξ για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

Παρακαλούμε να αποφασίσετε για την έγκριση της ως άνω παράτασης της προθεσμίας εκτελέσεως του έργου γνωρίζοντας σας ότι η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή ΠΔΕ έχει σχετικά διατυπώσει τη σύμφωνη γνώμη της με το με αριθ. πρωτ. 1560/22-4-2015 έγγραφο της».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

- η υπ' αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ' αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ' αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ' αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ' αριθμ. 118711/1989/6-5-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
- την υπ' αριθμ. 979/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτελέσεως του έργου «Βελτίωση οδού Κυλλήνης - Εθνικής οδού Πύργου- Πατρών», αναδόχου Κ/Ξ «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ ΑΤΕ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΛΙΣΣΟΣ ΑΤΕ», μέχρι **30-9-2015**, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, με αναθεώρηση τιμών σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και τη σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της ΠΔΕ.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.  
Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου