



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 26 Ιουνίου 2015
Αρ. πρωτ. 171315/1609

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη 1 Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 646/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ' αριθμ. 166330/5278/17-6-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
2) η υπ' αριθμ. 46/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ' αριθμ. 11409/1462/10-2-2015 ΑΔΑ 6720ΟΡ1Φ-ΩΔ3 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 646/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 7ης παράταξης προθεσμίας περαιώσης (έως 31-12-2015) της μελέτης «ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΚΟΜΒΟ Κ3 ΣΥΧΑΙΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 20/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 23η Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 172426/1638/19-6-2015 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Γαβριηλίδης Κων/νος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κα Κωνσταντοπούλου Αναστασία, κα Ζαχαροπούλου Στούμπου, κος Γεώργιος Σύρμος και ο κος Γεράσιμος Παρασκευόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 646/2015

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 3^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση 7^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης (έως 31-12-2015) της μελέτης «ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΚΟΜΒΟ Κ3 ΣΥΧΑΙΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την σχετική εισήγηση της υπηρεσίας η οποία διαβιβάστηκε στην Οικονομική Επιτροπή με το υπ'αριθμ. 166330/5278/17-6-2015 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ και το οποίο αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«**ΘΕΜΑ: Εισήγηση Δ/νουσας Υπηρεσίας για την 7^η παράταση προθεσμίας περαίωσης της Μελέτης:**

«ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΚΟΜΒΟ Κ3 ΣΥΧΑΙΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ»

I. Συνοπτικό ιστορικό μελέτης:

Αρχικός Προϋπολογισμός

δημοπράτησης της μελέτης: 987.205,00€ (με ΦΠΑ 19%) – 829.584,00 (χωρίς ΦΠΑ)

Έγκριση τευχών δημοπράτησης: 9368/28-11-2006 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ

Ημερομηνία διαγωνισμού: 25-01-2007

Ανάθεση εκπόνησης μελέτης: 974/87/12-01-2009 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 05-02-2009

Ποσό σύμβασης: 663.672,00 € (μετά από έκπτωση 19,99%)

Ανάδοχος μελέτης: Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.,
ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.,
ΒΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,
ΛΑΜΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ (υποκατάσταση από

Λουράντο Τηλ.)

Προθεσμία περαίωσης (αρχική): 12328/1130/10-03-2009 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ έως 31-12-2009

1^η Παράταση περαίωσης: 138288/5444/10-11-2010 Απόφαση της ΔΔΕ/ΠΔΕ

(ΑΔΑ: 4ΙΗΜΕΣ-3Ρ) έως 31-12-2010

2^η Παράταση περαίωσης: 23740/1098/23-03-2011 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ έως 31-12-2011

3^η Παράταση περαίωσης: Η υπ. αριθμ.:190/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (απόσπ. αρ. 11/2012 πρακτικού της) έως 31-12-2012

4^η Παράταση περαίωσης: Η υπ. αριθμ.:492/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (ΑΔΑ: ΒΕΖΣ7Λ6-8ΩΑ)

(απόσπ. του με αρ. 16/2013 πρακτικού της) έως 31-12-2013

5^η Παράταση περαίωσης:
Επιτροπής

της ΠΔΕ (ΑΔΑ: ΒΙΗΗ7Λ6-ΨΨΩ)

(απόσπ. του με αρ. 11/2014 πρακτικού της) έως 31-08-2014

6^η Παράταση περαίωσης: Η υπ. αριθμ.:46/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (ΑΔΑ: Ω8ΝΦ7Λ6-ΕΝ1)

(απόσπ. του με αρ. 3/2015 πρακτικού της) έως 30-04-2015

7^η Παράταση περαίωσης:

Προτείνεται έως 31-12-2015

Π. Σχετικά έγγραφα:

1) Την υπ' αριθμ.:974/87/12-01-2009 Απόφαση της ΔΔΕ/ΠΔΕ με την οποία ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης του θέματος στα συμπράττοντα γραφεία μελετών:

Δ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.,

ΓΕΩΓΝΩΣΗ Α.Ε. ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε.,

ΒΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,

ΛΑΜΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,

ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΟΥΛΑ (υποκατάσταση από Λουράντο Τηλ.).

2) Την από 05-02-2009 σύμβαση ποσού: 663.672,00 € (χωρίς το ΦΠΑ), που υπογράφηκε μεταξύ της ΔΔΕ/ΠΔΕ και του νόμιμου εκπροσώπου των ως άνω συμπραττόντων γραφείων Μελετών.

3) Την με αρ. πρωτ.:12328/1130/10-03-2009 απόφαση της ΔΔΕ/ΠΔΕ με την οποία εγκρίθηκε, η Εισηγητική Τεχνική Έκθεση και το αρχικό Χρονοδιάγραμμα της μελέτης του θέματος, έως 31-12-2009.

4) Την με αρ. πρωτ.:138288/5444/10-11-2010 (ΑΔΑ: 4ΗΜΕΣ-3Ρ) απόφαση της ΔΔΕ/ΠΔΕ με την οποία εγκρίθηκε, η 1^η παράταση περαιώσης εκπόνησης της μελέτης του θέματος, έως 31-12-2010.

5) Την με αρ. πρωτ.:23740/1098/23-03-2011 απόφαση της ΔΔΕ/ΠΔΕ (ΑΔΑ:4Α15ΟΡ1Φ-ΨΑ) με την οποία εγκρίθηκε, η 2^η παράταση περαιώσης εκπόνησης της μελέτης του θέματος έως 31-12-2011.

6) Την υπ. αριθμ.:190/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (απόσπασμα υπ. αρ. 16/2013 πρακτικού της) (ΑΔΑ:Β4917Λ6-4ΒΦ) με την οποία εγκρίθηκε, η 3^η παράταση περαιώσης εκπόνησης της μελέτης του θέματος έως 31-12-2012.

7) Την υπ. αριθμ.:492/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (απόσπασμα υπ. αρ. 16/2013 πρακτικού της) (ΑΔΑ: ΒΕΖΣ7Λ6-8ΩΑ) με την οποία εγκρίθηκε, η 4^η παράταση περαιώσης εκπόνησης της μελέτης του θέματος έως 31-12-2013.

8) Την υπ. αριθμ.:254/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (απόσπασμα υπ. αρ. 11/2014 πρακτικού της) (ΑΔΑ: ΒΙΗΗ7Λ6-ΨΨΩ) με την οποία εγκρίθηκε η 5^η παράταση περαιώσης εκπόνησης της μελέτης του θέματος έως 31-08-2014.

9) Την υπ. αριθμ.:46/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (απόσπασμα υπ. αρ. 3/2015 πρακτικού της) (ΑΔΑ: Ω8ΝΦ7Λ6-ΕΝ1) με την οποία εγκρίθηκε η 6^η παράταση περαιώσης εκπόνησης της μελέτης του θέματος έως 30-04-2015.

10) Την με αρ. πρωτ.:116957/3819/28-04-2015 της ΔΤΕ/ΠΔΕ αίτηση του αναδόχου με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης έως 31-12-2015, προεκτιμώντας τους απαιτούμενους καθαρούς χρόνους εκπόνησης των υπολειπόμενων σταδίων της μελέτης, κατόπιν έκδοσης των σχετικών εντολών εκπόνησης τους από την Δ/νουσα Υπηρεσία.

11) Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από το εγκεκριμένο γραμμικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης σύμφωνα με την 1η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος (αρ. πρωτ.:138288/5444/10-11-2010 της ΔΔΕ-ΠΔΕ), όπως αυτό επικαιροποιούνταν με την 2η, 3η, 4η, 5η & 6η παράταση προθεσμίας, προβλέπεται για την ολοκλήρωση της μελέτης χρονικό διάστημα 5,5 μηνών μετά την έγκριση των μελετών της Γ' φάσης, (δηλαδή των: α) Προμελέτη Τεχνικών Έργων, Εκτέλεση Γεωτεχνικών Ερευνών, β) Εκτέλεση Εργαστηριακών δοκιμών, γ) Οριστική μελέτη των ισόπεδων κόμβων της ΠΕΟ Πατρών – Αθηνών (οδός Πανεπιστημίου) και μελέτη σήμανσης – ασφάλισης αυτών, δ) Οριστική μελέτη ανισόπεδου κόμβου Κ3 και μελέτη Σήμανσης – Ασφάλισης αυτού, ε) Οριστική μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων (οδοφωτισμός) για το σύνολο του έργου, στ) Μελέτη Σηματοδότησης, Μελέτη Σήμανσης – Ασφάλισης Συνδετήριας οδού Μειλίχου και των υπολειπόμενων μελετών της Δ' φάσης: α) Οριστική μελέτη Τεχνικών έργων, β) σύνταξη Κτηματολογίου και πράξεων αναλογισμού, με τις οποίες και ολοκληρώνεται το τεχνικό αντικείμενο εκπόνησης της μελέτης.

12) Το υπ. αριθμ.: 214524/6865/05-08-2014 έγγραφο της Διευθύνουσας υπηρεσίας με το οποίο έδωσε εντολή στον μελετητή για την εκπόνηση των επί μέρους σταδίων της Γ' φάσης της μελέτης.

Οι μελέτες υπεβλήθησαν εμπρόθεσμα με την από 05-09-2014 αίτηση του αναδόχου με αρ.

πρωτ.:239005/7707 της ΔΤΕ-ΠΔΕ και λόγω του γεγονότος ότι, απαιτείται ικανός χρόνος για την

συνεργασία και τον συντονισμό με τον Δ. Πατρώων στα πλαίσια της εκτέλεσης του έργου του (διάνοιξη

της οδού Κανακάρη) και της μελέτης του (αντιδρόμηση της οδού Κορίνθου), όσον αφορά το αλληλοσχετιζόμενο με τα προηγούμενα εκπονούμενο τμήμα της μελέτης μας που περιλαμβάνει την οριστική διαμόρφωση του κόμβου Κουρτέση (απάντηση Δήμου Πατρέων ως προς την σύμφωνη γνώμη του στις 10-02-2015 με το υπ. αριθμ.:7921/Π516/15 έγγραφο του (αφ. πρωτ.: 41799/1150 της ΔΤΕ-ΠΔΕ), δεν έχουν ακόμα εγκριθεί από την ΔΤΕ-ΠΔΕ.

Επίσης έχουν γίνει παρατηρήσεις επί των υποβληθέντων μελετών από την Δ/νουσα Υπηρεσία και αναμένεται η επανυποβολή τους από τον ανάδοχο.

13) Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3 του Ν. 3316/2005 για την «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών κ.α. διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

14) Η θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΔΕ για την παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης έως **31-12-2015**, όπως αυτή διατυπώθηκε στο 14^ο πρακτικό (θέμα 1^ο) της από 27-05-2015 συνεδρίασής του, η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ. αριθμ.:174/08-06-2015 έγγραφό του (με αφ. πρωτ.:166330/5278/15-06-2015 της ΔΤΕ-ΠΔΕ).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «**ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΚΟΜΒΟ Κ3 ΣΥΧΑΙΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ**» μέχρι την 31-12-2015 για την **χρονική προσαρμογή σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους (11) & (12) και παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή της ΠΔΕ να αποφασίσει σχετικά, για την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος περαίωσης της μελέτης του θέματος».**

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ'αριθμ. 166330/5278/17-6-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
- την υπ'αριθμ. 46/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΚΟΜΒΟ Κ3 ΣΥΧΑΙΝΩΝ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΠΑΤΡΩΝ», μέχρι την 31-12-2015, και την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος περαίωσης της μελέτης του θέματος, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου