

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ, 14 Ιουλίου 2015  
Αρ. πρωτ. 188674/1859

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου- Δυτικής  
Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
Δ/ση Τεχνικών Έργων  
Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη 1 Πάτρα

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 773/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της  
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ' αριθμ. 174685/5568/1-7-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ  
2) η υπ' αριθμ. 265/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε νόμιμη  
με την υπ' αριθμ. 45955/5048/23-4-2015 ΑΔΑ:797ΑΟΡ1Φ-2ΛΙ απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 773/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της  
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας του έργου  
«Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Οικισμού Μενιδίου», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 25/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ  
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 13η Ιουλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **190450/1887/9-7-2015** νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Ζαχαροπούλου Στούμπου Αδαμαντία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωνσταντοπούλου Αναστασία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Παπαναγιώτου – Μαρτζάκη Γεωργία- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν (δικαιολογημένα) αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, κος Γεώργιος Σύρμος, κος Κων/νος Γαβριηλίδης και ο κος Γεράσιμος Παρασκευόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 773/2015**

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 1<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Οικισμού Μενιδίου»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την σχετική εισήγηση της υπηρεσίας η οποία διαβιβάστηκε στην Οικονομική Επιτροπή με το υπ'αριθμ. 174685/5568/1-7-2015 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ και το οποίο αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

#### «Εισήγηση

Για την έγκριση την 4<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΝΙΔΙΟΥ»  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κ/Ξ Σ & Γ ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΕ – Α & Π. ΛΑΜΠΡΗΣ ΟΕ

Χρηματοδότηση: ΕΠΠΕΡΑΑ – Τ.Σ. – Εθνικοί πόροι- Ίδιοι πόροι Δήμου Αμφιλοχίας

#### Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

##### ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

1. Πηγή χρηματοδότησης	ΕΠΠΕΡΑΑ – Τ.Σ. – Εθνικοί πόροι- Ίδιοι πόροι Δήμου Αμφιλοχίας.
2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης	2.004.900,00 €

##### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης	Δήμος Αμφιλοχίας οικ 107292/16985/3-9-2010 Απόφαση εγκριτική της ΤΥΔΚ
2. Απόφαση Έγκρισης Μελέτης	

##### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης	Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε.
2. Ημερομηνία Δημοπράτησης	15/05/2012
3. Σύστημα Δημοπράτησης	Επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες.
4. Έκπτωση	51,62%
5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικών	322/2012 Απόφαση της Οικον. Επιτροπής της Π.Δ.Ε.
6. Ποσό Σύμβασης	969.875,86 €
7. Ημερομηνία Σύμβασης	7-03-2013

##### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

Αρχική Προθεσμία Περαίωσης	07-03-2014
1 <sup>η</sup> Παράταση	06-09-2014
2 <sup>η</sup> Παράταση	30-11-2014
3 <sup>η</sup> Παράταση	31-03-2015
4 <sup>η</sup> Παράταση	Υπο έγκριση

##### ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ :

1<sup>ος</sup> ΑΠΕ και 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ

αφ. πρωτ. 330994/11640/13-12-2013 Απόφαση έγκρισης

2 <sup>ος</sup> ΑΠΕ	της ΔΤΕ/ΠΔΕ (ΑΔΑ: ΒΛΓΛ7Λ6-ΙΩΘ) Ποσού: 969.875,86 € αρ. πρωτ. 154016/5023/11-6-2014 Απόφαση έγκρισης της ΔΤΕ/ΠΔΕ. (ΑΔΑ: 70ΡΑ7Λ6-ΛΛΞ).Ποσού: 969.875,86 € Η με αρ. πρωτ. <b>60344/1847/18-3-2015</b> Απόφαση έγκρισης της ΔΤΕ/ΠΔΕ.
3 <sup>ος</sup> ΑΠΕ (αρχικής Σύμβασης)	Ποσού: 969.875,86€ με ΦΠΑ (σε ισοζύγιο με την Αρχική Σύμβαση)

## II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/1984, Ν.2229/1994, Ν.2372/1996, Ν.2940/2001, Ν.3263/2004, του Π.Δ.609/85, του Ν.3669/2008 και τα άρθρα 134-137 και 186 του Ν.4070/2012 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 23-3-2015 αίτησή του (η με αρ. πρωτ. ΔΤΕ 81414/2649/23-3-2015) ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως **29-05-2015**, δηλαδή κατά δύο (2) μήνες από το τέλος της 3<sup>ης</sup> προθεσμίας περαίωσης του έργου, επισυνάπτοντας και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, περί παραιτήσεως από οποιαδήποτε απαίτηση πλην της νόμιμης αναθεώρησης.

Η αίτηση για παράταση προθεσμίας γίνεται για τον λόγο ότι οι **καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις - χαμηλές θερμοκρασίες) κατά τους χειμερινούς μήνες, εμπόδισαν την ολοκλήρωση των αποκαταστάσεων των ασφαλτικών οδοστρωμάτων.**

## III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μετά την από 18-06-2015 διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την 4<sup>η</sup> Παράταση Προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου (1) «Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Οικισμού Μενιδίου» της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΝΙΔΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ " 339958", η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι **29-05-2015**, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για τους παραπάνω λόγους»

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ'αριθμ. 174685/5568/1-7-2015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
- την υπ'αριθμ. 265/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

#### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης Οικισμού Μενιδίου» της Πράξης «ΑΠΟΧΕΤΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΜΕΝΙΔΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ “ 339958’, έως την 29-05-2015, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου