



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ, 19 Αυγούστου 2015
Αρ. πρωτ. 211137/2185

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Δ/ση Τεχνικών Έργων
Ακτή Δυμαίων και Δημ. Υψηλάντη 1, Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 920/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ.1) η υπ'αριθμ. 208898/6666/4-8-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
2) η υπ'αριθμ. 121/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (η οποία θεωρήθηκε εκτελεστή με το υπ'αριθμ. 24889/2399/31-3-2014 έγγραφό σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 920/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου (12): «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Σ1 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΟΗΣ», Πράξη : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ», Κωδικός Πράξης ΣΑ (στο ΠΔΕ) : 2010ΕΠ00180002, Κωδικός Πράξης (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ) : 292398, Προϋπολογισμός Μελέτης : 27.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός Σύμβασης : 16.824.571,91 € (με Φ.Π.Α.), Ανάδοχος : ΔΟΜΟΚΑΤ Α.Ε.», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστεϊδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 30/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 18η Αυγούστου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. **216865/2241/12-8-2015** νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κωνσταντοπούλου Αναστασία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Πετρόπουλος Κων/νος – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 265761/4540/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κα Γ. Παπαναγιώτου Μαρτζάκη, κος Γ. Σύρμος, κος Κ. Γαβριηλίδης και κος Παρασκευόπουλος.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 920/2015

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 1^ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου (12):
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ και

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Σ1 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΟΗΣ», Πράξη : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ», Κωδικός Πράξης ΣΑ (στο ΠΔΕ) : 2010ΕΠ00180002, Κωδικός Πράξης (ΟΠΣ ΕΡΓΟΡΑΜΑ) : 292398, Προϋπολογισμός Μελέτης : 27.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.), Προϋπολογισμός Σύμβασης : 16.824.571,91 € (με Φ.Π.Α.), Ανάδοχος : ΔΟΜΟΚΑΤ Α.Ε.»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. 208898/6666/4-8-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 1^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ και ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ σελ. 1
 II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ σελ. 2
 III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ σελ. 3

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ και ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

I.1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

1.	Πηγή Χρηματοδότησης	2010ΕΠ00180002
2.	Ποσό Αρχικής Χρηματοδότησης	27.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
3.	Απόφαση Χρηματοδότησης	Με την από 16/05/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝΔΦ-ΝΛΚ) Απόφαση του Υφυπουργού του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ και την αριθ. πρωτ. 53580/ΔΕ-6201/2013 (ΑΔΑ: ΒΛΟΧΦ-ΟΙΕ) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εγκρίθηκε / τροποποιήθηκε το συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ σκέλος του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (στην ΣΑΕΠ 001/8 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2013) και στο οποίο είναι ενταγμένο το έργο του θέματος με κωδικό 2010ΕΠ00180001

I.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

1.	Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης	Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων – Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων / Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε)
2.	Ημερομηνία Σύνταξης (περαίωσης) Μελέτης	15/04/2013
3.	Απόφαση Έγκρισης Μελέτης	Η αριθ. πρωτ. 6981/157/2013 (ΑΔΑ:ΒΕΝΥ7Λ6-ΦΒΩ) απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.

I.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

1.	Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης	Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Δ.Τ.Ε. / Π.Δ.Ε.
2.	Αποφάσεις Έγκρισης Τευχών	Η με αριθ. πρωτ. 117890/4139/2013 (ΑΔΑ:ΒΛΩΒ7Λ6-Η0Ν) Απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.. Η με αριθ. 818/2013 (ΑΔΑ:ΒΛ9Ι7Λ6-ΨΜΚ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε..
3.	Ημ/νία Δημοπράτησης	15/04/2013
4.	Σύστημα Δημοπράτησης	Επιμέρους Ποσοστά έκπτωσης στις ομάδες εργασιών και στα Απολογιστικά

5.	Έκπτωση	Μέση έκπτωση ομάδων εργασιών 38,1392% - Έκπτωση Απολογιστικών Εργασιών 39,00 %
6.	Απόφαση Έγκρισης Πρακτικών	Η με αριθ. 14/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΨΒ7Λ6-8ΣΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.. Η με αριθ. 121/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΕΩ7Λ6-ΞΑΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., με την οποία απορρίπτεται η από 03.02.2014 προδικαστική προσφυγή της "ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε."
7.	Ποσό Σύμβασης	16.824.571,91 € (με Φ.Π.Α.) / 13.678.513,75 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
8.	Στοιχεία Σύμβασης	Αριθ. πρωτ. : 139 580 / 4 622 Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. ΑΔΑ : ΒΠΟ7Λ6-ΤΗ6 Ημ/νία :23 / 05 / 2014

Ι.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

1.	Αρχική Προθεσμία Περαίωσης	23 / 07 / 2015 (14 ΜΗΝΕΣ)
2.	1 ^η Παράταση Περαίωσης εργασιών	31 / 12 / 2015 - Υπό έγκριση

Ι.5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.)

1.	1 ^{ος} Α.Π.Ε. με το 1 ^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε	Αριθ. πρωτ. απόφασης έγκρισης:115281/3775/ 5-05-2015 Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ (με ΦΠΑ): 16.824.571,91 (με Φ.Π.Α.)
----	---	--

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Ανάδοχος του έργου με την αρ. πρωτ. 390/ΕΞ/070/ 29-6-2015 αίτησή του (η με αρ. πρωτ. ΔΤΕ 181376/5771/29-06-2015) **ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 31-12-2015**, δηλαδή κατά πέντε (5) μήνες από το τέλος της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου (που είναι δεκατέσσερις μήνες (14) απο την υπογραφή της σύμβασης και λήγει την 23-07-2015).

Η αίτηση για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου γίνεται γιατί το έργο δεν είναι εφικτό να ολοκληρωθεί εντός της συμβατικής του προθεσμίας λόγω καθυστερήσεων στην εξέλιξη των κάτωθι ερευνών- μελετών:

- **Αρχαιολογικές έρευνες- ανασκαφές** σε αρκετά τμήματα του έργου, που οφείλονται στις διαδικασίες που ακολουθούνται στις αρχαιολογικές έρευνες.
- **Καθυστερήσεις στην εκπόνηση και παράδοση των μελετών του έργου** από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, οι οποίες αναμένεται να παραδοθούν στον Ανάδοχο εντός συντόμου χρονικού διαστήματος και συγκεκριμένα οι παρακάτω μελέτες:

I. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 0+150 ΕΩΣ Χ.Θ. 0+980 ΤΗΣ ΜΠΠ».

II. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΚΟΥΡΤΕΣΗ (ΚΟΜΒΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ).

- **Καθυστερόηση στην εκπόνηση και παράδοση από τον ανάδοχο** της μελέτης: «Ελέγχου και προσδιορισμού συμπληρωματικών μέτρων αποκατάστασης της φέρουσας ικανότητας του Τεχνικού του Κόμβου Εξόδου (σήραγα με διάτρηση, υπόγεια τεχνικά που κατασκευάζονται με τις μεθόδους Cut & Cover και Top-Down)», η οποία αναμένεται να παραδοθεί στην Υπηρεσία εντός συντόμου χρονικού διαστήματος.

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Εισηγούμεθα την έγκριση της 1ης παράτασης περαιώσης εργασιών του υποέργου (12): «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Σ1 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΟΗΣ» **μέχρι 31-12-2015, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου με την νόμιμη αναθεώρηση**, για τους παραπάνω λόγους».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ' αριθμ. 208898/6666/4-8-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθμ. 121/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 1η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του υποέργου (12): «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Σ1 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΟΗΣ», αναδόχου ΔΟΜΟΚΑΤ Α.Ε., μέχρι 31-12-2015, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου με την νόμιμη αναθεώρηση, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στην παραπάνω σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας .

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου