



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ, 11 Σεπτεμβρίου 2015  
Αρ. πρωτ. 221920/2331

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-  
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας,  
Πανεπιστημίου 254

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 991/2015 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ.1) η υπ' αριθμ. 218640/1951/19-8-2015 διαβιβαστικό του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας  
2) η υπ' αριθμ 194749/3470/13-8-2015 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας  
3) η αριθμ 404/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκε νόμιμη με την αριθμ 57111/6091-13/05/2015 ΑΔΑ:ΒΖΚΗΟΡ1Φ-Θ2Ψ απόφαση σας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **991/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου «Αποπεράτωση γηπέδου Βορείως Έξω Αγυιάς» Προϋπολογισμού: 290.000,00 € μετά του Φ.Π.Α», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 33/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ  
ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 1<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 227980/2404/28-8-2015 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Ζαχαροπούλου – Στούμπου Αδαμαντία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωνσταντοπούλου Αναστασία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Κωσταριάς Δημήτριος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Παπαναγιώτου –Μαρτζάκη Γεωργία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σύρμος Γεώργιος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκυθά , υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας).

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κ. Γαβριηλίδης και κ. Α. Κελεπούρης .

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 991/2015

Ακολουθώς ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **21<sup>ο</sup> θέμα** της ημερησίας διάταξης, με τίτλο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως έργου «Αποπεράτωση γηπέδου Βορείως Έξω Αγυιάς» Προϋπολογισμού: 290.000,00 € μετά του Φ.Π.Α»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. 194749/3470/13-8-2015 *Εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας*

**Έχοντας υπόψη:**

1. Οι διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα τα άρθρο 54 & 53 § 6.
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/Α/31-2013) και ειδικότερα το άρθρο 3, περί Αρμόδιων Οργάνων, καθώς και η υπ' αριθμ. 6/17-4-2013 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.

**4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

Προϋπολογισμός Μελέτης/Δημοπράτησης	:	290.000,00 € μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση	:	15-04-2014/ 46,70%
Πηγή Χρηματοδότησης/κωδικός	:	ΚΑΠ/2013ΚΑΠ0605007
Ποσό συμφωνητικού/ ημερομηνία	:	161.571,09 € / 25-07-2014
Αρχική συμβατική Προθεσμία	:	20/01/2015
1 <sup>η</sup> Παράταση Προθεσμίας	:	25/04/2015                      1236/2014 απόφαση Οικ.Επ.
2 <sup>η</sup> Παράταση Προθεσμίας	:	25/08/2015                      404/2015 απόφαση Οικ.Επ
3 <sup>η</sup> Παράταση Προθεσμίας	:	25/11/2015                      αιτούμενη

Σας στέλνουμε την από 14/07/2015 αίτηση του αναδόχου **ΤΣΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ Ε.Δ.Ε.** του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών λόγω της τραπεζικής αργίας και της γενικότερης οικονομικής κατάστασης της χώρας, καθώς και την εισήγηση του προϊσταμένου σύμφωνα με την οποία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί το έργο καθώς απαιτείται προμήθεια υλικού από το εξωτερικό ήτοι εισαγωγή του χλοοτάπητα γεγονός που είναι αδύνατο να γίνει με την εφαρμογή των capital controls.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι **25-11-2015**, με αναθεώρηση, επειδή η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου και παρακαλούμε για την διαβίβασή της στην Οικονομική Επιτροπή για την έγκρισή της.-

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική

ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ'αριθμ. 194749/3470/13-8-2015εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας

## ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποπεράτωση γηπέδου Βορείως Έξω Αγυιάς» μέχρι **25-11-2015**, με αναθεώρηση, επειδή η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου .

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα