



**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ, 18 Αυγούστου 2016  
Αρ. Πρωτ. 211568/2525

**ΠΡΟΣ:** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-  
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
Δ/ση Τεχνικών Έργων  
Ακτή Δυμαίων & Δ. Υψηλάντη 1, Πάτρα

**ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 971 /2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».**

Σχετ. 1) η υπ' αριθμ. 210357/6461/11-8-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ  
2) η υπ' αριθμ. 504/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ (η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ' αριθμ. 76286/14642/9-10-2012 απόφασή σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **971/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του υποέργου 2 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ-296271.,προυπολογισμος 5.516.773,12 ,αναδόχου Κ/Ε «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ-ΕΡΜΩΝ Α.Ε», για τις δικές σας ενέργειες.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα

**Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 37/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ**  
**ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 17<sup>η</sup> Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 212251/2458/12-8-2016 νόμιμη πρόσκληση του προέδρου της η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Ζαχαροπούλου – Στούμπου Αδαμαντία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κωσταριάς Δημήτριος– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Παπαναγιώτου Μαρτζάκη Γεωργία– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Τσόγκας Γεώργιος– αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητροπούλος Κων/νος– αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γαβριηλίδης Κων/νος, και κος Γεράσιμος Παρασκευόπουλος.

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων εταιρειών και οι ενιστάμενοι μεταφορείς για τα θέματα 1 και 2 αντίστοιχα της ημερησίας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 971 /2016

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **23<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης**, με τίτλο:

«Έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσης των εργασιών του υποέργου 2 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ-296271.,προυπολογισμος 5.516.773,12 ,αναδόχου Κ/Ε «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ-ΕΡΜΩΝ Α.Ε.»»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ'αριθμ. **210357/6461/11-8-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Έχοντας υπόψη :

α) Το άρθρο 48 του Ν.3669/2008.

β) Την υπογεγραμμένη και ισχύουσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος.

γ) Τα από 21/12/201 & 29-12-2015 αιτήματα της αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαιώσης των εργασιών .

δ) Το υποβληθέν αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα.

ε) Τους κάτωθι βάσιμους λόγους για τη χορήγηση της αιτούμενης χρονικά παράτασης ήτοι:

- Τη μη ολοκλήρωση των διαδικασιών των συνδέσεων των ιδιωτών εκ μέρους του κυρίου του έργου για την παροχή λύματος στην Ε.Ε.Λ και την πρόβλεψη για υλοποίηση του αναγκαίου αυτού έργου εντός του προσεχούς μηνός (τμηματικά έως την πλήρη ολοκλήρωση).
- Την ολοκλήρωση του υποέργου 3: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΑΣΤΑΚΟΥ», που συμβασιοποιήθηκε στις 05-02-2014 και ολοκληρώθηκε στις 31/07/2014.
- Τις προμετρήσεις και επιμετρήσεις του υποέργου 1 & 3 εκ των οποίων διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα ένταξης , υλοποίησης και ολοκλήρωσης του υποέργου 4 (βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίησή του και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός συμβατικής προθεσμίας (14-07-2016), ως εν τέλει υλοποιήθηκε.
- Τις καιρικές συνθήκες, εκ των οποίων συντάχθηκε πρωτόκολλο ανωτέρας βίας το χειμώνα του 2014 και το οποίο εγκρίθηκε το 17/03/2016 και η σύνταξη του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και το χρόνο έγκρισης αυτού (λόγω διαφωνιών της αναδόχου με την Δ/σα Υπηρεσία – Αίτηση θεραπείας και τις προκύπτουσες χρονικές καθυστερήσεις)
- Το χρόνο που απαιτείται για την εκ νέου οργάνωση του εργοταξίου της αναδόχου ένας (1) μήνας και την εκτέλεση της συμβατικής υποχρέωσης της αναδόχου για δοκιμαστική λειτουργία του υποέργου 2.

στ) Τις καιρικές συνθήκες, εκ των οποίων συντάχθηκε πρωτόκολλο ανωτέρας βίας το χειμώνα του 2014 και το οποίο εγκρίθηκε το 17/03/2016 και η σύνταξη του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και το χρόνο έγκρισης αυτού (λόγω διαφωνιών της αναδόχου με την Δ/σα Υπηρεσία – Αίτηση θεραπείας και τις προκύπτουσες χρονικές καθυστερήσεις)

ζ) Το χρόνο που απαιτείται για την εκ νέου οργάνωση του εργοταξίου της αναδόχου ένας (1) μήνας και την εκτέλεση της συμβατικής υποχρέωσης της αναδόχου για δοκιμαστική λειτουργία του υποέργου 2 .

η) Το με α.π. 9057/27-07-2016 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής – ΥΜΕΠΕΡΑΑ για την διατύπωση σύμφωνης γνώμης επί παράτασης προθεσμίας του έργου του θέματος έως 16-01-2017.

**Εισηγούμεστε**

**Την έγκριση της 9ης παράτασης της προθεσμίας περαιώσης των εργασιών του υποέργου 2 του θέματος με αναθέωση και βάσει του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 έως 16-01-2017..».**

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ»
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α</sup>/27.12.2010).
- Την υπ'αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ'αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ'αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ'αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ'αριθμ. 296694/5007/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και β) σε περιφερειακούς συμβούλους Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- την υπ' αριθμ. **210357/6461/11-8-2016** εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
- την υπ' αριθμ. **504/2012** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας , με αναθεώρηση βάσει του άρθρου 48 του Ν.3669/2008, του υποέργου 2 «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Ε.Ε.Λ. ΔΗΜΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ», με κωδικό ΟΠΣ-296271.,προυπολογισμος 5.516.773,12 ,αναδόχου Κ/Ξ «ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ-ΕΡΜΩΝ Α.Ε» **μέχρι 16-1-2017** , για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στη παραπάνω εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

**ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ**

### Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

#### ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα