



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
.264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ, 18 Νοεμβρίου 2016  
Αρ. Πρωτ. 291870/3446

**ΠΡΟΣ :** Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-  
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
**ΚΟΙΝ. :** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
Δ/ση Τεχνικών Έργων  
Ακτή Δυμαίων & Δ. Υψηλάντη 1 ,Πάτρα

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1399/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ. 1) η υπ.αρ. 281846/8614/8-11-2016 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ  
2) η υπ' αρ. 645/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (η οποία κρίθηκε νόμιμη με το υπ'αρ. 79918/8442-13/07/2015 ΑΔΑ:7ΕΖΚΟΡ1Φ-16Τ έγγραφό σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1399/2016** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης (εως 31-01-2017) της μελέτης: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔ. ΟΔΟΥ ΑΠΟ Ε.Ο. 111 – (ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΠΡΑΪΚΑ) ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΑΤΡΩΝ (ΚΟΜΒΟΣ Κ7)», για τις δικές σας ενέργειες.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα

**Παναγιώτης Μπράμος**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 50/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ**  
**ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα , στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 15<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 294374/3469/11-11-2016 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Ζαχαροπούλου –Στούμπου Αδαμαντία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Παπαναγιώτου Μαρτζάκη Γεωργία– μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Σύρμος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Βεργοπούλου Παρασκευή – αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Καρδάρα Ευσταθία - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν δικαιολογημένα αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ., Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος και Παρασκευόπουλος Γεράσιμος

Στη συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν οι κ.κ. Ηλίας Κρηνίδης Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού της ΠΔΕ, για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με τη Δ/ση Οικονομικού και Καραγιάννης Νικόλαος του Σπύρου , νόμιμος εκπρόσωπος της κας Σοφρώνη Παρασκευής του Ευάγγελου , για το 2<sup>ο</sup> Θέμα της ημερήσιας διάταξης .

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1399/2016

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **23<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο:

«Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης (έως 31-01-2017) της μελέτης: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔ. ΟΔΟΥ ΑΠΟ Ε.Ο. 111 – (ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΠΡΑΪΚΑ) ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΑΤΡΩΝ (ΚΟΜΒΟΣ Κ7)»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. **281846/8614/8-11-2016** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«ΘΕΜΑ: Εισήγηση Δ/νουςας Υπηρεσίας για την 5η παράταση προθεσμίας περαίωσης της Μελέτης: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔ. ΟΔΟΥ από Ε.Ο. 111 (ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΜΠΡΑΪΚΑ) με την ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΑΤΡΩΝ (ΚΟΜΒΟΣ Κ7)»

I. Συνοπτικό ιστορικό μελέτης:

Αρχικός Προϋπολογισμός

δημοπράτησης της μελέτης: 431.570,00€ (με ΦΠΑ 19%) – 362.663,87 (χωρίς ΦΠΑ)

Έγκριση τευχών δημοπράτησης: 5990/13-07-2007 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ

Ημερομηνία διαγωνισμού: 10-09-2007

Ανάθεση εκπόνησης μελέτης: 71892/5805/01-10-2008 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 14-11-2008

Ποσό σύμβασης: 290.134,00 € (μετά από έκπτωση 20%) – (χωρίς το ΦΠΑ)

Προϋπολογισμός Υπηρεσίας: 355.280,85 € με Φ.Π.Α. (με την υπ' αρ.: 75673/474/06.04.2012 απόφ. ΑΔΑ:Β4ΩΚ7Λ6-ΓΡ6 της Οικ. Επιτροπής της ΠΔΕ)

Ανάδοχος μελέτης: ΣΤΑΜΟΣ ΚΩΣΤΑΣ (Γ10, Γ13),  
ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (Γ21),  
ΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ Ο.Ε. (Γ08),  
ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Γ16),  
ΨΑΡΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ (υποκατάσταση από Ιωάννου –  
Αναστασίου Βασιλική, με την υπ' αριθμ. 164535/2471/οικ/27.09.2011  
απόφαση μας) (Β20,Β27) ,  
ΑΡΣΕΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Β09), κατόπιν της υπ. αριθμ.: 892/5805/01-  
10-2008 Απόφασης της ΔΔΕ/ΠΔΕ με την οποία ανατέθηκε η

εκπόνηση

της μελέτης του θέματος στα συμπράττοντα γραφεία

μελετών

Προθεσμία περαίωσης (αρχική): 1838/250/15-01-2009 Απόφαση ΔΔΕ/ΠΔΕ έως 14-01-2010

1η Παράταση περαίωσης: 47502/2072/26-04-2010 Απόφαση της ΔΔΕ/ΠΔΕ έως 31-12-2010

2η Παράταση περαίωσης: 24039/1115/24-03-2011 Απόφαση της ΔΔΕ/ΠΔΕ έως 31-12-2011

3η Παράταση περαίωσης: Η υπ. αριθμ.:629/2012 αποφ της Οικ. Επιτροπής της ΠΔΕ  
(ΑΔΑ:Β43Θ7Λ6-5ΦΛ) έως 31-12-2012

4η Παράταση περαίωσης: Η υπ. αριθμ.:645/2015 αποφ της Οικ. Επιτροπής της ΠΔΕ  
(ΑΔΑ:7ΣΒ57Λ6-0ΨΧ) έως 31-12-2015

5η Παράταση περαίωσης: Προτείνεται έως 31-01-2017

II. Σχετικά έγγραφα:

- 1) Η υπ' αριθμ. 1838/250/15.01.09 απόφαση έγκρισης της Τεχνικής Περιγραφής (μελέτης διερεύνησης εναλλακτικών λύσεων σε αναγνωριστικό στάδιο) και του χρονοδιαγράμματος.
  - 2) Η υπ' αριθμ.: 133/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (απόσπασμα εκ του αριθμ.: 9/2012 πρακτικού συνεδριάσεως) (ΑΔΑ:Β4ΩΚ7Λ6-ΓΡ6) για την αύξηση του προϋπολογισμού της μελέτης κατά 10.021,39 €, λόγω αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ (με τελική διαμορφούμενη προεκτιμώμενη αμοιβή της μελέτης: 355.280,85 €), σε βάρος του κωδικού ΣΑΕΠ0018 με κωδ. Πράξης: 2012ΕΠ00180010.
  - 3) Η υπ' αριθμ.: 4692/19.09.2013 (ΑΔΑ:ΒΛ9Θ7Λ6-ΣΗΥ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας σχετικής με την "Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης" στο ΕΣΠΑ της ΔΕ.
  - 4) Η υπ' αριθμ.: 34161/26.03.2015 (ΑΔΑ:ΒΝΨΑ465ΦΘΘ-Ο9Χ) απόφαση του Υπ. Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σχετικά με την ένταξη/τροποποίηση του (ΠΔΕ) 2015 και την ένταξη της μελέτης στη ΣΑΜΠ 001 με κωδικό ΜΙΣ: 2015ΜΠ00100000.
  - 5) Το γεγονός ότι απαιτήθηκε η σημειακή μετατόπιση του άξονα της οδού στη χ.θ. 0+750 αυτής προς το ρέμα του Μανωλιά, διαφοροποιημένη σε σχέση με την εγκεκριμένη ΜΠΕ, για την οποία έπρεπε να ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 6 & 11 του Ν.4014/2011 σχετικά με την διαδικασία τροποποίησης της ΑΕΠΟ.
  - 6) Την υπ. αριθμ.: 1332/83271/29-07-2016 (ΑΔΑ: ΩΒ53ΟΡ1Φ-ΡΙ3) απόφαση της ΑΠ.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.Ν. με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση της με αρ. πρωτ.:169276/08-08-2013 ΑΕΠΟ της ΕΥΔΕ του Υ.Π.Ε.Κ.Α., λόγω της σημειακής μετατόπισης του άξονα της οδού.
  - 7) Η υπ' αριθμ.:252030/7742/30-09-2016 αίτηση του Αναδόχου με την οποία αιτείται την 5η παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης έως 31.01.2017, προεκτιμώντας τους απαιτούμενους καθαρούς χρόνους εκπόνησης των υπολειπόμενων σταδίων της μελέτης, κατόπιν έκδοσης των σχετικών εντολών εκπόνησης τους από την Δ/νουσα Υπηρεσία.
  - 8) Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από το εγκεκριμένο γραμμικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης σύμφωνα με την 1η τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος (όπως αυτό επικαιροποιούνταν στη συνέχεια με την 2η 3η και 4η παράταση προθεσμίας), προβλέπεται για την ολοκλήρωση της μελέτης χρονικό διάστημα 4 μηνών συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων και της οριστικής παραλαβής της μελέτης.
- Υπολείπονται : α) Η έγκριση της Οριστικής Μελέτης Οδοποιίας και Κόμβων και της Οριστικής Μελέτης Υδραυλικών Έργων, β) Η έγκριση της κτηματογραφικής αποτύπωσης, γ) Η εντολή εκπόνησης της Οριστικής Μελέτης Τεχνικών Έργων, της Σύνταξης Κτηματολογικών Διαγραμμάτων, της Οριστικής Μελέτης Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, και της Μελέτης Σήμανσης – Ασφάλισης, δ) Οι εγκρίσεις των ως άνω Μελετών, ε) Η εντολή εκπόνησης των Μελετών Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ. και της Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης, στ) Η έγκριση των Σ.Α.Υ. - Φ.Α.Υ. και των Τευχών Δημοπράτησης, ζ) Η οριστική παραλαβή της μελέτης.
- 9) Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3 του Ν. 3316/2005 για την «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών κ.α. διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.
  - 10) Την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΔΕ για την παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης έως 31-01-2017, όπως αυτή διατυπώθηκε στο πρακτικό (θέμα 7ο) της από 26-10-2016 συνεδριάσής του, η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ. αριθμ.:255/31-10-2016 έγγραφό του (με αρ. πρωτ.:281846/8614/01-11-2016 της ΔΤΕ-ΠΔΕ).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔ. ΟΔΟΥ από Ε.Ο. 111 (Περιοχή Λαμπραϊκά) με την ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΑΤΡΩΝ (ΚΟΜΒΟΣ Κ7)» μέχρι την 31-01-2017, για τη χρονική προσαρμογή της σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους (5 έως 10) και παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή της ΠΔΕ να αποφασίσει αρμοδίως, για την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος περαίωσης της μελέτης του θέματος.»

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225Α'/27.12.2010).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
- Την υπ' αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ' αριθ. 97/2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- η υπ' αριθ. οικ. 265432/4537/2-10-2014 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 639/τ. ΥΟΔΔ/16-10-2014) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χαράλαμπος Αριστειδόπουλος
- την υπ' αριθμ. 876/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής
- την υπ' αριθμ. 296693/5006/3-11-2014 (ΦΕΚ 3081/Β/17-11-2014) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθ. 252012/3925/30-9-2016 Απόφαση Περιφερειάρχη, με την οποία έγινε δεκτή η από 30-9-2016 αίτηση παραίτησης του Αριστειδόπουλου Χαράλαμπος του

Δημητρίου, Αντιπεριφερειάρχη αρμοδίου για την άσκηση τομέων για θέματα Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

- την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 253511/3946/3-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 555/τ. ΥΟΔΔ/18-10-2016) με την οποία γίνεται η τροποποίηση της υπ'αριθ. οικ. 246014/4155/11-9-2014 Απόφασης Περιφερειάρχη (ΦΕΚ603/ΥΟΔΔ/1-10-2014) «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ' αριθ. 279404/4443/27-10-2015 Απόφαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 796/ΥΟΔΔ/6-11-2015)
- η υπ'αριθ. οικ. 277835/4282/25-10-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 607/τ. ΥΟΔΔ/8-11-2016) με την οποία ορίστηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Παναγιώτης Μπράμος.
- την υπ'αριθμ. **281846/8614/8-11-2016** εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
- την υπ' αρ. **645/2015** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη **5η παράταση** προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «**ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΔ. ΟΔΟΥ από Ε.Ο. 111 (Περιοχή Λαμπραίικα) με την ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΠΑΤΡΩΝ (ΚΟΜΒΟΣ Κ7)**», **μέχρι την 31-01-2017**, για τους λόγους που αναφέρονται στη παραπάνω εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης .

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η (α) αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρτεμισία Κολοκύθα