

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 28
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 600166
Φαξ: 2610 452298
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ , 6 Απριλίου 2011

Αρ. πρωτ.10461

ΠΡΟΣ: ...1) Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 28, 26222 Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας

2).Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Γενική Δ/ση Αναπτυξιακού
Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και
Υποδομών
Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ηλείας
Διοκητήριο 27100 Πύργος

**ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της αριθμ 32/2011Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»**

Σχετ. Το αριθμ. 97/504/31-1-2011της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Ηλείας της
Γενικής Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και
Υποδομών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Σας διαβιβάζουμε την αριθμ. 32/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του
έργου «Αποκατάσταση δρόμου στο Δ.Δ. Λαστεϊκών Δήμου Πύργου», αναδόχου
Γεωργίου Ασκούνη , προϋπολογισμού 120.000€ με το Φ.Π.Α., ΠΕ Ηλείας», για τις
δικές σας ενέργειες

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 10/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 23^η Μαρτίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεώργιος Γεωργιόπουλος, Πρόεδρος της Ο.Ε.
2. Σταρακά Χριστίνα - Αντιπρόεδρος της Ο.Ε.
3. Αυέρης Σάββα -Μέλος της Ο.Ε.
4. Μαυρόγιαννης Διονύσιος -Μέλος της Ο.Ε.
5. Μιχαλόπουλος Νικόλαος Μέλος της Ο.Ε.
6. Σκαρμούτσος Γεώργιος -Μέλος της Ο.Ε.
7. Μαρίνος Ανδρέας -Μέλος της Ο.Ε.
8. Σολτάτος_Γεώργιος -Μέλος της Ο.Ε.

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

9. Φωτόπουλος Τρύφωνας -Μέλος της Ο.Ε., απουσίαζε αν και νόμιμα προσκλήθηκε.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Αρ. Απόφασης 32/2011

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 3^ο θέμα με τίτλο:

«Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση δρόμου στο Δ.Δ. Λαστεϊκών Δήμου Πύργου», αναδόχου Γεωργίου Ασκούνη , προϋπολογισμού 120.000€ με το Φ.Π.Α., ΠΕ Ηλείας.»

Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο αυτής και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του θέματος και έχοντας υπόψη με την υπ' αριθμ. 97/504/31-1-2011 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ηλείας της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το άρθρο 176 παρ. 1 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/7-6-2010).

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας 54 ημερών του έργου «Αποκατάσταση δρόμου στο Δ.Δ. Λαστείκων Δήμου Πύργου», αναδόχου Γεωργίου Ασκούνη , της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Νικόλαος Μιχαλόπουλος

Ανδρέας Μαρίνος

Γεώργιος Σολτάτος

Σάββας Αυγέρης

Γεώργιος Σκαρμούστος

Διονύσιος Μαυρόγιαννης

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου