



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής

Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 31 Οκτωβρίου 2017

Αρ.Πρωτ.:291022/3974

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα
Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ
Ακτή Δυμαίων & Δ. Υψηλάντη 1
26110, Πάτρα.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 1795/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ: οικ. 286559/7712/23-10-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 1795/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 6ης παράτασης περαίωσης του Υποέργου 1 της πράξης : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ», με κωδικό ΟΠΣ-5003381», για δικές σας ενέργειες .

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Κολοκύθα Αρτεμισία

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Μπράμος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1795/2017

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 43/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 27η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 291205/3976/23-10-2017 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η όποια δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας – Αντιπρόεδρος της Επιτροπής
3. Αριστεϊδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Καρδάρη Ευσταθία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Πετρόπουλος Κωνσταντίνος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Καπράλος Σπυρίδων - αν μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η (α) αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρτεμισία Κολοκύθα υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 223542/3544/24-8-2015 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Επιτροπής κ.κ. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος και Σύρμος Γεώργιος.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης: α) ο κ. Κρηνίδης Ηλίας, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικού – Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ, για θέματα της ημερησίας

διάταξης και β) η κα Ιωάννα Μαρμαρινού , νόμιμη εκπρόσωπος της εταιρίας με την επωνυμία «ΣΠΥΡΙΔΩΝ Β. ΜΑΡΜΑΡΙΝΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ.», για το 2^ο θέμα της ημερησίας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Αρ. Απόφασης 1795/2017

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 48ο θέμα της ημερησίας διάταξης, με τίτλο:

«Έγκριση της παράτασης περαίωσης του Υποέργου 1 της πράξης : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ», με κωδικό ΟΠΣ-5003381.».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ. 286559/7712/23-10-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ ,η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

«Έχοντας υπόψη:

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

Για έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης με αναθέρωση των εργασιών του Υποέργου 1 της πράξης : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ», με κωδικό ΟΠΣ-5003381.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ»

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | ΥΜΕΠΕΡΑΑ- 2011ΣΕ0758002 |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 37.765.920,00 € |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης | Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας με αρ. πρωτ. 18404/30-12-2010 (ΑΔΑ: 4ΠΚ0-Β) |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ :

- | | |
|---|---|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης | Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε.
Απόφαση Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε. με αριθ. πρωτ. 43998/1936/26-05-2011 |
| 2. Απόφαση Έγκρισης τευχών δημοπράτησης | |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | Δ.Δ.Ε./Π.Δ.Ε. |
| 2. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 23-08-2012 |
| 3. Σύστημα Δημοπράτησης | Σύστημα δημοπράτησης προσφοράς που |

	περιλαμβάνει μελέτη – κατασκευή και επιμέρους ποσοστά έκπτωσης.
4. Έκπτωση	17,15 %
5. Απόφαση εγκρίσεως Πρακτικού	525/2012 Απόφαση Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε.
6. Ποσό Σύμβασης	31.285.593,70 Ευρώ με Φ.Π.Α
7. Ημερομηνία Σύμβασης	30η του μηνός Απριλίου του έτους 2013
8. Ανάδοχος:	ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

Αρχική Προθεσμία Περαίωσης	30-04-2015
1η Παράταση	10-10-2015 (αριθ. απόφασης 68/2015)
2η Παράταση	21-12-2015 (αριθ. απόφασης 1203/2015)
3η Παράταση	18-11-2015 (αριθ. απόφασης 1504/2015)
4η Παράταση	11-11-2016 (αριθ. απόφασης 1349/2016)
5η Παράταση	25-05-2017 (αριθ. απόφασης 579/2017)
6η Παράταση-.....-2017/ Απόφαση Προϊσταμένης Αρχής με αριθμό...../2017 (ΑΔΑ:.....)

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.

Ο Ανάδοχος του έργου με την από 15-09-2017 αίτησή του, ζητά παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών με αναθεώρηση έως 30-01-2018.

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Εχοντας Υπόψη:

- α) Το άρθρο 48 του Ν.3669/2008
- β) Την υπογεγραμμένη με α.π. 117601/4136/30-4-2013 , ισχύουσα σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος, με χρόνο περαίωσης των εργασιών τους είκοσι τέσσερις (24) ημερολογιακούς μήνες και περαίωση την 29/04/2015.
- γ) Το από 15-09-2017 αίτημα της αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 30-01-2018.
- δ) Το υποβληθέν αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα .
- ε) Τους αναφερόμενους, στην συνημμένη τεχνική έκθεση, λόγους, του αιτιολογημένου αιτήματος και την σύμφωνη γνώμη της Δ/νας Υπηρεσίας για την αναγκαιότητα παράτασης του χρόνου περαίωσης έως 30-01-2018.
- ζ) Τις διακοπές των εργασιών σε τμήματα του έργου από τη αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία, όπου έναρξη των εργασιών αυτής έγινε τον Ιούνιο 2016 και συνεχίζονται, και κατά τα λοιπά ως τα αναφερόμενα στην τεχνική έκθεση,
- η) Τα αναφερόμενα στα συμβατικά τεύχη.
- θ) Το με α.π. 10374/16-10-2017 έγγραφο της Διαχ. Αρχής (ΥΜΕΠΕΡΑΑ) περί σύμφωνη γνώμης για παράσταση προθεσμίας περαίωσης έως 30-01-2018.
Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι 30-01-2018 »

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,
 - την υπ' αρ. 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
 - το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 - την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
 - την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 - την υπ' αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017),
 - την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
 - την υπ'αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
 - την υπ' αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

- την υπ'αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- την υπ'αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- την υπ'αρ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017)
- την υπ' αριθμ. πρωτ: οικ. **286559/7712/23-10-2017** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ ,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 6η παράταση προθεσμίας περαίωσης, με αναθεώρηση, των εργασιών του Υποέργου 1 της πράξης : «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ**», με κωδικό ΟΠΣ-5003381. , μέχρι 30-01-2018.

Προϋπολογισμός: 37.765.920,00€ με Φ.Π.Α.

Πηγή Χρημ/σης: ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020

Ανάδοχος: «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Κολοκύθα Αρτεμισία