



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης
& Οικονομικών
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
Φαξ: 2610613519
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,25-5-2012

Αρ. πρωτ. 118288/754

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

- 1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας
Πανεπιστημίου 254 Πάτρα
- 2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 215/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ: 1) το αριθμ.108777/910/10-5-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας
2) η αριθμ. 91286/1582/2-5-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας*

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 215/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση παράτασης χρόνου περαιώσης για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος για τη Μελέτη – Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής στην θέση Ντάσκα Ερυμάνθειας Δ. Τριταίας Ν. Αχαΐας», προϋπολογισμού 300.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αναδόχου, σύμπραξη γραφείων μελετών «Α.Δ.Φ. Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε. – Κων/νος Στάμος», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

Αντιπεριφερειάρχης
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 12/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 22^α Μαΐου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. , συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 122902/799/18-5-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μαρίνος Ανδρέας- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Μιχαλόπουλος Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σκαρμούτσος Γεώργιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σολτάτος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Φωτόπουλος Τρύφων- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Τσάνης Νικόλαος-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου υπάλληλος, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 215/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος για τη Μελέτη -Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής στην θέση Ντάσκα Ερυμάνθειας Δ. Τριταίας Ν. Αχαΐας», προϋπολογισμού 300.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αναδόχου, σύμπραξη γραφείων μελετών «Α.Δ.Φ. Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε. - Κων/νος Στάμος».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κo Παγιασλή ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παράθεσε την αριθμ. 191286/1582/2-5-2012 εισήγηση της Δ/σης η οποία αναφέρει τα εξής:

«Έχοντας υπόψη :

1. *Τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».*
2. *Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση Παροχής Υπηρεσιών και ειδικότερα την παρ. 3 του άρθρου 27 του Ν.3316/05.*
3. *Τις διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. δ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και η υπ' αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.*
4. *Το φάκελο της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος για την Μελέτη - Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής στην θέση Ντάσκα Ερυμάνθειας Δ. Τριταίας Ν.Αχαΐας»*
5. *Την από 14-12-2011 επιστολή της αναδόχου σύμπραξης γραφείων μελετών «Α.Δ.Φ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΟΣ», με την οποία αιτείται για παράταση προθεσμίας για την παροχή μέχρι 31-12-2013.*
6. *Την Σύμβαση παροχής υπηρεσιών η οποία έχει υπογραφεί στις 19/10/2007 και έχει ημερομηνία περαίωσης 31/12/2008.*
7. *Το 10535/7-9-2009 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με την οποία μας γίνεται γνωστή η μεταφορά του έργου (υποέργο του οποίου είναι ο Τεχνικός Σύμβουλος), στο πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 του ΕΣΠΑ, χωρίς ακόμη να έχει ολοκληρωθεί η ένταξή του.*
8. *Το γεγονός ότι υπάρχει διακοπή των εργασιών στο έργο από την ΣΤ' Εφορεία Προϊστ. & Κλασ. Αρχαιοτήτων λόγω αρχαιολογικών ευρημάτων*
9. *Την από 15-12-2011 εισήγηση του Προϊστάμενου του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι 31-12-2013.*
10. *Την αριθμ: 57222/ΔΕ-9478/22-12-2011 Απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας με την οποία εγκρίθηκε πίστωση*

2.316.000,00 € από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Το ποσό αφορά σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο που έχει υποβληθεί ποσό 2.200.000 € για την Συμπληρωματική Σύμβαση του υποέργου της Λιμνοδεξαμενής & **116.000€ για την Σ.Σ. του Τεχνικού Συμβούλου.**

11. την υπ' αριθμ' 1/10/2-4-2012 ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας για την έγκριση παράτασης προθεσμίας μέχρι 31-12-2013.
12. Το γεγονός ότι το Υποέργο «ΜΕΛΕΤΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΤΑΣΚΑ ΕΡΥΜΑΝΘΕΙΑΣ Δ.ΤΡΙΤΑΙΑΣ Ν. ΑΧΑΪΑΣ», για το οποίο η ανάδοχος παρέχει την υπηρεσία του Τεχνικού Συμβούλου, έχει προθεσμία περαίωσης μέχρι 31-12-2013 σύμφωνα με την 407/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η ένταξή του, να εκπονηθεί η τροποποιητική μελέτη και να ολοκληρωθεί η κατασκευή του.
13. Τα επιμέρους στοιχεία του έργου όπως αναγράφονται παρακάτω:

Προϋπολογισμός Δημοπράτησης	: 300.000 € μετά του Φ.Π.Α
Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση	: 09-01-2007/ 20,00%
Πηγή Χρηματοδότησης	: Γ' ΚΤΣ - προς ένταξη στο Π.Α.Α. 2007-2013
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία	: 239.812,04 € / 19-10-2007
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως	: 31-12-2008
1 ^η Παράταση προθεσμίας	: 26-5-2009 Αποφ. 475/2008 απόφαση Ν.Ε. Μελετ. & Εκτ. Έργων Ν.Α. Αχαΐας
2 ^η Παράταση προθεσμίας	: 30-9-2011 Αποφ. 196/2009 απόφαση Ν.Ε. Μελετ. Εκτ. Έργων Ν.Α. Αχαΐας
3 ^η Παράταση προθεσμίας	: 31-12-2011 Αποφ. 432/2009 απόφαση Ν.Ε. Μελετ. Εκτ. Έργων Ν.Α. Αχαΐας
Προτεινόμενη Παράταση προθεσμίας	: 31-12-2013

Και επειδή :

Πρόεκυψε ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικών εργασιών και εκπόνησης συμπληρωματικών μελετών στο υποέργο «Μελέτη - Κατασκευή Λιμνοδεξαμενής στην θέση Ντάσκα Ερυμάνθειας Δ.Τριταίας Ν.Αχαΐας» για το οποίο παρέχεται η Υπηρεσία του Τεχνικού Συμβούλου λόγω των Αρχαιολογικών Ευρημάτων.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την **31-12-2013** χρόνος ο οποίος απαιτείται, για την ένταξη του έργου, την εκπόνηση της τροποποιητικής μελέτης εφαρμογής του υποέργου κατασκευής, την έγκριση της μελέτης από την Αρχαιολογική Υπηρεσία και την ολοκλήρωση του υποέργου κατασκευής για το οποίο παρέχεται η Υπηρεσία του Τεχνικού Συμβούλου».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »

- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).
- την αριθμ. 91286/1582/2-5-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
- Το αριθμ. 108777/910/10-5-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Τεχνικός Σύμβουλος για τη Μελέτη -Κατασκευή Λιμοδεξαμενής στην θέση Ντάσκα Ερυμάνθειας Δ. Τριταίας Ν. Αχαΐας», προϋπολογισμού 300.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αναδόχου, σύμπραξη γραφείων μελετών «Α.Δ.Φ. Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε. - Κων/νος Στάμος» **μέχρι την 31-12-2013**, χρόνος ο οποίος απαιτείται, για την ένταξη του έργου, την εκπόνηση της τροποποιητικής μελέτης εφαρμογής του υποέργου κατασκευής, την έγκριση της μελέτης από την Αρχαιολογική Υπηρεσία και την ολοκλήρωση του υποέργου κατασκευής για το οποίο παρέχεται η Υπηρεσία του Τεχνικού Συμβούλου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου