



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 28 Δεκεμβρίου 2017

Αρ.Πρωτ.:348047/4839

Αποκεντρωμένη Διοίκηση

ΠΡΟΣ: Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου

Δ/ση Διοικητικού

ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.: Δ/ση Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 2269/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Η υπ'αριθμ.πρωτ: 339524/9141/12.12.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ.2269/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 1^{ης} Παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης (έως 31-03-2018): «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΔΙΜΗΚΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ», για δικές σας ενέργειες .

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρετή Χαραλαμποπούλου

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 54/2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ****ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 21 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30μ.μ. συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ.πρωτ.: οικ. 353263/4915/15.12.2017 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Καρδάρα Ευσταθία – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Καπράλος Σπυρίδων- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Πετρόπουλος Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σύρμος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος-μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ((σύμφωνα με την υπ' αριθμ.πρωτ.:οικ.44746/498/15.2.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ., Γαβρηλίδης Κων/νος, και Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 2269/2017

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **13ο θέμα στην ημερήσια διάταξη**, με τίτλο: «Έγκριση 1^{ης} Παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης (έως 31-03-2018): «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΔΙΜΗΚΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ 339524/9141/12.12.2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΔΙΜΗΚΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ**I. Συνοπτικό ιστορικό μελέτης:**

Αρχικός Προϋπολογισμός

δημοπράτησης της μελέτης:
ΦΠΑ).

40.621,99 € (άνευ

Έγκριση τευχών δημοπράτησης: υπ. αριθμ.: 1111/2015 (ΑΔΑ: 6ΟΗ87Λ6-Ψ9Κ) Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ.

Ημερομηνία διαγωνισμού:

17-11-2015

Ανάθεση εκπόνησης μελέτης:

υπ.

αριθμ.: 1400/2016 (ΑΔΑ: ΩΠΛ07Λ6-4Α5) Απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΕ.

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης:

29-03-2017 (ΑΔΑ: ΩΔΙ37Λ6-ΣΟΧ)

Ποσό σύμβασης:

9.343,06 € (άνευ

ΦΠΑ)

Ανάδοχος μελέτης:

ΣΙΓΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Προθεσμία περαίωσης (αρχική): 31-07-2017 (4 μήνες από υπογραφή σύμβασης)

1^η Παράταση περαίωσης:

Προτείνεται έως 31-03-2018

II. Σχετικά έγγραφα:

1) Η από 12-05-2017 αίτηση του αναδόχου, με αρ. πρωτ.: 127694/3428 της ΔΤΕ-ΠΔΕ, με την οποία υπέβαλε το χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης και την Εισηγητική Έκθεση που το συνοδεύει, και η οποία έγινε αποδεκτή από την Διευθύνουσα Υπηρεσία (περαίωση μελέτης 31-07-2017).

2) Η από 15-06-2017 αίτηση του αναδόχου, με αρ. πρωτ.: 169582/4653/21-06-2017 της ΔΤΕ-ΠΔΕ, με την οποία και υπέβαλε την Τοπογραφική μελέτη.

3) Την από 02-08-2017 με αρ. πρωτ.: 169582/4653 ΔΤΕ-ΠΔΕ, επιστροφή προς ανασύνταξη της Τοπογραφικής μελέτης από την Δ/νουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της.

4) Η από 31-07-2017 αίτηση του αναδόχου, με αρ. πρωτ.: 212645/5802 της ΔΤΕ-ΠΔΕ, με την οποία υπέβαλε αίτημα για παράταση προθεσμίας της μελέτης έως 31-08-2017, λόγω της αναγκαιότητας ανασύνταξης της Τοπογραφικής μελέτης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο 3 της παρούσης.

5) Την από 04-08-2017 αίτηση του αναδόχου, με αρ. πρωτ.: 216574/5865 της ΔΤΕ-ΠΔΕ, με την οποία επανυπέβαλε την Τοπογραφική μελέτη, συμπληρωμένη σύμφωνα με τις υποδείξεις της Δ/νουσας Υπηρεσίας.

6) Την από 31-08-2017 αίτηση του αναδόχου, με αρ. πρωτ.: 237760/6510 της ΔΤΕ-ΠΔΕ, με την οποία υπέβαλε στην Δ/νουσα Υπηρεσία την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και

συμπληρωματικά αυτής για προέλεγχο, την Υδραυλική μελέτη και τα Τεύχη Δημοπράτησης της μελέτης.

7) Την από 25-09-2017 και την τελευταία χρονικά από 21-11-2017 σύσκεψη, στα γραφεία της Δ/νουσας Υπηρεσίας παρουσία των επιβλεπόντων και του αναδόχου της μελέτης, όπου διαπιστώθηκε η πολυπαραμετρικότητα του εξεταζόμενου ζητήματος (αντιμετώπιση της ανόδου της στάθμης των υδάτων της λίμνης Λυσιμαχίας) και η δυσκολία που υπάρχει για την αντιμετώπισή του, εντός του περιορισμένου πλαισίου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της εκπονούμενης μελέτης.

Για το λόγο αυτό, αποφασίστηκε η αναζήτηση από την Υπηρεσία μας (με το υπ. αριθμ.: 325111/8768/22-11-2017 έγγραφο μας) και τον ανάδοχο μελετητή, πρόσθετων στοιχείων, καταρχήν από το Τμήμα Πολιτικής Γής της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, κατόπιν και της μεταξύ μας τηλεφωνικής επικοινωνίας (σχέδια αναδασμού-διανομής, αναζήτηση παλαιότερων σχεδίων με επισήμανση υψομέτρων στάθμης κλπ) και η επανεξέταση και ο επαναπροσδιορισμός των διαθέσιμων δεδομένων, με γνώμονα την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση του διαχρονικού και πολύπλοκου ζητήματος της αντιμετώπισης της ανόδου της στάθμης των υδάτων της λίμνης Λυσιμαχίας, εντός του πλαισίου της εκπονούμενης μελέτης.

8) Η από 21-11-2017 αίτηση του αναδόχου, με αρ. πρωτ.:324208/8754 της ΔΤΕ-ΠΔΕ, με την οποία υπέβαλε αίτημα για παράταση συνολικής προθεσμίας της μελέτης, έως 31-03-2018, λόγω των αναφερόμενων στην ανωτέρω παράγραφο 6 της παρούσης.

9) Το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από το εγκεκριμένο αρχικό γραμμικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης, σύμφωνα και με την παράγραφο Δ του Ι Τεύχους των Τεχνικών Δεδομένων του Φ.Ε. της μελέτης, προβλέπεται για την ολοκλήρωση της μελέτης χρονικό διάστημα 4 μηνών, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων των επιμέρους σταδίων μελετών και της οριστικής παραλαβής της μελέτης.

10) Τις διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 3 του Ν. 3316/2005 για την «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών κ.α. διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

11) Την θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΔΕ για την παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης έως 31-03-2018, όπως αυτή διατυπώθηκε στο πρακτικό (θέμα 15^ο) της από 29-11-2017 συνεδρίασής του, η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ. αριθμ.:276/04-12-2017 έγγραφό του (με αρ. πρωτ.:339524/9141/05-12-2017 της ΔΤΕ-ΠΔΕ).

12) Τις διατάξεις της παραγράφου 3.δ. της Εγκ. 6 /2013 του Υπ. Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την **έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΔΙΜΗΚΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ»**, μέχρι **την 31-03-2018**, για τη χρονική προσαρμογή σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους 7 και 9 της παρούσης και παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή της ΠΔΕ να αποφασίσει αρμοδίως για την τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος περαίωσης της μελέτης του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,
 - την υπ' αρ. 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).

- το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’ /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ’αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
- την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ’ αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017),
- την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ’αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
- την υπ’ αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ’αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- την υπ’αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- την υπ’αρ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017)
- την υπ’αριθμ.πρωτ.: 339524/9141/12.12.2017 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΔΙΜΗΚΟΥ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ», μέχρι την 31-03-2018, για τη χρονική προσαρμογή σύμφωνα με το εγκεκριμένο αρχικό γραμμικό χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης, σύμφωνα και με την παράγραφο Δ του Ι Τεύχους των Τεχνικών Δεδομένων του Φ.Ε. της μελέτης, (προβλέπεται για την ολοκλήρωση της μελέτης χρονικό διάστημα 4 μηνών, συμπεριλαμβανομένων των εγκρίσεων των επιμέρους σταδίων μελετών και της οριστικής

παραλαβής της μελέτης) και τη θετική γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της ΠΔΕ.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρετή Χαραλαμποπούλου