



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 28 Μαρτίου 2018

Αρ.Πρωτ:93906/1260

Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και
 Ιονίου

Δ/ση Διοικητικού

ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

ΠΡΟΣ:

Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτ/νίας της
 ΠΔΕ.

ΚΟΙΝ.:

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **504/2018** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Η υπ'αριθμ.πρωτ: 88083/1453/23.3.2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτ/νίας της ΠΔΕ..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **504/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ-ΦΥΤΕΙΕΣ-ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΕΣ-ΚΑΤΟΥΝΑ-ΜΥΤΙΚΑΣ (Α΄ ΦΑΣΗ)», αναδόχου: ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ, Προϋπολογισμού: 16.366.115,70 € (με Φ.Π.Α.)», για δικές σας ενέργειες .

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αρετή Χαραλαμποπούλου

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 15/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ****ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 26^η Μαρτίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ.πρωτ.: 92618/1229/22.3.2018 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Πετρόπουλος Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Βεργοπούλου Παρασκευή- αν.μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Καπράλος Σπυρίδων- αν.μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Γαβριηλίδης Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ'αριθμ.πρωτ.: οικ.44746/498/15.2.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ, Αυγέρης Σάββας, Παρασκευόπουλος Γεράσιμος και Σύρμος Γεώργιος,-Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου της ΠΔΕ, κ. Κρηνίδης Ηλίας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 504/2018

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **5ο θέμα προ ημερήσιας διάταξης που το σώμα συμφώνησε ομόφωνα** με τίτλο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ-ΦΥΤΕΙΕΣ-ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΕΣ-ΚΑΤΟΥΝΑ-ΜΥΤΙΚΑΣ (Α΄ ΦΑΣΗ)», αναδόχου: ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΤΕ, Προϋπολογισμού: 16.366.115,70 € (με Φ.Π.Α.)».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ: 88083/1453/23.3.2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτ/νίας της ΠΔΕ., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντες υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87, τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. την Αριθμ. 248595/2712-2016(ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου , περί τροποποίησης του «Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
4. τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-1-2013 τ.Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.33616/2005 , αρμοδιότητα των Περιφερειών.
5. την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.33616/2005 , αρμοδιότητα των Περιφερειών.
6. την αριθ. οικ. 16428/180/19-01-2017(ΦΕΚ 281/Β/07-02-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, περί Εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.».
7. την αριθμ. 55961/643/01-03-2017(ΦΕΚ 111, τ.Υ.Ο.Δ.Δ./09-03-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
8. την αριθ. 69641/869/14-03-2017(ΦΕΚ 138/Υ.Ο.Δ.Δ./23-03-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, περί Ορισμού Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
9. την αριθμ. 69923/876/14-03-2017(ΦΕΚ 1018/Β/24-03-2017), περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας.
10. τις διατάξεις του Ν.3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 53.
11. Την από 15-01-2018 αίτηση του αναδόχου , με την οποία αιτείται παράταση των εργασιών μέχρι τις 30-04-2018, που συνοδεύεται με τεχνική έκθεση και χρονοδιάγραμμα.
12. την από 08-02-2018 αίτηση του αναδόχου , με την οποία υποβάλλει αιτιολογική έκθεση για την αιτούμενη παράταση των εργασιών.
13. η από 20 -12-2017 αίτηση του αναδόχου, με την οποία υποβάλλει σύμφωνη γνώμη του μελετητή για αντικατάσταση των στηθαίων τύπου new jersey στις θέσεις οπλισμένων επιχωμάτων με μεταλλικά συστήματα αναχαίτισης οχημάτων(Σ.Α.Ο.) τύπου H1/W3 και υπεύθυνη δήλωση μη απαίτησης πρόσθετης αποζημίωσης για την τοποθέτησή τους.

14. η με α.π. 563/16-03-2018 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας, που συμφωνεί με την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι τις **30-04-2018**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 16.366.115,70 € μετά του Φ.Π.Α
 Ημερομηνία Δημοπράτησης: : 07-12-2010
 Πηγή Χρηματοδότησης : ΠΔΕ 2013- ΣΑΝΑ 001/8 με Κ.Α. 2010ΝΑ0018001
 Εκπτώση Δημοπρασίας : 39,60%
 Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 10.225.449,12€ / 11-01-2013
 Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 11-01-2015
 1^η Παράταση προθεσμίας / απόφαση : 11-08-2015 / 745/7-7-2015/αρ.πρακτ. 24/2015 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε.
 2^η Παράταση προθεσμίας / απόφαση : 11-12-2015 / 1289/06-11-2015/αρ.πρακτ. 44/2015 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε
 3^η Παράταση προθεσμίας / απόφαση : 31-12-2015 / 1565/22-12-2015/αρ.πρακτ. 52/2015 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε
 4^η Παράταση προθεσμίας / απόφαση : 30-06-2016 / 437/20-04-2016 / αρ.πρακτ. 20/2016 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε
 5^η Παράταση προθεσμίας / απόφαση : 31-12-2016 / 822/12-07-2016/αρ.πρακτ. 32/2016 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε
 6^η Παράταση προθεσμίας / απόφαση : 30-06-2017 / 13/09-01-2017/αρ.πρακτ. 1/2017 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε
 7^η Παράταση προθεσμίας / απόφαση : 30-09-2017 / 990/04-07-2017/αρ.θέματος 48/2017 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε
 8^η Παράταση προθεσμίας / απόφαση : 30-11-2017 / 1665/2017/αρ.θέματος 60/10-10-2017 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε
 9^η Παράταση προθεσμίας / απόφαση : 15-02-2018 / 52/2018/15-01-2018(αρ. θέματος 38/ αρ.πρακτ. 03/2018) απόφαση της οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε
 10^η Παράταση προθεσμίας / απόφαση : 30-04-2018(Αιτούμενη)

Σας στέλνουμε :

- α) την από 15-01-2018 αίτηση της αναδόχου , με την οποία αιτείται παράταση των εργασιών μέχρι τις 30-04-2018, που συνοδεύεται από τεχνική έκθεση και χρονοδιάγραμμα ,
- β) την από 08-02-2018 αίτηση του αναδόχου , με την οποία υποβάλλει αιτιολογική έκθεση για την αιτούμενη παράταση των εργασιών .
- γ) την από 20 -12-2017 αίτηση του αναδόχου, με την οποία υποβάλλει σύμφωνη γνώμη του μελετητή για αντικατάσταση των στηθαίων τύπου new jersey στις θέσεις οπλισμένων επιχωμάτων με μεταλλικά συστήματα αναχαίτισης οχημάτων(Σ.Α.Ο.) τύπου H1/W3 και υπεύθυνη δήλωση μη απαίτησης πρόσθετης αποζημίωσης για την τοποθέτησή τους.
- δ) την με α.π. 563/16-03-2018 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, τού εν θέματι έργου μέχρι τις 30-04-2018, όπως τμηματικά αναλύεται στο συνημμένο πρόγραμμα κατασκευής του έργου, λόγω των εξής γεγονότων που προξένησαν αντίστοιχη καθυστέρηση στην εξέλιξη κατασκευής του:

- α) Η ανάγκη αντικατάστασης των προβλεπόμενων στηθαίων αναχαίτισης οχημάτων τύπου new jersey, στις θέσεις των οπλισμένων επιχωμάτων και υψηλών τοίχων αντιστήριξης , επειδή η κατασκευή τους είναι χρονοβόρα. Στις 19-12-2017 δόθηκε αντίστοιχη εντολή στο ημερολόγιο εργασιών και στις 20-12-2017 υποβλήθηκαν η σύμφωνη γνώμη του Μελετητή και η Δήλωση

αναδόχου περί μη απαίτησης πρόσθετης αποζημίωσης για την τοποθέτηση μεταλλικών συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων(Σ.Α.Ο.) τύπου H1/W3.

β) η διαπίστωση ότι το υπέδαφος είναι ακατάλληλο για την έδραση της οδοστρωσίας (συγκρατεί μεγάλες ποσότητες νερού) στα πρώτα 600μ. του έργου και η ανάγκη εκτεταμένης εξυγίανσης του με βραχώδες υλικό , εργασία που είναι χρονοβόρα. Δόθηκε αντίστοιχη εντολή στο ημερολόγιο εργασιών

γ) τα έντονα καιρικά φαινόμενα ,κατά τους μήνες ΝΟΕΜΒΡΙΟ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ και ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ που δυσχέραναν πολύ ή και έκαναν αδύνατη την εξέλιξη των εναπομενουσών εργασιών (αποκατάσταση των κατακρημνισμένων πρανών στην Χ.Θ. 1+600, αποκατάσταση των καρστικών εγκοίλων, ασφαλτόστρωση , σήμανση ασφάλιση , Η/Μ).

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α' /7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »,
 - την υπ' αρ. 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β' /29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β' /30-12-2016).
 - το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α' /27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο –βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
 - την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
 - την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
 - την υπ' αρ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017),
 - την υπ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017)) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
 - την υπ' αρ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
 - την υπ' αριθ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

- την υπ' αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- την υπ' αρ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- την υπ' αρ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»(ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017)
- την υπ' αριθμ. πρωτ.: 88083/1453/23.3.2018 88083/1453/23.3.2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αιτ/νίας της ΠΔΕ.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, τού έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΟΥΒΑΡΑ-ΦΥΤΕΙΕΣ-ΑΣΤΑΚΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΕΙΕΣ-ΚΑΤΟΥΝΑ-ΜΥΤΙΚΑΣ (Α΄ ΦΑΣΗ)» μέχρι τις 30-04-2018, όπως τμηματικά αναλύεται στο συνημμένο πρόγραμμα κατασκευής του έργου, λόγω των εξής γεγονότων που προξένησαν αντίστοιχη καθυστέρηση στην εξέλιξη κατασκευής του:

α) Η ανάγκη αντικατάστασης των προβλεπόμενων στηθαίων αναχαίτισης οχημάτων τύπου new jersey, στις θέσεις των οπλισμένων επιχωμάτων και υψηλών τοίχων αντιστήριξης , επειδή η κατασκευή τους είναι χρονοβόρα. Στις 19-12-2017 δόθηκε αντίστοιχη εντολή στο ημερολόγιο εργασιών και στις 20-12-2017 υποβλήθηκαν η σύμφωνη γνώμη του Μελετητή και η Δήλωση αναδόχου περί μη απαίτησης πρόσθετης αποζημίωσης για την τοποθέτηση μεταλλικών συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων(Σ.Α.Ο.) τύπου H1/W3.

β) η διαπίστωση ότι το υπέδαφος είναι ακατάλληλο για την έδραση της οδοστρωσίας (συγκρατεί μεγάλες ποσότητες νερού) στα πρώτα 600μ. του έργου και η ανάγκη εκτεταμένης εξυγίανσης του με βραχώδες υλικό , εργασία που είναι χρονοβόρα. Δόθηκε αντίστοιχη εντολή στο ημερολόγιο εργασιών.

γ) τα έντονα καιρικά φαινόμενα ,κατά τους μήνες ΝΟΕΜΒΡΙΟ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ και ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ που δυσχέραναν πολύ ή και έκαναν αδύνατη την εξέλιξη των εναπομενουσών εργασιών (αποκατάσταση των κατακρημνισμένων πρανών στην Χ.Θ. 1+600, αποκατάσταση των καρστικών εγκοίλων, ασφαλτόστρωση , σήμανση ασφάλιση , Η/Μ).

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρετή Χαραλαμποπούλου