



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Πάτρα 9 Μαΐου 2018

Αρ. Πρωτ: 136046/1788

Αποκεντρωμένη Διοίκηση

ΠΡΟΣ: Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου

Δ/ση Διοικητικού

ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.
– Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **819/2018** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ: **106960/3046/25.04.2018** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **819/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: “ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ”, εργολαβία: “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ”, Προϋπολογισμός μελέτης: 5.166.000,00 €, Χρηματοδότηση: 2007-2013 ΕΠΠΕΡΡΑ / Ταμείο Συνοχής – Εθνικοί Πόροι, Ανάδοχος: Κ/Ξ “ΤΕΜΕΚ Α.Τ.Ε. – ΕΡΜΩΝ Α.Ε.”», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρετή Χαραλαμποπούλου

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 23/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 7^η Μαΐου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 137119/1822/03.05.2018 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής
2. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αριστειδόπουλος Χαράλαμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Πετρόπουλος Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Παρασκευόπουλος Γεράσιμος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Γαβρηλίδης Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Αρετή Χαραλαμποπούλου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, (σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: οικ.44746/498/15.2.2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και τις 265761/4540/2-10-2014 με την τροποποιητική αυτής 224540/3552/25-8-2015 αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ., Αυγέρης Σάββας, και Σύρμος Γεώργιος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε., κ. Κρηνίδης Ηλίας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 819/2018

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **44ο θέμα στην ημερήσια διάταξη**, με τίτλο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: “ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ”, εργολαβία: “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ”, Προϋπολογισμός μελέτης: 5.166.000,00 €, Χρηματοδότηση: 2007-2013 ΕΠΠΕΡΡΑ / Ταμείο Συνοχής – Εθνικοί Πόροι, Ανάδοχος: Κ/Ξ “ΤΕΜΕΚ Α.Τ.Ε. – ΕΡΜΩΝ Α.Ε.”».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ’ αριθμ. πρωτ: **106960/3046/25.04.2018** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

- Για έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 30.09.2018 του έργου: “ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ”,
 - Εργολαβία: “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ”
 - Προϋπολογισμός μελέτης: 5.166.000,00 €,
- Χρηματοδότηση : 2007-2013 ΕΠΠΕΡΡΑ / Ταμείο Συνοχής – Εθνικοί Πόροι
Ανάδοχος: Κ/Ξ “ΤΕΜΕΚ Α.Τ.Ε. – ΕΡΜΩΝ Α.Ε.”

Διευθύνουσα Υπηρεσία: Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος / Π.Δ.Ε.

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

| α/α | ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |
|-----|--------------------------------|--|
| 1. | Στοιχεία χρηματοδότησης | 2007-2013 ΕΠΠΕΡΡΑ/Ταμείο Συνοχής – Εθνικοί Πόροι |
| 2. | Ημερομηνία δημοπράτησης | 26.07.2011 |
| 3. | Απόφαση έγκρισης πρακτικού | 608/17.07.2013 της Οικ. Επ. Π.Δ.Ε. |
| 4. | Ημερομ. υπογραφής συμφωνητικού | 8.11.2013 |
| 5. | Ποσό συμφωνητικού | 5.124.548,54 € (με Φ.Π.Α.) |
| 6. | Αρχική προθεσμία περαίωσης | 8.11.2015 (με την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία) |
| 7. | 1η παράταση προθεσμίας | 31.03.2016 (με την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία) [881/2015 απόφαση έγκρισης της Οικ. Επ. της Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ: Ω0ΛΤ7Λ6-ΒΘΘ)] |
| 8. | 2η παράταση προθεσμίας | 31.12.2016 (με την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία) [327/2016 απόφαση έγκρισης της Οικ. Επ. της Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ: 79ΩΛ7Λ6-ΠΒΦ)] |
| 9. | 3η παράταση προθεσμίας | 31.12.2017 (με την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία) [2031/2017 απόφαση έγκρισης της Οικ. Επ. της Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ: Ψ6Η37Λ6-ΝΝΠ)] |
| 10. | 4η παράταση προθεσμίας | 30.09.2018 (με την 6μηνη δοκιμαστική λειτουργία) <u>η αιτούμενη</u> |
| 11. | 1ος Α.Π.Ε. & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. | (σε ισοζύγιο, ποσού 5.124.548,54 € με Φ.Π.Α.) [344022/11194 απόφαση έγκρισης της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.] |
| 12. | 2ος Α.Π.Ε. | (σε ισοζύγιο ως προς τη δαπάνη των εργασιών, συνολικού |

| | | |
|-----|------------|---|
| | | ποσού 5.124.548,54 € με Φ.Π.Α.) [172491/4741 απόφαση έγκρισης της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.] |
| 13. | Απορρόφηση | 95,00% |

Η εκτέλεση της σύμβασης και η κατασκευή του έργου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3669/2008.

ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η ανάδοχος του έργου με την από 27.06.2017 εμπρόθεσμη αίτησή της ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου κατά δεκαπέντε μήνες (15), δηλαδή έως την 30.09.2018 (και συγκεκριμένα μέχρι την 31.03.2018 για την κατασκευή του έργου και από 1.4.2018 έως 30.09.2018 για τη δοκιμαστική λειτουργία), επισυνάπτοντας και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, περί παραίτησης από οποιαδήποτε απαίτηση πλην της νόμιμης αναθεώρησης, εξαιτίας της διακοπής των εργασιών από 7.07.2015 έως 19.10.2015 και της χειμερινής περιόδου που διανύουμε.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο συμβατικός χρόνος ολοκλήρωσης του έργου είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες, αναλύόμενος σε δεκαοκτώ (18) μήνες για την εκτέλεση των εργασιών και έξι (6) μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία.

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. “Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη” (ΕΠΠΕΡΑΑ), εισηγείται την έγκριση της παράτασης προθεσμίας μέχρι 30.09.2018 (με την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία), χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, δηλαδή κατά έξι (06) μήνες, από την εγκεκριμένη περαίωση του έργου, που είναι η 31.03.2018, για τους λόγους που αναφέρει η ανάδοχος στην αίτησή της.

Δηλαδή εισηγείται την έγκριση της παραπάνω παράτασης προθεσμίας με αναθεώρηση, αφού η ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη για τις καθυστερήσεις, σύμφωνα με την περ. (α) της παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, εξαιτίας της διακοπής των εργασιών από 7.07.2015 έως 19.10.2015 και της χειμερινής περιόδου που διανύουμε.

Σχετ.: (α) Το οικ. 2792/03.04.2018 έγγραφο της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. “Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη” (ΕΠΠΕΡΑΑ) (αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. 106960/3046/04.04.2018), [Διατύπωση Γνώμης]

(β) Η από 27.06.2017 αίτηση της αναδόχου Κ/ζίας, (αρ. πρωτ. Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. 174944/4823/27.06.2017), [Παράταση εργασιών]

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ»,
- την υπ’ αριθμ. 165633/8-8-2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 2953/Β’/29-8-2017) με την οποία τροποποιείται η υπ’ αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).

- το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
- την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- την υπ’ αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017),
- την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- την υπ’ αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
- την υπ’ αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- την υπ’ αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- την υπ’ αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- την υπ’ αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017(ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
- Την υπ’ αριθμ. πρωτ: 106960/3046/25.04.2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας του έργου “ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ”, εργολαβία: “ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ”, μέχρι 30.09.2018 (με την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία), χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, δηλαδή κατά έξι (06) μήνες, από την εγκεκριμένη περαίωση του έργου, που είναι η 31.03.2018, για τους λόγους που αναφέρει η ανάδοχος στην αίτηση της, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. “Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη” (ΕΠΠΕΡΑΑ).

Δηλαδή εγκρίνεται η παραπάνω παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση, αφού η ανάδοχος δεν φέρει ευθύνη για τις καθυστερήσεις, σύμφωνα με την περ. (α) της παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, εξαιτίας της διακοπής των εργασιών από 7.07.2015 έως 19.10.2015 και της χειμερινής περιόδου που διανύθηκε.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ****ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Αρετή Χαραλαμποπούλου