



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής
Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

Πάτρα 10 Ιουλίου 2018

Αρ. Πρωτ: 198050/2563

Αποκεντρωμένη Διοίκηση

ΠΡΟΣ: Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
& Ιονίου

Δ/ση Διοίκησης

Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 28,

Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

ΚΟΙΝ.: Δ/ση Τεχνικών Έργων
της Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1287/2018** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Η υπ' αριθμ. πρωτ: 168689/4637/26.6.2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1287/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση της 6ης παράτασης περαίωσης εργασιών του υποέργου (12): «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Σ1 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΟΗΣ», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Μολφέση

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Μπράμος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 32/2018 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ****ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 05^η Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 202774/2633/29.06.2018 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης – Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Αυγέρης Σάββας – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (Αντιπρόεδρος)
3. Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
4. Αριστείδου Χαραλάμπος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Γαβριηλίδης Κων/νος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σύρμος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Βασιλική Μολφέση, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού & Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε., κ. Κρηνίδης Ηλίας.

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Καρδάρια Ευσταθία, Πετρόπουλος Κων/νος, Παρασκευόπουλος Γεράσιμος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1287/2018

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2ο θέμα στην ημερησία διάταξη**, με τίτλο: «Έγκριση της 6ης παράτασης περαίωσης εργασιών του υποέργου (12): «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΟΗΣ».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ: 168689/4637/26.6.2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 6^{ης} ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ και ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΕΡΓΟΥ

I.1. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

1.	Πηγή Χρηματοδότησης	2010ΕΠ00180002
2.	Ποσό Αρχικής Χρηματοδότησης	27.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
3.	Απόφαση Χρηματοδότησης	Με την από 16/05/2013 (ΑΔΑ: ΒΕΝΔΦ-ΝΛΚ) Απόφαση του Υφυπουργού του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ και την αριθ. πρωτ. 53580/ΔΕ-6201/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΦ-ΟΙΕ) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εγκρίθηκε / τροποποιήθηκε το συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ σκέλος του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (στην ΣΑΕΠ 001/8 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2013) και <u>στο οποίο είναι ενταγμένο το έργο του θέματος με κωδικό 2010ΕΠ00180001</u>

I.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

1.	Υπηρεσία Σύνταξης Μελέτης	Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων – Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων / Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε)
2.	Ημερομηνία Σύνταξης (περαίωσης) Μελέτης	15/04/2013
3.	Απόφαση Έγκρισης Μελέτης	Η αριθ. πρωτ. 6981/157/2013 (ΑΔΑ:ΒΕΝΥ7Λ6-ΦΒΩ) απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.

I.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

1.	Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης	Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων Δ.Τ.Ε. / Π.Δ.Ε.
2.	Αποφάσεις Έγκρισης Τευχών	Η με αριθ. πρωτ. 117890/4139/2013 (ΑΔΑ:ΒΛΩΒ7Λ6-Η0Ν) Απόφαση της Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.. Η με αριθ. 818/2013 (ΑΔΑ:ΒΛ9Ι7Λ6-ΨΜΚ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε..

3.	Ημ/νία Δημοπράτησης	15/04/2013
4.	Σύστημα Δημοπράτησης	Επιμέρους Ποσοστά έκπτωσης στις ομάδες εργασιών και στα Απολογιστικά
5.	Έκπτωση	Μέση έκπτωση ομάδων εργασιών 38,1392% - Έκπτωση Απολογιστικών Εργασιών 39,00 %
6.	Απόφαση Έγκρισης Πρακτικών	Η με αριθ. 14/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΨΒ7Λ6-8ΣΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε. Η με αριθ. 121/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΕΩ7Λ6-ΞΑΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Ε., με την οποία απορρίπτεται η από 03.02.2014 προδικαστική προσφυγή της "ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε."
7.	Ποσό Σύμβασης	16.824.571,91 € (με Φ.Π.Α.) / 13.678.513,75 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
8.	Στοιχεία Σύμβασης	Αριθ. πρωτ. : 139 580 / 4 622 Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. ΑΔΑ : ΒΠΟ7Λ6-ΤΗ6 Ημ/νία : 23 / 05 / 2014

1.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

1.	Αρχική Προθεσμία Περαιώσεως	23.07.2015 (14 ΜΗΝΕΣ)
2.	1η Παράταση προθεσμίας εργασιών	31.12.2015 (Αρ. Απόφ. Οικον. Επιτροπής 920/2015)
3.	2 ^η Παράταση προθεσμίας εργασιών	31.12.2016 (Αρ. Απόφ. 3820/895/26-02-2016)
4.	3 ^η Παράταση προθεσμίας εργασιών	30.06.2017 (Αρ. Απόφ. 1633/2016 Οικον. Επιτροπής)
5.	4 ^η Παράταση προθεσμίας εργασιών	31.12.2017 (Αρ. Απόφ. Οικον. Επιτροπής 966/2017) (ΑΔΑ : 7ΘΔ87Λ6-ΟΗΘ)
6.	5 ^η Παράταση προθεσμίας εργασιών	30.06.2018 (Αρ. Απόφ. Οικον. Επιτροπής 2368/2017) (ΑΔΑ : ΩΣΖΨ7Λ6-ΔΨΩ)

1.5. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Α.Π.Ε.)

1.	1 ^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και 1 ^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.	5.05.2015 (αρ. πρωτ. Απόφασης 115281/3775/05-05-2015-ΑΔΑ: 6ΨΚΓ7Λ6-ΑΗ6).
2.	2 ^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και 2 ^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.	24.08.2016 ((αρ. πρωτ. Απόφασης 206239/6336/24.08.2016-ΑΔΑ: ΩΟ397Λ6-Κ8Ψ).
3.	3 ^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και 3 ^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.	12.10.2017 (αρ. πρωτ. Απόφασης 276936/7450/12.10.2017-ΑΔΑ: ΨΤ0Π7Λ6-ΗΣΒ).

1.6. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1.	Υποκατάσταση αρχικού αναδόχου	Αρ. Απόφασης 345733/10874/23-12-2015 περί έγκρισης υποκατάστασης της Αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας «ΔΟΜΟΚΑΤ Α.Ε.» από την εργοληπτική εταιρεία «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.». (ΑΔΑ:
----	-------------------------------	--

	7ΤΒΩ7Λ6-Λ86).
	Αρ. 350 477/ 10990/ 30-12-2015 Απόφαση Διόρθωσης της αριθμ. 345733/10874/23-12-2015 απόφασης περί έγκρισης υποκατάστασης της Αναδόχου εργοληπτικής εταιρείας «ΔΟΜΟΚΑΤ Α.Ε.» από την εργοληπτική εταιρεία «ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.» (ΑΔΑ: 6ΠΩ27Λ6-Φ9Β).

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Ανάδοχος του έργου με την αρ. πρωτ. 196/31.05.2018 αίτησή του (η με αρ. πρωτ. ΔΤΕ/ΠΔΕ 168689/4637/31-05-2018) **ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 31.10.2018**, δηλαδή κατά τέσσερεις (4) μήνες από το τέλος της 5^{ης} εγκεκριμένης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου, (που λήγει την 30.06.2018).

Η ανωτέρω αίτηση για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου απαιτείται γιατί το έργο δεν είναι εφικτό να ολοκληρωθεί εντός της εγκεκριμένης 5^{ης} παράτασης προθεσμίας περαίωσης, την 30.06.2018, λόγω:

- i. Της αποκάλυψης τμήματος του Μεσαιωνικού Υδραγωγείου καθώς και συστήματος αγωγών του στην οδό Ασυρμάτου – Αρόης, στα πλαίσια κατασκευής αγωγού λυμάτων εργολαβίας της ΔΕΥΑΠ, εντός του εύρους κατάληψης της οδού, που έχει ως αποτέλεσμα **την καθυστέρηση ολοκλήρωσης της κατασκευής της οδού Ασυρμάτου – Αρόης**, καθώς και των προβλεπόμενων από τη μελέτη πεζοδρομίων
- ii. Της καθυστέρησης ολοκλήρωσης διάνοιξης του **Τμήματος IV του Τεχνικού Εξόδου (σήραγγα)**, που οφείλεται στις ιδιαίτερες τεχνικές δυσκολίες που προέκυψαν λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (συχνών βροχοπτώσεων) σε συνδυασμό με την αργιλώδη σύσταση & τη χαλάρωση του εδάφους γύρω από τα υπερκείμενα αρχαία ευρήματα
- iii. Της καθυστέρησης της αντιδρόμησης της οδού **Κορίνθου**, από την εργολαβία του **Δήμου Πατρέων**, προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του Κόμβου Εισόδου στην τελικά προβλεπόμενη από την μελέτη μορφή του &

Η ανωτέρω παράταση των τεσσάρων (4) μηνών ζητείται κυρίως για την ολοκλήρωση :

- των δευτερευουσών εργασιών του Τεχνικού Εξόδου (εκτός του φέροντος οργανισμού αυτού από οπλισμένο σκυρόδεμα), όπως Η/Μ εργασίες, ασφαλτοστρώσεις, διαγραμμίσεις κλπ.
καθώς και
- της αρχιτεκτονικής διαμόρφωσης άνωθεν και περίξ του τεχνικού Εξόδου όπως προβλέπεται από τα συμβατικά τεύχη.

Επομένως προκύπτει ότι για την ολοκλήρωση του υποέργου (με α/α 12) απαιτείται παράταση τεσσάρων **(4) μηνών**, από 1.07.2018 έως 31.10.2018.

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Εισηγούμεθα την έγκριση της 6ης παράτασης περαίωσης εργασιών του υποέργου (12): «**ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΟΗΣ**» **μέχρι 31.10.2018, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου με την νόμιμη αναθεώρηση**, για τους παραπάνω λόγους.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Την υπ' αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
- Την υπ' αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- Την υπ' αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ: 168689/4637/26.6.2018 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 6η παράταση περαίωσης εργασιών του υποέργου : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΡΩΝ και ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ Σ1 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΟΗΣ» μέχρι 31.10.2018, χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου με την νόμιμη αναθεώρηση.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Μολφέση