



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης
& Οικονομικών
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
Φαξ: 2610613519
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΠΑΤΡΑ ,30-7-2012

Αρ. πρωτ. 180764/1347

ΠΡΟΣ:

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου
Δ/ση Διοικητικού
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

Για έλεγχο νομιμότητας

Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

- 1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας
Πανεπιστημίου 254, Πάτρα
- 2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας
Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα Πάτρα

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 434/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

Σχετ: 1) η αριθμ. 169967/3367/9-7-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
2) το αριθμ. 172747/1503/16-7-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 434/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επείγοντα αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Χάραδρο (αποκατάσταση & συμπλήρωση αναβαθμού Βελτιτσίου, απομάκρυνση φερτών στο πεδινό τμήμα)», για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος

Αντιπεριφερειάρχης
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 20/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 26^η Ιουλίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 182210/1369/20-7-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φωτόπουλος Τρύφωνας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Τσάνης Νικόλαος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Πυλαρινός Νικόλαος- αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Ελισάβετ Κανελλοπούλου , υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κοι Γ. Σολτάτος και Δ. Μαυρόγιαννης απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 434/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 12ο θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσης του έργου «Επείγοντα αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Χάραδρο (αποκατάσταση & συμπλήρωση αναβαθμού Βελτιτισίου, απομάκρυνση φερτών στο πεδινό τμήμα)»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έδωσε το λόγο στον προϊστάμενο της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας κo Παγιασλή ο οποίος προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την αριθμ. 169967/3367/9-7-2012 εισήγηση της Δ/σης η οποία αναφέρει τα κάτωθι:

«Σας στέλνουμε 1) την από 12-06-2012 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης Στάθης Παρασκευόπουλος ΑΤΕ αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών μέχρι 31-08-2012 λόγω α) των παρατεταμένων βροχοπτώσεων μέχρι και τα τέλη Μαΐου του τρέχοντος έτους οι οποίες δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση της κατασκευής αναβαθμών λόγω της αυξημένης ροής στον χειμάρρο με αποτέλεσμα να εμφανίζει συχνά στο διάστημα αυτό πλημμυρικές παροχές και β) της έγκρισης του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών μόλις την 8-5-2012 με αποτέλεσμα ο εναπομένον χρόνος να μην επαρκεί για την ολοκλήρωση των εργασιών και 2) όλα τα αναφερόμενα συνημμένα και λαμβάνοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48.
3. Τις διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. δ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και η υπ' αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την από 29-03-2012 αίτηση του αναδόχου
5. Τα στοιχεία του έργου :

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 1.850.000,00 € μετά του Φ.Π.Α

Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση	: 28-12-2010 / 64,54%
Πηγή Χρηματοδότησης	: ΕΣΠΑ
Ανάληψη Δαπάνης	:
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία	: 656.068,75 € / 10-11-2011
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως	: 10-04-2012
1η παράταση προθεσμίας	: 30-06-2012
Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας	: 30-08-2012

6. Το υπ' αρ. πρωτ. 2534/26-6-2012 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Π.Δ.Ε. με το οποίο διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη για την αιτούμενη παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών.

Κατόπιν των ανωτέρω σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι **30-08-2012** με αναθεώρηση επειδή η καθυστέρηση στη εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87^{Α'}/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)
- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225^{Α'}/27.12.2010).

- Την αριθμ. 169967/3367/9-7-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- Το αριθμ. 172747/1503/16-7-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επείγοντα αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Χάραδρο (αποκατάσταση & συμπλήρωση αναβαθμού Βελτιτισίου, απομάκρυνση φερτών στο πεδινό τμήμα)» μέχρι **30-08-2012** με αναθεώρηση επειδή η καθυστέρηση στη εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Ελισάβετ Κανελλοπούλου