



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης  
& Οικονομικών  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
Φαξ: 2610613519  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ ,24/10/2012

Αρ. πρωτ. 244371/2151

**ΠΡΟΣ:**

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου-  
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα

**Για έλεγχο νομιμότητας**

**Κοιν.** Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας  
Πανεπιστημίου 254, 26443, Πάτρα
2. Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας  
Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα, Πάτρα

**ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 633/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».**

*Σχετ: 1)η υπ αριθμ.240362/5013/9-10-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  
2) το υπ αριθμ. 243188/2234/9-10-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας*

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 633/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Δημοτικό σχολείο Ελεκίστρας (οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις)», για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος**

Αντιπεριφερειάρχης  
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 29/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα ( στην έδρα της Περιφέρειας) σήμερα την 17<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 245834/2168/11-10-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μιχαλόπουλος Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φωτόπουλος Τρύφωνας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Σολτάτος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μαυρογιαννης Διονύσιος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Πυλαρινός Νικόλαος - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Χριστιάννα Τσώνου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίασε, αν και νομίμως προσκλήθηκε, ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Νικόλαος Τσάνης, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (είχε ενημερώσει εγκαίρως).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κ. Θ. Θανασούλιας .

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 633/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το 10<sup>ο</sup> θέμα της ημερησίας διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Δημοτικό σχολείο Ελεκίστρας (οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις)»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την αριθμ. 240362/5013/9-10-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει τα κάτωθι:

*Λαμβάνοντας υπόψη :*

1. *Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».*
2. *Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48.*
3. *Οι διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. δ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και η υπ' αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.*
4. *Η από 04 - 10 - 2012 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ ( αριθμ. πρωτ. Υπηρεσίας 240362 / 5013 / 05-10-2012)*
5. *τα στοιχεία του έργου :*

<i>Προϋπολογισμός Μελέτης</i>	<i>: 280.000,00 € μετά του Φ.Π.Α</i>
<i>Δημοπράτησης</i>	
<i>Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση</i>	<i>: 23-02-2010 / 31,43 %</i>
<i>Πηγή Χρηματοδότησης</i>	<i>: ΟΣΚ</i>

<i>Ανάληψη Δαπάνης</i>	<i>: 2003ΣΕ04760011 της ΣΑΕ047/6 του ΠΔΕ</i>
<i>Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία</i>	<i>: 200.523,09 € / 10-05-2010</i>
<i>Συμβατική προθεσμία περαιώσεως</i>	<i>: 04-02-2011</i>
<i>1<sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας</i>	<i>: 04-06-2011 Αποφ. 407/2010</i>
<i>2<sup>η</sup> « «</i>	<i>: 15-08-2011 Αποφ. 108/2011</i>
<i>3<sup>η</sup> « «</i>	<i>: 30-12-2011 Αποφ. 185/2011</i>
<i>4<sup>η</sup> « «</i>	<i>: 30-03-2012 Αποφ. 379/2011</i>
<i>5<sup>η</sup> « «</i>	<i>: 30-07-2012 Απόφ. 86/2012</i>
<i>6<sup>η</sup> « «</i>	<i>: 31/10/2012 Απόφ. 435/2012</i>
<i>Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας</i>	<i>: 30/03/2013</i>

*Κατόπιν των ανωτέρω σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου Δομών Περιβάλλοντος εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι **30/03/2013** με αναθεώρηση επειδή η καθυστέρηση στη εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου (έλλειψη χρηματοδότησης από τον ΟΣΚ με καθυστέρηση πληρωμής).*

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α'</sup>/27.12.2010).
- την αριθμ. 240362/5013/9-10-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- το αριθμ. 243188/2234/9-10-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας

#### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Δημοτικό σχολείο Ελεκίστρας (οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις)», προϋπολογισμού 280.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αναδόχου Κ/Ξ Κατσαΐτη Μιχαήλ- Κρίκη Παναγιώτης μέχρι **30/03/2013** με αναθεώρηση.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Χριστιάννα Τσώνου