



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Αντιπεριφερειάρχη Κοιν. Αλληλεγγύης  
& Οικονομικών  
Ταχ. Δ/ση: : ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
Φαξ: 2610613519  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΠΑΤΡΑ ,24/10/2012

Αρ. πρωτ. 249779/2203

**ΠΡΟΣ:** : Αποκεντρωμένη Διοίκηση  
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
Τσαμαδού 48, 26222 Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**  
Κοιν. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας  
1) Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας  
Πανεπιστημίου 254, Πάτρα  
2) Δ/ση Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας  
Αλ. Παπαδιαμάντη 14 & Αρέθα Πάτρα

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. 650/2012 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

*Σχετ:* 1) η υπ αριθμ. 223482/4640/11-10-2012 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας  
2) το αριθμ. 247031/2267/16-10-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας  
3) οι αριθμ. 196 & 343/2011 καθώς και οι 8 & 293/2012 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής (όπως εγκρίθηκαν με τις 6760/1292/15-2-2012 & 56039/10648/31-8-2012 αποφάσεις σας)

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. 650/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα την «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων Παλαιού Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πατρών Καραμανδάνειο», για τις δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

Γεώργιος Π. Γεωργιόπουλος  
Αντιπεριφερειάρχης  
Κοιν. Αλληλεγγύης & Οικονομικών

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 29/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα ( στην έδρα της Περιφέρειας) σήμερα την 17<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ., συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. 245834/2168/11-10-2012 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της η όποια δόθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Γεωργιόπουλος Γεώργιος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Σταρακά Χριστίνα - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Αυγέρης Σάββας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Μαυρόγιαννης Διονύσιος- μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Μιχαλόπουλος Νικόλαος -μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φωτόπουλος Τρύφωνας - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Σολτάτος Γεώργιος - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μαυρόγιαννης Διονύσιος- αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Πυλαρινός Νικόλαος - αν. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και η αναπληρώτρια γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Χριστιάννα Τσώνου, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Από τη συνεδρίαση απουσίασε, αν και νομίμως προσκλήθηκε, ο Περιφερειακός Σύμβουλος, κ. Νικόλαος Τσάνης, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής (είχε ενημερώσει εγκαίρως).

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κ. Θ. Θανασούλιας .

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 650/2012

Ακολούθως ο πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση, που αποδέχεται το σώμα ομόφωνα, το εκτός ημερησίας διάταξης θέμα με τίτλο:

«Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων Παλαιού Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πατρών Καραμανδάνειο»

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την αριθμ. 249650/6581/16-10-2012 εισήγηση της Δ/σης Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η οποία αναφέρει τα κάτωθι:

**«ΣΧΕΤ: η από 17-9-2012 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ**

1. Οι διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Οι διατάξεις του Ν 3669/2008 (κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων) και ειδικότερα το άρθρο 48.
3. Οι διατάξεις του Π. Δ. 186/96 (ΦΕΚ 145/96 τ. Α) και ειδικότερα το άρθρο 3 παρ. 2 εδαφ. δ , περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων αρμοδιότητας των Ν. Α. κλπ, καθώς και η υπ' αριθμ. 6/14-1-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Η από ...17-9-2012 αίτηση του αναδόχου
5. Η από 11-10-2012 εισήγηση του προισταμένου του τμήματος Δομών Περιβάλλοντος

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ**

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 2.700.000 € μετά του Φ.Π.Α  
 Ημερομηνία Δημοπράτησης /έκπτωση : 23-12-2008 / 63.%  
 Πηγή Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΙΣ 295781 ΚΩΔ Π.Δ.Ε.  
 210ΝΑ00680000  
 Ανάληψη Δαπάνης : .....  
 Ποσό ενταξης ΕΣΠΑ / :...1,112.451,27.€

Ποσό 2 <sup>ου</sup> ΑΠΕ	1.014.185.00 €
Ποσόν 1ης Σ.Σ.Ε.	185.815,00€
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως σύμφωνα με το Γ ΚΠΣ	: 5 -4..-2010
1 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας	30-12-2010.: Αποφ Η2460 /10
2η Παράταση προθεσμίας	30-4-2011 Αποφ 5487/510/11
3η Παράταση προθεσμίας	30-8-2011 Αποφ 196/11
4 <sup>η</sup> Παράταση	31-12-2011 Αποφ 343/2011
5 <sup>η</sup> Παράταση	30-4-2012 Αποφ 8/2012
6 <sup>η</sup> Παράταση :	30-09-2012 Απόφ 293/12
Προτεινόμενη	31-10-2012

Σας στέλνουμε την από ...17.-9-2012 αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης. Κ/Ξ Γ.ΚΑΦΕΤΖΗΣ-Α.ΣΥΜΒΟΥΛΙΔΗΣ-Ν.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ: αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών μέχρι ....31.-10.-2012 χωρίς καμμία αποζημίωση πλην της νομίμου αναθεωρήσεως, και σας γνωρίζουμε ότι:εγινε διακοπή εργασιών στις 17-9-2012 λόγω παρέλευσης διμήνου από την υποβολή του 16<sup>ου</sup> λογαριασμού (της 1<sup>ης</sup> Συμπληρωματικής σύμβασης του έργου.Οι εργασίες της αρχικής σύμβασης και της 1<sup>ης</sup> Σ.Σ. είναι αλληλένδετες η περαίωσή τους θα ολοκληρωθούν ταυτόχρονα. Η εκτιμώμενη οικονομική επιβάρυνση που θα προκύψει από την αιτούμενη παράταση προθεσμίας ( λόγω αύξησης της δαπάνης αναθεώρησης ) θα καλυφθεί από το ΕΣΠΑ

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι **31-10-2012** με αναθεώρηση και παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά».

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 176, 177 & 184 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87<sup>Α'</sup>/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ »
- την αριθ. 2/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, και την αριθμ. 1/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
- την αριθμ 5948/390/2011 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 421/Β/716-3-2011)

- Το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 225<sup>Α'</sup>/27.12.2010).
- την υπ αριθμ.223482/4640/11-10-2012 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων ΠΕ Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
- το αριθμ. 247031/2267/16-10-2012 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας
- τις αριθμ. 196 & 343/2011 καθώς και 8 & 293/2012 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής

### ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ

Την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση εσωτερικών χώρων Παλαιού Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πατρών Καραμανδάνειο» μέχρι **31-10-2012** με αναθεώρηση.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε , υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Γεώργιος Γεωργιόπουλος

Χριστίνα Σταρακά

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η αναπληρώτρια Γραμματέας

Χριστιάννα Τσώνου