



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής  
Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 10 Ιουνίου 2019

Αρ. Πρωτ: 155029/1653

ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένη Διοίκηση  
Πελοποννήσου- Δυτικής Ελλάδας και  
Ιονίου  
Δ/ση Διοικητικού  
ΝΕΟ Πατρών Αθηνών 28, Πάτρα  
**Για έλεγχο νομιμότητας**

ΚΟΙΝ.: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε.  
– Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1342/2019** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ: **154030/3775/21.05.2019** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. - Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1342/2019** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης του έργου: «Εργασίες συντήρησης οδοποιίας του Εθνικού Οδικού Δικτύου ΠΕ Ηλείας» Προϋπολογισμός: 650.000,00 € (με Φ.Π.Α.) Χρηματοδότηση Έργου: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Κωδικός Έργου (στο ΠΔΕ): 2013ΕΠ00100046 Ανάδοχος: ΟΔΟΣ ΑΤΕ», για δικές σας ενέργειες.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

**Ο Γραμματέας της Επιτροπής**

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Γεράσιμος - Νεκτάριος Μουλίνος**

**Παναγιώτης Μπράμος**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 19/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ****ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ**  
**ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), σήμερα την 6<sup>η</sup> Ιουνίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 165142/1721/31.05.2019 νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία δόθηκε στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι:

1. Μπράμος Παναγιώτης- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Αυγέρης Σάββας - Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Καρδάρα Ευσταθία - μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Καπράλος Σπυρίδων - αναπλ. μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Γαβρηλίδης Κων/νος – μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

και ο γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής, Γεράσιμος Νεκτάριος Μουλίνος, υπάλληλος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 165540/2074/6.6.2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Από την συνεδρίαση απουσίαζαν αν και νομίμως προσκλήθηκαν οι κ.κ. Πετρόπουλος Κων/νος, Παρασκευόπουλος Γεράσιμος και Σύρμος Γεώργιος, Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Αρ. Απόφασης 1342/2019

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **64ο θέμα ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο: «Έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης του έργου: «Εργασίες συντήρησης οδοποιίας του Εθνικού Οδικού Δικτύου ΠΕ Ηλείας» Προϋπολογισμός: 650.000,00 € (με Φ.Π.Α.) Χρηματοδότηση Έργου: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Κωδικός Έργου (στο ΠΔΕ): 2013ΕΠ00100046 Ανάδοχος: ΟΔΟΣ ΑΤΕ».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ: **154030/3775/21.05.2019** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. - Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

**Λαμβάνοντας υπόψη:**

Για την έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης του έργου:

**«Εργασίες συντήρησης οδοποιίας του Εθνικού Οδικού Δικτύου ΠΕ Ηλείας»**

Προϋπολογισμός : **650.000,00 €** (με Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση Έργου : Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

Κωδικός Έργου (στο ΠΔΕ) : 2013ΕΠ00100046

Ανάδοχος : «ΟΔΟΣ ΑΤΕ»

**A. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ****1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ**

α. Υπηρεσία σύνταξης μελέτης :	Δ/ση Τεχνικών έργων/Τμήμα συγκοινωνιακών έργων
β. Αριθμός Μελέτης / Αριθμός έργου :	
γ. Απόφαση έγκρισης μελέτης :	A.Π 80015/2012/23-03-2017 ΑΔΑ:6Τ467Λ6-Φ45
δ. Προϋπολογισμός βάσει της Μελέτης :	650.000,00 €
<b>ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ</b>	Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2014 ΕΠ 00100046

**2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ**

α. Ημερομηνία δημοπρατήσεως :	23-05-2017
β. Σύστημα δημοπρατήσεως :	Ενιαίο ποσοστό
γ. Έκπτωση :	62,29 %
δ. Απόφαση εγκρίσεως πρακτικού :	1627/2017
ε. Ποσόν συμφωνητικού με Φ.Π.Α. :	245.097,27€
στ. Ημερομηνία συμφωνητικού :	20-04-2018

**3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ**

α. Ημερομηνία εγκατάστασης :	20-04-2018
β. Αρχική προθεσμία περαιώσεως :	20-04-2019
γ. 1η Παράταση εργασιών / Απόφαση :	-

**B. ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**

Ο ανάδοχος του έργου με την από 19-03-2019 (αρ.πρωτ.84785/2054/19-03-2019) αίτηση του ζητάει παράταση προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών μέχρι 31-07-2019 με αναθεώρηση δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 διότι δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση των εργασιών σήμανσης που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου εξαιτίας των έντονων καιρικών συνθηκών της χειμερινής περιόδου.

**G. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

Το έργο περιλαμβάνει εργασίες σήμανσης (πινακίδες, διαγράμμιση, τοποθέτηση στηθαίων.

*Επειδή οι κακές καιρικές συνθήκες δεν επέτρεπαν την ολοκλήρωση των εργασιών διαγράμμισης εισηγούμεθα υπέρ της έγκρισης της 1<sup>ης</sup> παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου του θέματος μέχρι 31-07-2019 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016.*

**Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμεθα την έγκριση :**

*της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου του θέματος μέχρι 31-07-2019.*

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 16428/180/19-1-2017 Εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη» στον Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.» (ΦΕΚ 281/Β/7-2-2017).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 55961/643/1-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 111/τ. ΥΟΔΔ/9.3.2017) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 69641/869/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 138/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./23-3-2017).
- Την υπ' αριθμ. 42/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 219/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

- Την υπ' αριθμ. 69923/876/14-3-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας και σε περιφερειακούς συμβούλους Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1018/Β/24-3-2017)
- Την υπ' αριθμ. 124608/1625/9-5-2017 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Τροποποίησης της 6302/60/9-1-2017 (ΦΕΚ 211/Β/30-1-2017) απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 1864/Β/26-5-2017).
- Την υπ' αριθμ. πρωτ: 154030/3775/21.05.2019 εισήγηση του Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. - Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την 1<sup>η</sup> παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου «Εργασίες συντήρησης οδοποιίας του Εθνικού Οδικού Δικτύου ΠΕ Ηλείας» Προϋπολογισμός: 650.000,00 € (με Φ.Π.Α.) Χρηματοδότηση Έργου: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) Κωδικός Έργου (στο ΠΔΕ): 2013ΕΠ00100046 Ανάδοχος: ΟΔΟΣ ΑΤΕ» μέχρι 31-07-2019 με αναθεώρηση, επειδή οι κακές καιρικές συνθήκες δεν επέτρεπαν την ολοκλήρωση των εργασιών διαγράμμισης, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΡΑΜΟΣ**

### **Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε

Ο Γραμματέας της Επιτροπής

Γεράσιμος - Νεκτάριος Μουλίνος