



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 22 Ιανουαρίου 2020
Αρ. Πρωτ: 394274/3543

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **27/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**394214/7872/31-12-2019** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **27/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποκαταστάσεις Βλαβών από φυσικές καταστροφές στο Ε.Ο. Δίκτυο του Δ. Ερυμάνθου», Προϋπολογισμού: 1.499.011,49 € μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου : ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 2/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 16^η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 8339/45/10.01.2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
3. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Κοντογιάννης Γεώργιος- αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μπίλια Μαρία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Βούλγαρη- Πολονύφη Αμαλία- αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 27/2020

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **7^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποκαταστάσεις Βλαβών από φυσικές καταστροφές στο Ε.Ο. Δίκτυο του Δ. Ερυμάνθου», Προϋπολογισμού: 1.499.011,49 € μετά του Φ.Π.Α., Αναδόχου: ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**394214/7872/31-12-2019** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Σας διαβιβάζουμε (α) την αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου του θέματος για 6 (μήνες) μήνες, ήτοι έως 05-04-2020 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή και (β) την Εισήγηση του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων και λαμβάνοντας υπόψη:

1. *Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης».*
2. *Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 147.*
3. *Την αίτηση του αναδόχου.*
4. *Τα στοιχεία του έργου :*
 - Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 1.499.011,49 € μετά του Φ.Π.Α*
 - Ημερομηνία Δημοπράτησης/έκπτωση : 17.07.2018 / 72,16 %*
 - Πηγή Χρηματοδότησης : ΣΑΕΠ 801*
 - Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 417.287,64 € / 05.02.2019*
 - Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 05.10.2019.*
 - Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου: 80 %*
 - Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού αντικειμένου: 65% (275.700,82€).*
5. *Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 05.04.2020.*

Κατόπιν των ανωτέρω σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι 05.04.2020, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 και ειδικότερα της παραγράφου 7 : «Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία)», σε συνέχεια της οριακής προθεσμίας η οποία κρίνεται απαραίτητη για το καλό του έργου ώστε να εκτελεστούν οι εργασίες που εμπεριέχονται στον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του εν λόγω έργου που εγκρίθηκε με την 283776/5935/30-09-2019(ΑΔΑ:6Π5Χ7Λ6-8ΨΝ) απόφαση και είναι απαραίτητες για την συνέχιση και την ολοκλήρωση του έργου και λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (συχνές και έντονες βροχοπτώσεις) που δεν επιτρέπουν την εκτέλεση ασφαλικών εργασιών.

Η Εισήγηση του Προϊσταμένου έχει ως εξής:

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Παναγιώτης Φλωράτος, Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας

Έχοντας Υπόψη:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.
3. Το φάκελο της Εργολαβίας του έργου: «Αποκαταστάσεις Βλαβών από φυσικές καταστροφές στο Ε.Ο. Δίκτυο του Δ. Ερυμάνθου».
4. Την από 05.02.2019 σύμβαση κατασκευής του έργου με δαπάνη 417.287,64 € με το ΦΠΑ.
5. Τα λοιπά στοιχεία του Φακέλου της εργολαβίας από τα οποία προκύπτει ότι η ημερομηνία της αρχικής περαίωσης ήταν 05/10/2019.
6. Την από 10/12/2019 αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης κατά 8 (οκτώ) μήνες ήτοι μέχρι 05/06/2020 για να εκτελεστούν οι εργασίες που εμπεριέχονται στον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του εν λόγω έργου ο οποίος εγκρίθηκε με την 283776/5935/30-09-2019(ΑΔΑ:6Π5Χ7Λ6-8ΨΝ) απόφαση που εμπεριέχει εργασίες απαραίτητες για την συνέχιση και την ολοκλήρωση του έργου και λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (συχνές και έντονες βροχοπτώσεις) που δεν επιτρέπουν την εκτέλεση ασφαλικών εργασιών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Να δοθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας για 6 (έξι) μήνες ήτοι μέχρι 05/04/2020, με αναθεώρηση καθώς η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 και ειδικότερα της παραγράφου 7«*Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία)*», σε συνέχεια της οριακής προθεσμίας η οποία κρίνεται απαραίτητη για το καλό του έργου.

Λόγοι για τη χορήγηση της παράτασης :

- Να εκτελεστούν οι εργασίες που εμπεριέχονται στον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του εν λόγω έργου ο οποίος εγκρίθηκε με την 283776/5935/30-09-2019(ΑΔΑ:6Π5Χ7Λ6-8ΨΝ) απόφαση και είναι απαραίτητες για την συνέχιση και την ολοκλήρωση του έργου.
- Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες (συχνές και έντονες βροχοπτώσεις) που δεν επιτρέπουν την εκτέλεση ασφαλικών εργασιών.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:394214/7872/31-12-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «Αποκαταστάσεις Βλαβών από φυσικές καταστροφές στο Ε.Ο. Δίκτυο του Δ. Ερυμάνθου», Προϋπολογισμού: 1.499.011,49 € μετά του

Φ.Π.Α., Αναδόχου: ΓΚΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ, μέχρι 05.04.2020, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16 και ειδικότερα της παραγράφου 7: «Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συνεχίσει την κατασκευή του έργου για επιπλέον της συνολικής προθεσμίας χρονικό διάστημα ίσο προς το ένα τρίτο (1/3) αυτής και πάντως όχι μικρότερο των τριών μηνών (οριακή προθεσμία)», σε συνέχεια της οριακής προθεσμίας, η οποία κρίνεται απαραίτητη για το καλό του έργου, ώστε να εκτελεστούν οι εργασίες που εμπεριέχονται στον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του εν λόγω έργου που εγκρίθηκε με την 283776/5935/30-09-2019(ΑΔΑ:6Π5Χ7Λ6-8ΨΝ) απόφαση και είναι απαραίτητες για την συνέχιση και την ολοκλήρωση του έργου και λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (συχνές και έντονες βροχοπτώσεις) που δεν επιτρέπουν την εκτέλεση ασφαλικών.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα