



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 07 Φεβρουαρίου 2020
Αρ. Πρωτ: 31303/180

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της
Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **92/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**370551/5546/03-02-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **92/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών, με αναθεώρηση, του έργου: «ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 15ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΣΤΑΝΟΡΕΜΑ», αναδόχου: ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε., Προϋπολογισμού Σύμβασης: 247.592,52€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με Κ.Α. 2012ΕΠ00100026», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 06/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 06^η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.:30139/172/31.01.2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Μπίλια Μαρία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Πριν την εισαγωγή του 6^{ου} Θέματος Ημερήσιας Διάταξης ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος αποχώρησε από τη συνεδρίαση.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 92/2020

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **07^ο θέμα της προ ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών, με αναθεώρηση, του έργου: «ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 15ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΣΤΑΝΟΡΕΜΑ», αναδόχου: ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε., Προϋπολογισμού Σύμβασης: 247.592,52€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με Κ.Α. 2012ΕΠ00100026Α» και πρότεινε να συζητηθεί ως κατεπείγον και κατά προτεραιότητα λόγω λήξης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου (16-02-2020).

Τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα να τεθεί προς συζήτηση, παρά το ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη και ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **370551/5546/03-02-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν 3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87, τ.Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 132/27-12-2010 (ΦΕΚ 225Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. την Αριθμ. 248595/2712-2016(ΦΕΚ 4309/Β/30-12-2016) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου , περί τροποποίησης του «Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» , όπως τροποποιήθηκε , συμπληρώθηκε και ισχύει με τις αριθμ. 88897/18-05-2018(ΦΕΚ 2070/Β/07-06-2018) και 165633/08-082017(ΦΕΚ 2953/Β/29-08-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-1-2013 τ.Α) περί Οργάνων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.33616/2005, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4412/2016 , αρμοδιότητας των Περιφερειών.
5. Την Εγκύκλιο 6/17-4-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΑΑΝ-ΨΒΤ) του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του Ν.3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν.33616/2005 , όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν.4412/2016, αρμοδιότητας των Περιφερειών.
6. Την αριθμ. 258207/3469/03-09-2019 (ΦΕΚ 706, τ.Υ.Ο.Δ.Δ./09-09-2019) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
7. Την αριθμ. 274705/3714/19-09-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
8. Την αριθμ. 281668/3810/26-09-2019(ΦΕΚ 3722/Β/08-10-2019), περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε Περιφερειακούς Συμβούλους .
9. τις διατάξεις του Ν.4412(ΦΕΚ 147 Α /08-08-2016) (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και ειδικότερα το άρθρο 147.
- 10.Τις από 10-12-2019 αιτήσεις του αναδόχου , με τις οποίες αιτήθηκε την παράταση περαίωσης των εργασιών κατά έξι μήνες , ήτοι μέχρι τις 16-08-2020 και υπέβαλλε τεχνική έκθεση και τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα.
- 11.Το γεγονός ότι η Διευθύνουσα Υπηρεσία συναινεί στην χορήγηση παράτασης περαίωσης των εργασιών μέχρι 16-08-2020 δεδομένου ότι, ευσταθεί ο λόγος που επικαλείται ο ανάδοχος, περί οκτάμηνης αναμονής εγκατάστασης από το δασαρχείο και έχει προσυπογράψει το υποβληθέν τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα.
- 12.Την από 02-02-2020 σύμφωνη γνώμη του κ. Γενικού Δ/ντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 773.000,00 € με ΦΠΑ

Ημερομηνία Δημοπράτησης(μέσω ΕΣΗΔΗΣ) : 14-12-2017

Πηγή Χρηματοδότησης : (Πρ. Δημ. Επ. Π.Δ.Ε.)– ΣΑΕΠ 001, ΤΡΟΠ. 0, με Κ.Α.: 2012ΕΠ00100026

Έκπτωση Δημοπρασίας (μέση) : 67,97%

Ποσό συμφωνητικού / ημερομηνία : 247.592,52€ με ΦΠΑ / 16-10-2018

1ος ΑΠΕ: ποσό/ απόφαση : 247.592,52€ με ΦΠΑ / α.π. 337926/5042/10-12-2019(ΑΔΑ:ΨΔΟΦ7Λ6-ΡΓΥ)

Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 16 μήνες (16-02-2020)

1η Παράταση προθεσμίας / απόφαση: 6 μήνες (16-08-2020) / προς έγκριση

Σας στέλνουμε τις από 10-12-2019 αιτήσεις του αναδόχου , με τις οποίες αιτήθηκε την παράταση περαιώσεως των εργασιών κατά έξι μήνες , ήτοι μέχρι τις 16-08-2020 και υπέβαλλε τεχνική έκθεση και τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση τής συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, τού αναφερομένου στο θέμα έργου , κατά έξι μήνες , ήτοι μέχρι τις 16-08-2020, όπως τμηματικά αναλύεται στο συνημμένο Τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής , λόγω της οκτάμηνης καθυστέρησης παραχώρησης της απαιτούμενης δημόσιας δασικής έκτασης για την κατασκευή του έργου , από το αρμόδιο Δασαρχείο Αγρινίου, διάστημα κατά το οποίο δεν μπορούσε να εκτελεστεί καμία εργασία. Η παράταση είναι απαραίτητη ώστε να ολοκληρωθούν έντεχνα οι εργασίες.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Οι από 10-12-2019 αιτήσεις του αναδόχου.
2. Το Τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα παράτασης των εργασιών μέχρι τις 16-08-2020, που συνοδεύεται από Τεχνική Έκθεση.
3. Αλληλογραφία με Δασαρχείο
4. Η από 02-02-2020 σύμφωνη γνώμη του κ. Γενικού Δ/ντή Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 370551/5546/03-02-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτ/νίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, του έργου «ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 15ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΣΤΑΝΟΡΕΜΑ», **κατά έξι μήνες, ήτοι μέχρι τις 16-08-2020**, όπως τμηματικά αναλύεται στο Τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής, λόγω της οκτάμηνης καθυστέρησης παραχώρησης της απαιτούμενης δημόσιας δασικής έκτασης για την κατασκευή του άνω έργου, από το αρμόδιο Δασαρχείο Αγρινίου, διάστημα κατά το οποίο δεν μπορούσε να εκτελεστεί καμία εργασία. Η παράταση είναι απαραίτητη ώστε να ολοκληρωθούν έντεχνα οι εργασίες.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα