



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 10 Φεβρουαρίου 2020
Αρ. Πρωτ: 19808/98

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα
Συγκοινωνιακών Έργων

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **128/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

-ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**370290/9170/23-01-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **128/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2ης παράτασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο ΠΥΡΓΟΥ - ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ», Προϋπολογισμός Μελέτης: 2.419.354,84 (χωρίς Φ.Π.Α)/3.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.). Χρηματοδότηση Έργου: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), Κωδικός Έργου (στο ΠΔΕ): 2014ΕΠ50100002 Ανάδοχος: "ΟΔΟΣ ΑΤΕ"», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 06/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 06^η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.:30139/172/31.01.2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Μπίλια Μαρία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Πριν την εισαγωγή του 6^{ου} Θέματος Ημερήσιας Διάταξης ο Περιφερειακός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος αποχώρησε από τη συνεδρίαση.

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αρ. Απόφασης 128/2020

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **32^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο: «Έγκριση 2ης παράτασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο ΠΥΡΓΟΥ - ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ», Προϋπολογισμός Μελέτης: 2.419.354,84 (χωρίς Φ.Π.Α)/3.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.). Χρηματοδότηση Έργου: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ),Κωδικός Έργου (στο ΠΔΕ) : 2014ΕΠ50100002 Ανάδοχος: "ΟΔΟΣ ΑΤΕ"».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **370290/9170/23-01-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Σας αποστέλλουμε την παραπάνω αίτηση της αναδόχου του έργου του θέματος «ΟΔΟΣ ΑΤΕ» μαζί με την εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας και παρακαλούμε να γνωμοδοτήσετε σχετικά .

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για την έγκριση 2^{ης} παράτασης του έργου:

« **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο ΠΥΡΓΟΥ - ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ** »

Προϋπολογισμός Μελέτης: 2.419.354,84 (χωρίς Φ.Π.Α)/**3.000.000,00** € (με Φ.Π.Α.)

Χρηματοδότηση Έργου: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

Κωδικός Έργου (στο ΠΔΕ) : 2014ΕΠ50100002

Ανάδοχος: "ΟΔΟΣ ΑΤΕ"

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ**Β. ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ****1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ**

| | |
|--------------------------------------|--|
| α. Υπηρεσία σύνταξης μελέτης : | Δ/ση Τεχνικών έργων/Τμήμα συγκοινωνιακών έργων |
| β. Αριθμός Μελέτης / Αριθμός έργου : | |
| γ. Απόφαση έγκρισης μελέτης : | Α.Π 263952/7121/27-09-2017 ΑΔΑ:6ΩΖΒ7Λ6-ΦΛΑ |
| δ. Προϋπολογισμός βάση της Μελέτης : | 3.000.000 € |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | 2014 ΕΠ 50100002 |

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| α. Ημερομηνία δημοπρατήσεως : | 14-12-2017 |
| β. Σύστημα δημοπρατήσεως : | ποσοστό ανά ομάδα εργασιών |
| γ. μέση Έκπτωση : | 65,48 % |
| δ. Απόφαση εγκρίσεως πρακτικού : | 501/2018 |
| ε. Ποσόν συμφωνητικού με Φ.Π.Α. : | 1.035.566,22€ |
| στ. Ημερομηνία συμφωνητικού : | 22-08-2018 |

3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

| | |
|---|--------------------------------|
| α. Ημερομηνία εγκατάστασης : | 22-08-2018 |
| β. Αρχική προθεσμία περαιώσεως : | 22-08-2019 |
| γ. 1 ^η Παράταση εργασιών / Απόφαση : | 31-12-2019/ αρ.αποφ. 1952/2019 |
| δ. 2 ^η Παράταση εργασιών : | 30-04-2020 (υπό έγκριση) |

Ο ανάδοχος του έργου με την από 10-12-2019 (αρ.πρωτ.370290/9170) αίτηση του ζητάει παράταση προθεσμίας περαιώσης των εργασιών μέχρι 30-04-2020 με αναθεώρηση δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 147 του Ν.4412/2016 λόγω χειμερινών καιρικών συνθηκών.

Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η πρώτη παράταση εργασιών αρ.απόφασης 1952/2019 έληξε την 31-12-2019.Οι εναπομείνουσες εργασίες είναι εργασίες σήμανσης (πινακίδες, τοποθέτηση στηθαίων).

Επειδή οι χειμερινές καιρικές συνθήκες (βροχοπτώσεις, χαμηλές θερμοκρασίες, κλπ) δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση των εργασιών, εισηγούμεθα υπέρ της έγκρισης της 2^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου του θέματος μέχρι 30-04-2020 με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016.

Κατόπιν των παραπάνω εισηγούμεθα την έγκριση :

της 2^{ης} παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου του θέματος μέχρι 30-04-2020.

Πάτρα 17-01-2020

Πάτρα 21 - 01 -2020

Η επιβλέπουσα

Ο Προϊστάμενος τμ. ΣΕ

Μ.Μανδούκου

Θεοδ.Τζόλας

Τοπ.Μηχ.ΤΕ

Πολ.Μηχ/κός

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 370290/9170/23-01-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη 2^η παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.Ο ΠΥΡΓΟΥ - ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ - ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ» μέχρι 30-04-2020, με αναθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν.4412/2016, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα