



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 17 Φεβρουαρίου 2020
Αρ. Πρωτ: 33036/186

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας της
Π.Δ.Ε

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **160/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **19646/267/28-01-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας της Π.Δ.Ε

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **160/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ: 1) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΓ. ΗΛΙΑ» & 2) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΑΓ. ΗΛΙΑ»» Προϋπολογισμού: 227.340,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδοτούμενου από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 , του Π.Δ.Ε. με διάθεση ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασή της στην Περ. Ενот. Αιτωλ/νίας (Αριθμ. Πρωτ. ΔΟΥ/1735/18-4-2018 Απόφαση Υπ. Υπο. Με., με ΑΔΑ: 641Π465ΧΘΞ-Ν2Λ)», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 07/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 13^η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 37958/220/07.02.2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν αν και προσκλήθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος και Μωραΐτης Νικόλαος (δικαιολογημένα απών).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 160/2020

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **19^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο: «Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ: 1) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΓ. ΗΛΙΑ» & 2) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΑΓ. ΗΛΙΑ»» Προϋπολογισμού: 227.340,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδοτούμενου από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 , του Π.Δ.Ε. με διάθεση ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασή της στην Περ. Ενот. Αιτωλ/νίας (Αριθμ. Πρωτ. ΔΟΥ/1735/ 18-4-2018 Απόφαση Υπ. Υπο. Με., με ΑΔΑ: 641Π465ΧΘΞ-Ν2Λ)».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **19646/267/28-01-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας της Π.Δ.Ε, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντες υπόψη:

1. Το Ν.4412/16 & ειδικότερα τις §8, 9 & 10 του άρθρου 147 αυτού.
2. Την άνω (1) σχετική αίτηση τού αναδόχου, που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στην Υπηρεσία μας.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, του έργου του θέματος, κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι **μέχρι 25-06-2020**, λόγω των εξής γεγονότων:

Κατά την ημερομηνία 01/03/2019 διαπιστώθηκαν από την Υπηρεσία μας τα εξής:

- Κόπηκαν από αγνώστους, τα καλώδια παροχής μέσης τάσης του κτηρίου εξυπηρέτησης της σήραγγας Αγ. Ηλία, από την παρακείμενη κολώνα της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ηλεκτροδότηση στο σύνολο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του κτηρίου και της σήραγγας Αγ. Ηλία.
- Στο κτήριο εξυπηρέτησης της σήραγγας Αγ. Ηλία, παραβιάσθηκαν από αγνώστους, δύο σιδηρές θύρες, στη νότια πλευρά του και λεηλατήθηκαν οι εσωτερικές εγκαταστάσεις του, με καταστροφή του υποσταθμού μέσης τάσης και των ηλ. Πινάκων του κτηρίου, επίσης κλάπηκαν ηλεκτρ. υπολογιστές και λοιπός ηλεκτρονικός εξοπλισμός.

Τα ανωτέρω συμβάντα δηλώθηκαν, στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.

2. Για την αποκατάσταση των ανωτέρω βλαβών, η υπηρεσία μας, λόγω του κατεπείγοντος, προέβη στα ακόλουθα:

- Καταγραφή των καταστραφέντων υλικών (μετασχηματιστής, ηλεκτρ. πίνακες μέσης & χαμηλής τάσης, καλώδια κ.λ.π.) στο κτήριο εξυπηρέτησης της σήραγγας, προκειμένου να εγκατασταθούν καινούργια.
- Έκδοση, από 18/04/2019, απόφασης έγκρισης εκτέλεσης επείγουσών εργασιών από την Υπηρεσία μας, για την εν εξελίξει εργολαβία «Συντήρηση Επαρχιακών Οδικών Τμημάτων Πρώην Επαρχιών Μεσολογγίου, Ξηρομέρου και Βάλτου» προϋπ. 1.950.000 €.
- Ενσωμάτωση, με συμπληρωματική σύμβαση, απολογιστικά, των απαιτούμενων εργασιών και υλικών, στην εν εξελίξει ως άνω εργολαβία.

3. Μέχρι και σήμερα, δεν έχουν εγκατασταθεί νέοι ηλεκτρ. Πίνακες και υποσταθμός μέσης τάσης στο κτήριο εξυπηρέτησης της σήραγγας Αγ. Ηλία, με συνέπεια, να μην μπορούν να γίνουν οι προβλεπόμενες συμβατικές Η/Μ εργασίες του έργου.

4. Κατά την ημερομηνία 04/09/2019 διαπιστώθηκαν από την Υπηρεσία μας τα εξής:

Κλοπή από αγνώστους, των παροχικών καλωδίων χαμηλής τάσης όλων των πινάκων (11) της σήραγγας Αγ. Ηλία, τα οποία εκκινούσαν από τον Γενικό Πίνακα Χαμηλής Τάσης του κτηρίου εξυπηρέτησης της σήραγγας και τροφοδοτούσαν του εν λόγω πίνακες.

Το ανωτέρω συμβάν δηλώθηκε, στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα.

5. Η υπηρεσία μας, ήδη μεθοδεύει την εγκατάσταση νέων παροχικών καλωδίων στους πίνακες της σήραγγας Αγ. Ηλία.

6. Μέχρι και σήμερα, δεν έχουν εγκατασταθεί νέα παροχικά καλώδια πινάκων στη σήραγγα Αγ. Ηλία, με συνέπεια, να μην μπορούν γίνουν οι προβλεπόμενες συμβατικές Η/Μ εργασίες του έργου.

7. Απαιτείται σύνταξη Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα, για ενσωμάτωση εργασιών που δεν υπάρχουν στη σύμβαση, αλλά είναι αναγκαίες για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Η μέχρι τούδε πορεία εκτέλεσης των λοιπών εργασιών, που μπορούσαν να εκτελεσθούν, συμφωνεί με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα τού εν λόγω έργου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 19646/267/28-01-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας της Π.Δ.Ε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΩΝ: 1) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΓ. ΗΛΙΑ» & 2) «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΑΓ. ΗΛΙΑ»», Προϋπολογισμού: 227.340,00€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδοτούμενου από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571, κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι **μέχρι 25-06-2020**, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα