



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 24 Φεβρουαρίου 2020
Αρ. Πρωτ: 50996/318

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας της
Π.Δ.Ε.-Τμήμα Δομών Περιβ/ντος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **176/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**41513/616/20-02-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας της Π.Δ.Ε.-Τμήμα Δομών Περιβ/ντος

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **176/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Παράταση συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ» με κωδικό ενάριθμου 2016ΕΠ00110083», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 08/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 21^η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 47523/288/17.02.2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μωραΐτης Νικόλαος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μπίλια Μαρία- αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Βούλγαρη- Πολονύφη Αμαλία- αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 176/2020

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **01^ο θέμα της προ ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Παράταση συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση, του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ» με κωδικό ενάρθρου 2016ΕΠ00110083» και πρότείνει να συζητηθεί ως κατεπείγον και κατά προτεραιότητα διότι προέκυψαν εργασίες οι οποίες πρέπει να προηγηθούν των εργασιών αποπεράτωσης του περιβάλλοντα χώρου του κτιρίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί για χρήση το σχολικό συγκρότημα.

Τα μέλη αποφάσισαν ομόφωνα να τεθεί προς συζήτηση, παρά το ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη και ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **41513/616/20-02-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας της Π.Δ.Ε.-Τμήμα Δομών Περιβ/ντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντες υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων) και ειδικότερα το άρθρο 147 αυτού.
2. Τό Π.Δ.609/85 & ειδικότερα το άρθρο 36 αυτού.
3. Την από 28-01-2020 αίτηση τού αναδόχου.
4. Το χρονοδιάγραμμα εργασιών του έργου.
5. Την με αρ.πρωτ. **590/11-02-2020** σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε. Π. Δυτικής Ελλάδος

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την παράταση της συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση τού έργου του θέματος μέχρι **28-06-2020** λόγω καθυστέρησης στην εκτέλεση των εργασιών του έργου, που οφείλεται στο ότι:

Δεν έχει υπογραφεί ακόμη η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση εργασιών του έργου, η οποία περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου. Οι εργασίες αυτές κατέστησαν αναγκαίες, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση του έργου, ήτοι:

Κατά την κατασκευή του φέροντος οργανισμού του τμήματος Ι, παρουσιάστηκε έντονο πρόβλημα ύπαρξης μόνιμων υπογείων υδάτων. Λόγω του προβλήματος αυτού και επειδή μέχρι τον μήνα Απρίλιο η υπόγεια στάθμη υδάτων ήταν πολύ ανεβασμένη, δεν ήταν δυνατή η έναρξη εργασιών διαμόρφωσης του αυλείου χώρου.

Η σκυροδέτηση του υπογείου έγινε με τη δημιουργία πηγαδιού πλησίον του σκάμματος και χρήση αντλιών επί 24ώρου βάσεως. Ακόμη όμως και μετά την ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού, το νερό, το οποίο δείχνει να είναι φλέβα αρτεσιανού, δεν υποχωρούσε και απαιτήθηκε η συνεχόμενη λειτουργία αντλιών ακόμη και τους θερινούς μήνες.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα και να καταστεί δυνατή τόσο η ολοκλήρωση του περιβάλλοντος χώρου, όσο και η λειτουργία του σχολείου, κρίθηκε ότι η αποτελεσματικότερη λύση θα ήταν η κατασκευή στραγγιστηρίου στο ανάντι του κτιρίου, σε βάθος 5-6 μ, και η διοχέτευση του ύδατος μέσω φρεατίου και δικτύου ομβρίων σε υφιστάμενο αρδευτικό χάνδακα.

Ειδικότερα, προτάθηκε η κατασκευή αποστραγγιστικού δικτύου σε βάθος 5μ.-6μ. προστατευμένου από γεωύφασμα και επιχωμένο με χονδρόκοκκο υλικό (κροκάλα) σε όλο το μήκος του σχολικού συγκροτήματος, η τοποθέτηση δύο αντλιών ανύψωσης ομβρίων υδάτων και η παροχέτευση αυτών σε υπάρχοντα αρδευτικό χάνδακα έμπροσθεν του σχολικού συγκροτήματος με την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης από πλαστικούς σωλήνες εντός του γηπέδου του σχολείου και τσιμεντοσωλήνες στο έμπροσθεν τμήμα της περιφράξης προς τον αρδευτικό χάνδακα.

Οι εργασίες αυτές διευθέτησης υπογείων υδάτων που περιλαμβάνονται στην 1 Συμπληρωματική Σύμβαση, πρέπει να προηγηθούν των εργασιών αποπεράτωσης του περιβάλλοντα χώρου του κτιρίου, ώστε το έργο να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί για χρήση.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι μέχρι σήμερα έχει κατασκευασθεί το 85% του συμβατικού αντικειμένου και το υπόλοιπο ανεκτέλεστο 15% αφορά στο σύνολο του εργασιών του αυλείου χώρου.

*Για τους παραπάνω λόγους εισηγούμαστε την παράταση του έργου του θέματος μέχρι **28-06-2020** και παρακαλούμε για την έγκριση της από εσάς.*

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: **41513/616/20-02-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας της Π.Δ.Ε.-Τμήμα Δομών Περιβ/ντος.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας, με αναθεώρηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΡΜΟΥ» με κωδικό ενάρθρου 2016ΕΠ00110083» μέχρι **28-06-2020**, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα