



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 6 Μαρτίου 2020
Αρ. Πρωτ: 57878/363

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αιτωλ/νίας
της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **281/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**50766/757/26-02-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **281/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 3^{ης} Παράτασης συνολικής προθεσμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ 8^α του Ν. 4412/2016, του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ ΣΕΛΙΒΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» με κωδικό έργου 2016ΕΠ00110092», για δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Λάμπρος Δημητρογιάννης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 10/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 5^η Μαρτίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα Γραφεία της Περιφέρειας (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 61062/397/28.02.2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Βούλγαρη – Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Από τη συνεδρίαση απουσίαζε ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής & Διοίκησης και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης (δικαιολογημένα απών).

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.: 328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 281/2020

Ακολούθως ο Αντιπρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο: «Έγκριση 3^{ης} Παράτασης συνολικής προθεσμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ 8^α του Ν. 4412/2016, του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ ΣΕΛΙΒΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» με κωδικό έργου 2016ΕΠ00110092».

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **50766/757/26-02-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντες υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων) και ειδικότερα το άρθρο 147 αυτού.
2. Τις από 10-09-2019 και 06-11-2019 αιτήσεις του αναδόχου.
3. Το χρονοδιάγραμμα εργασιών του έργου.
4. Την με αριθμ.1969/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η 2^η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 11-10-2019.
5. Την με αρ. πρωτ. οικ. 5262/12-12-2019 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε. Π. Δυτικής Ελλάδος, για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31-12-2019.
6. Την με αρ. πρωτ. οικ. 777/19-02-2020 σύμφωνη γνώμη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε. Π. Δυτικής Ελλάδος ,για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31-03-2020.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Μετά και την σύμφωνη γνώμη του Γενικού Διευθυντή ΑΠΠΥ ΠΔΕ, την 3^η παράταση της συνολικής προθεσμίας, τού έργου του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ 8^α του Ν. 4412/2016, μέχρι 31-03-2020, λόγω καθυστέρησης στην εκτέλεση των εργασιών του έργου, που οφείλεται στους εξής λόγους :

1. Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών εγκρίθηκε στις 09-07-2019, στον οποίο περιλαμβάνονταν υλικά για Η-Μ εργασίες, η παράδοση των οποίων δεν ήταν δυνατή κατά την καλοκαιρινή περίοδο, οπότε υπήρξε καθυστέρηση στην εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών. Ο ανάδοχος με την από 10-09-2019 αίτηση του, ζήτησε παράταση προθεσμίας μέχρι 31-12-2019 για τους ανωτέρω λόγους και με το υπ' αρ.πρωτ. οικ. 5262/12-12-2019 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε. Π. Δυτικής Ελλάδος, δόθηκε η σύμφωνη γνώμη για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31-12-2019. Ο χρόνος όμως δεν ήταν επαρκής για να γίνει εμπρόθεσμα, δηλ. μέχρι 31-12-2019 η έγκριση παράτασης προθεσμίας από την Οικονομική Επιτροπή.
2. Στις επικρατούσες δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, που δεν επέτρεπαν την εκτέλεση μερικών εργασιών (χρωματισμοί σε εξωτερικούς χώρους κ.λπ.).
3. Εκκρεμεί προς έγκριση ο 3^{ος} ΑΠΕ σύμφωνα με τις ακριβείς επιμετρήσεις των εργασιών.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 50766/757/26-02-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αιτωλ/νίας της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη 3^η Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΣΤΟ ΣΕΛΙΒΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» με κωδικό έργου 2016ΕΠ00110092, μέχρι 31-03-2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ. 8^α του Ν. 4412/2016, λόγω καθυστέρησης στην εκτέλεση των εργασιών του έργου, που οφείλεται στους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα