



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 19 Μαΐου 2020  
Αρ. Πρωτ: 108535/728

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα  
Συγκοινωνιακών Έργων

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **521/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**47795/873/11-05-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **521/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ» Προϋπολογισμός Μελέτης: 400.000,00€ (με Φ.Π.Α.)/322.580,65€ (χωρίς Φ.Π.Α), Χρηματοδότηση Έργου: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), Κωδικός Έργου (στο ΠΔΕ): 2014ΕΠ50100002, Ανάδοχος: Γκεσούλης Κων/νος», και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 25/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ****ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 18<sup>η</sup> Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.:111842/747/14-05-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Μωραΐτης Νικόλαος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Γεωργία Αγγελοπούλου και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 521/2020**

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **7<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο: «Έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ» Προϋπολογισμός Μελέτης: 400.000,00€ (με Φ.Π.Α.)/ 322.580,65€ (χωρίς Φ.Π.Α), Χρηματοδότηση Έργου: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), Κωδικός Έργου (στο ΠΔΕ): 2014ΕΠ50100002, Ανάδοχος: Γκεσούλης Κων/νος».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **47795/873/11-05-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

*Έχοντας υπόψη :*

*Για την έγκριση 1<sup>ης</sup> παράτασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ» Προϋπολογισμός Μελέτης: 400.000 € (με Φ.Π.Α.)/322.580,65 €(χωρίς Φ.Π.Α), Χρηματοδότηση Έργου: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), Κωδικός Έργου (στο ΠΔΕ) : 2014ΕΠ50100002, Ανάδοχος: Γκεσούλης Κων/νος*

**Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ****1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ**

α. Υπηρεσία σύνταξης μελέτης :	Δ/ση Τεχνικών έργων/Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων
β. Απόφαση έγκρισης μελέτης :	Α.Π 293424/7433/06-11-19 ΑΔΑ:61ΠΙ7Λ6-Ω3Ξ
γ. Προϋπολογισμός βάση της Μελέτης :	400.000 €
δ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	2014 ΕΠ 50100002

**2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ**

α. Ημερομηνία δημοπρατήσεως :	17-05-2018
β. Σύστημα δημοπρατήσεως :	ποσοστό ανά ομάδα εργασιών
γ. μέση Έκπτωση :	61,00 %
δ. Απόφαση εγκρίσεως πρακτικού :	1937/2018
ε. Ποσόν συμφωνητικού με Φ.Π.Α. :	: 125.806,47€ (χωρίς Φ.Π.Α) / 156.000€ (με Φ.Π.Α)
στ. Ημερομηνία συμφωνητικού :	15-03-2019

**3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ**

α. Ημερομηνία εγκατάστασης :	15-03-2019
β. Αρχική προθεσμία περαιώσεως :	15-03-2020
γ. 1 <sup>η</sup> Παράταση εργασιών / Απόφαση :	(31-12-2020 ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ)

**Β. ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ**

Ο ανάδοχος του έργου: α) με την από 18-02-2020 ( Α.Π 47795/873/18-02-2020) αίτησή του, ζήτησε τη χρονική παράταση του συμβατικού αντικειμένου μέχρι 15-06-20, επειδή λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών οι εναπομείνουσες εργασίες (διαγραμμίσεις και τοποθέτηση στηθαίων) διεκόπησαν τους χειμερινούς μήνες. β) με την από 06-04-2020 (Α.Π. 84992/2017/06-04-2020) αίτησή του, ζήτησε παράταση εργασιών μέχρι 31-12-2020 λόγω των μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση του κορονοϊού COVID-19, της αντιπυρικής περιόδου έτους 2020 και των δυσκολιών προμήθειας υλικών καθώς αποτελούν προϊόντα εισαγωγής από το εξωτερικό και παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση από τους εισαγωγείς – προμηθευτές.

**Γ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

Η προθεσμία περαιώσης εργασιών του έργου του θέματος ήταν μέχρι 15-03-2020. Οι εναπομένουσες εργασίες είναι η τοποθέτηση στηθαίων και διαγράμμισεις σε θέσεις που έχουν οριστεί επί του Εθνικού οδικού δικτύου για άρση της επικινδυνότητας. Μέχρι σήμερα δεν έχουν τοποθετηθεί τα στηθαία. (το ποσοστό της τοποθέτησης των στηθαίων ανέρχεται σε (100%) επί του συνόλου) Οι εργασίες διαγράμμισης έχουν γίνει κατά το μεγαλύτερο ποσοστό και έχει απομείνει να γίνουν και σε άλλες θέσεις όπου κρίνεται αναγκαίο, (το ποσοστό ολοκλήρωσης των εργασιών διαγράμμισης που απομένουν ανέρχεται σε (20%) επί του συνόλου).

Οι εργασίες διαγράμμισης απαιτούν εντελώς στεγνό οδόστρωμα και τους χειμερινούς μήνες διεκόπησαν.

Οι εργασίες τοποθέτησης στηθαίων επίσης απαιτούν καλές καιρικές συνθήκες και διεκόπησαν κατά τους χειμερινούς μήνες. Επιπλέον κατά τη χρονική περίοδο από 31-05-2019 μέχρι 31-10-2019 (αντιπυρική περίοδος) δεν ήταν δυνατόν να εκτελεστούν εργασίες αποξήλωσης-επανατοποθέτησης στηθαίων για πιθανή πρόκληση πυρκαγιάς.

Επιπλέον λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το γεγονός ότι για την απομάκρυνση – επανατοποθέτηση στηθαίων απαιτείται εκτέλεση εργασιών με ηλεκτροσυγκόλληση και σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 1/2020 Πυροσβεστική διάταξη Περιφ/κής Πυρ/κής Δ/σης Δυτ.Ελλάδος «Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπισης πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις από 01-05-2020 μέχρι 31-10-2020 «.. ..απαγορεύεται η χρήση πυρός λόγω αυξημένης επικινδυνότητας...».

2. η άρση των υποβληθέντων μέτρων (άρθρο 60 ΦΕΚ αρ 68/20-03-20) που τέθηκαν σε ισχύ από 23-3-20 για την αντιμετώπιση του κορονοϊού COVID-19 θα είναι σταδιακή με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα μετακίνησης – διαμονής – σίτισης.

3. Κατόπιν προφορικής ενημέρωσης από τον ανάδοχο λόγω των συνθηκών που διαμορφώθηκαν, θα υπάρχει καθυστέρηση στην προμήθεια στηθαίων (μήκος 2,5 χλμ) ως προϊόν εισαγωγής από το εξωτερικό.

Κατόπιν των παραπάνω λόγων εισηγούμεθα:

υπέρ της έγκρισης της 1<sup>ης</sup> παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ» μέχρι 30-12-2020 σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ.8<sup>α</sup> του Ν.4412/2016.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».

- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).

- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 47795/873/12-05-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων.

#### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την 1<sup>η</sup> παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ», Προϋπολογισμός Μελέτης: 400.000,00€ (με Φ.Π.Α.)/322.580,65€ (χωρίς Φ.Π.Α), Χρηματοδότηση Έργου: Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), Κωδικός Έργου (στο ΠΔΕ): 2014ΕΠ50100002, Ανάδοχος: Γκεσούλης Κων/νος, μέχρι **30-12-2020**, σύμφωνα με το άρθρο 147 παρ.8<sup>α</sup> του Ν.4412/2016, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ**

**Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα