



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 12 Ιουνίου 2020
Αρ. Πρωτ: 134161/861

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα
Δομών Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **596/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**133819/3353/04-06-2020** (στις 05-06-2020 ορθή επανάληψη) εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος.

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **596/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 3^{ης} Παράτασης προθεσμίας της εργολαβίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017-2018» του έργου «Συντήρηση - αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Π.Δ.Ε.», προϋπολογισμός μελέτης: 1.512.723,92€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε.2015 ΣΑ ΕΠ 501 Κ.Ε.2015ΕΠ50100001», και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Γραμματέας της Επιτροπής

Βασιλική Τσούμα

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 29/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 9^η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 135934/873/05-06-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Κατσουγκράκης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μωραΐτης Νικόλαος- τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Κοντογιάννης Γεώργιος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Βασιλική Μολφέση και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:328521/4534/06-11-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 596/2020

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης**, με τίτλο: «Έγκριση 3^{ης} Παράτασης προθεσμίας της εργολαβίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017-2018» του έργου «Συντήρηση - αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Π.Δ.Ε.», προϋπολογισμός μελέτης: 1.512.723,92€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε.2015 ΣΑ ΕΠ 501 Κ.Ε.2015ΕΠ50100001».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**133819/3353/04-06-2020** (στις 05-06-2020 ορθή επανάληψη) εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος, η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη:

Σας διαβιβάζουμε την εισήγησή μας για την παράταση προθεσμίας της εργολαβίας του θέματος και παρακαλούμε για την έγκρισή της.

Η εισήγηση έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για παράταση προθεσμίας του υποέργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017-2018»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1.512.723,92€ (ΜΕ Φ.Π.Α.)

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΠΗΓΝΥΜΙ Ι.Κ.Ε.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Π.Δ.Ε.2015 ΣΑ ΕΠ 501 Κ.Ε.2015ΕΠ50100001

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :**

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. Πηγή χρηματοδότησης | Π.Δ.Ε.2015 ΣΑ ΕΠ501 |
| 2. Ποσό αρχικής χρηματοδότησης | 1.512.723,92€ (με Φ.Π.Α.) |
| 3. Απόφαση Χρηματοδότησης | Η με αρ.πρωτ.137280/13-12-2017 (ΑΔΑ : 62Α3465ΧΙ8-9ΥΩ) απόφαση αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΕΩΣ :

- | | |
|---|---|
| 1. Υπηρεσία Σύνταξης Τευχών Δημοπράτησης | Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Δ.Ε. |
| 2. Έγκριση τευχών δημοπράτησης | Αρ.πρωτ. 205028/5647/οικ./03-07-2018 (ΑΔΑ 6ΔΞΕ7Λ6-ΥΔΓ) Απόφασης Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε. |
| 3. Ημερομηνία Δημοπράτησης | 05-09-2018 |
| 4. Σύστημα Δημοπράτησης | Επί μέρους ποσοστά έκπτωσης |
| 5. Μέση τεκμαρτή Έκπτωση " | 71,00% |
| 6. Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού και ανάθεσης έργου | Απόφαση με αρ. 2267/2018 (ΑΔΑ: ΨΦ7Π7Λ6-ΞΞΣ) Οικον. Επιτροπής Π.Δ.Ε. |
| 7. Ποσό Σύμβασης | 438.689,95€ (με Φ.Π.Α.) |
| 8. Ημερομηνία Σύμβασης | 27-12-2018 |

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΡΓΟΥ

- | | |
|------------------------------------|--|
| Αρχική Προθεσμία Περαιώσεως | 27-12-2019 (12 μήνες) |
| 1 ^η Παράταση προθεσμίας | 27-03-2020 (Αρ. 55/2020 Απόφασης Οικ.Επιτροπής Π.Δ.Ε.) |

2 ^η Παράταση προθεσμίας	27-06-2020 (Αρ. 518/2020 Απόφασης Οικ.Επιτροπής Π.Δ.Ε.)
3 ^η Παράταση προθεσμίας	27-10-2020 (Υπό έγκριση)

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ :

1 ^{ος} Α.Π.Ε. (σε ισοζύγιο)	438.689,95€ (με Φ.Π.Α.) (Αρ. πρωτ.291788/7387/07-10-2019 Απόφασης ΔΤΕ/ΠΔΕ ΑΔΑ : 6ΟΒ87Λ6-Ξ7Υ)
2 ^{ος} Α.Π.Ε. & 1 ^η ΤΡΟΠ. ΣΥΜΒΑΣΗ	501.340,92€ (Υπό έγκριση)

II. ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η πιο πάνω εργολαβία εκτελείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ο Ανάδοχος του έργου με την από 04-06-2020 αίτησή του (με αρ.πρωτ. Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.133819/3353/04-06-2020 ζητάει παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών έως 27-10-2020, δηλαδή κατά τέσσερις (4) μήνες από την προηγούμενη εγκεκριμένη παράταση προθεσμίας του έργου, επισυνάπτοντας και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, περί παραιτήσεως από οποιαδήποτε απαίτηση πλην της νόμιμης αναθεώρησης.

Η αίτηση για παράταση προθεσμίας γίνεται διότι ο Ανάδοχος κλήθηκε για την υπογραφή του 2^{ου} Α.Π.Ε. και της 1^{ης} Σ.Σ.Ε. στις 27/03/2020 και απαιτείται ικανό χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων και εγκρίσεων προκειμένου στη συνέχεια να υλοποιηθούν οι εργασίες οι οποίες περιλαμβάνονται στον εν λόγω 2^ο Α.Π.Ε. και την 1^η Σ.Σ.Ε.. Οι εργασίες που περιλαμβάνονται στην 1η Σ.Σ.Ε. αφορούν φυσικό αντικείμενο άμεσης αντιμετώπισης απρόβλεπτης υφιστάμενης κατάστασης του πρानούς της κοίτης του ποταμού Αχελώου, ως αυτό διαπιστώθηκε καθώς εκτελέστηκαν εργασίες εντός της κοίτης του ποταμού με διακοπή της παροχής ύδατος από το φράγμα ευθύνης της ΔΕΗ. Κατά τον χρόνο εκτέλεσης των εργασιών αυτών, η Δ/νσα Υπηρεσία προέβη σε αυτοψία εντός της κοίτης, λόγω δυνατότητας για διαπίστωση προβλημάτων υποσκαφών των πρानών από το νερό το οποίο έχει υψηλή στάθμη. Συγκεκριμένα, στο ανάχωμα - πρानές της οδού που συνδέει την έξοδο της Ιονίας Οδού (προφήτης Ηλίας) με τον Αστακό πλησίον του οικισμού Γουριά (συντεταγμένες ΕΓΣΑ '87 θέσης κεντροβαρικά χ:261240,766 γ:4262203,798) διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα εργασιών δια της 1ης Σ.Σ.Ε. και δεν ήταν δυνατό να διαπιστωθεί το πρόβλημα σε προγενέστερο χρόνο.

Η θέση που εντοπίστηκε η αναγκαιότητα εκτέλεσης εργασιών προστασίας του πρानούς της κοίτης, είναι πλησίον του συμβατικού αντικείμενου της εργολαβίας.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, την αναγκαιότητα υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου του συνόλου του έργου, συνυπολογίζοντας τα οικονομικά στοιχεία προσφοράς της υπάρχουσας σύμβασης και, τη δυνατότητα που παρέχει η κείμενη νομοθεσία για τη σύναψη της 1ης Σ.Σ.Ε., θεωρούμε αναγκαία την χορήγηση της αιτούμενης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έως 27-10-2020, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία (Ν.4412/2016) για την ολοκλήρωση του έργου.

III. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της τρίτης (3^{ης}) παράτασης προθεσμίας μέχρι 27-10-2020 δηλαδή κατά τέσσερις (4) μήνες από την προηγούμενη εγκεκριμένη παράταση προθεσμίας, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για τους παραπάνω λόγους.

ΠΑΤΡΑ 04/06/2020

Η Συντάξασα

Καλαντζοπούλου Ιωάννα
Πολ/κός Μηχανικός

ΠΑΤΡΑ 04/06/2020

Ο Προϊστάμενος τμήμ.Δομών
Περιβάλλοντος
Θ. Θανασούλιας
Πολ/κός Μηχανικός

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Καραβίδα Δημήτριο – Γενικό Διευθυντή της Γενικής Δ/σης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών της Π.Δ.Ε., για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί των ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 258207/3469/03.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 706/τ. ΥΟΔΔ/09.09.2019) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμός Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. 267572/3617/12.09.2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3667/τ. Β'/03.10.2019) περί Αναπλήρωσης Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 281668/3810/26.09.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 3722/τ. Β'/08.10.2019) περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Π.Δ.Ε. σε Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:133819/3353/04-06-2020 (στις 05-06-2020 ορθή επανάληψη) εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Ε. – Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει τη τρίτη (3^η) παράταση προθεσμίας της εργολαβίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΧΕΛΩΟΥ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017-2018» του έργου «Συντήρηση - αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων αρμοδιότητας Π.Δ.Ε.», προϋπολογισμός μελέτης: 1.512.723,92€ (με Φ.Π.Α.), χρηματοδότηση: Π.Δ.Ε.2015 ΣΑ ΕΠ 501 Κ.Ε.2015ΕΠ50100001, μέχρι **27-10-2020** δηλαδή κατά τέσσερις (4) μήνες από την προηγούμενη εγκεκριμένη παράταση προθεσμίας, με αναθεώρηση, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Βασιλική Τσούμα