



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 08 Δεκεμβρίου 2020  
Αρ. Πρωτ.:315876/1886

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της  
Π.Δ.Ε.

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1321/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**315364/6732/26-11-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1321/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΤΩΝ 2019-2020», προϋπολογισμού: 1.500.000,00€ μετά του Φ.Π.Α. (ΣΑΕΠ 501 με κ.ε.:2014ΕΠ5010004), αναδόχου: Α.Γ.ΑΣΚΟΥΝΗ ΑΤΕΒΕ», για δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 66/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 07<sup>η</sup> Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 323170/1923/03-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος – Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Κατσουγκράκης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Νικολακόπουλος Δημήτριος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Φίλιας Ανδρέας – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Λύτρας Ιωάννης – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Μωραΐτης Νικόλαος – τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος – αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρήη γραμματέων άσκησαν η Μαρία-Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 1321/2020**

Ακολουθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **3<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 2<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΤΩΝ 2019-2020», προϋπολογισμού: 1.500.000,00€ μετά του Φ.Π.Α. (ΣΑΕΠ 501 με κ.ε.:2014ΕΠ5010004), αναδόχου: Α.Γ.ΑΣΚΟΥΝΗ ΑΤΕΒΕ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**315364/6732/26-11-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

*Έχοντας υπόψη :*

*Σας διαβιβάζουμε (α) την αίτηση της εργοληπτικής επιχείρησης Α.Γ.ΑΣΚΟΥΝΗ ΑΤΕΒΕ αναδόχου του έργου που αναφέρεται στο θέμα με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου του θέματος 5 (πέντε) μήνες ήτοι μέχρι 30/04/2021 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή και (β) την Εισήγηση του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων και λαμβάνοντας υπόψη:*

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης»
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 147.
3. Την αίτηση του αναδόχου

*Τα στοιχεία του έργου :*

4. Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης : 1.500.000,00€ μετά του Φ.Π.Α
5. Ημερομηνία Δημοπράτησης/έκπτωση : 13.12.2018 / 63,21 %
6. Πηγή Χρηματοδότησης : ΣΑΕΠ 501
7. Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 551.885,78 / 26.07.2019
8. Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου: 85 %
9. Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού αντικειμένου: 71,38 % (393.913,16 €).
10. Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 26/07/2020
11. 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ εγκριση : 62ΤΒ7Λ6-ΧΓΔ 14/08/2020/203928/4298
12. 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας (765/2020 ΑΔΑ: 61Π27Λ6-ΦΦΨ) : 26/11/2020
13. Προτεινόμενη Παράταση: 30/03/2021
14. Το γεγονός ότι στο έργο :

*α) περιλαμβάνονται εργασίες σκυροδέτησης και μέτρων ασφάλειας για την οδική ασφάλεια των πολιτών και λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κωρονοϊού (COVID -19) για το χρονικό διάστημα του Νοεμβρίου έκλεισαν αρκετές μονάδες παραγωγής σκυροδέματος με συνέπεια να μην μπορούν να εκτελεστούν οι εργασίες κατασκευής των τεχνικών έργων του έργου ενώ εξαιτίας των πολύ αυστηρών μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί λόγω αυτής της πανδημίας, έχει ανασταλεί η λειτουργία του συνόλου των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου και πολλών άλλων επιχειρήσεων, ενώ κατασκευαστικές και εργοστασιακές μονάδες υπολειτουργούν. Έχουν, επίσης, απαγορευθεί οι συναθροίσεις πολλών ατόμων σε εξωτερικούς χώρους και μετά και την επιβληθείσα απαγόρευση κυκλοφορίας, οι μετακινήσεις πρέπει να περιορίζονται μόνο στις ορισθείσες ως επιτρεπόμενες.*

*β) πρέπει να εγκριθεί ο 2<sup>ος</sup> τακτοποιητικός ΑΠΕ του έργου*

*Κατόπιν των ανωτέρω σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων εισηγούμεθα την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαιώσεως του έργου μέχρι 30.03.2021 κατ εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/2016 καθώς η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου λόγω του ότι μέχρι και την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος για παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου λόγω της πανδημίας COVID 19 έχουν κλείσει αρκετές μονάδες παραγωγής σκυροδέματος ενώ έχει ανασταλεί η λειτουργία του συνόλου των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου και πολλών άλλων επιχειρήσεων, ενώ κατασκευαστικές και εργοστασιακές μονάδες υπολειτουργούν με συνέπεια να μην μπορούν να εκτελεστούν οι εργασίες κατασκευής των τεχνικών του έργου.*

Η εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας έχει ως εξής:

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Παναγιώτης Φλωράτος, Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας

**Έχοντας Υπόψη:**

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016
  3. Το φάκελο της Εργολαβίας του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΤΩΝ 2019-2020**» ΑΝΑΔΟΧΟΥ Α.Γ.ΑΣΚΟΥΝΗ ΑΤΕΒΕ
  4. Την από 26/07/2019 σύμβαση κατασκευής του έργου με δαπάνη 551.885,78 € με το Φ.Π.Α
  5. Την από 20/11/2020 αίτηση του αναδόχου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης κατά τέσσερις (5) μήνες ήτοι μέχρι 30/04/2021 λόγω των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν εξαιτίας της πανδημίας COVID - 19.
  6. Την έγκριση της 1<sup>ης</sup> παράτασης του έργου μέχρι της 6/11/2020 ( υπ αριθμ 765/2020 απόφαση οικονομικής επιτροπής ( ΑΔΑ: 61Π27Λ6-ΦΦΨ)
  7. Την από 14/08/2020/203928/4298 έγκριση του πρώτου ΑΠΕ του έργου (ΑΔΑ 62ΤΒ7Λ6-ΧΓΔ)
  8. Τα οικονομικά στοιχεία του έργου όπου μέχρι σήμερα έχει απορροφηθεί οικονομικά το 71,38 % (393.913,16 €) με την 4<sup>η</sup> εντολή πληρωμής ενώ μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί το 85% του φυσικού αντικείμενου.
  9. Το γεγονός ότι στο έργο α) περιλαμβάνονται εργασίες σκυροδέτησης και μέτρων ασφάλειας για την οδική ασφάλεια των πολιτών και λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κωρονοϊού (COVID -19) για το χρονικό διάστημα του Νοεμβρίου έκλεισαν αρκετές μονάδες παραγωγής σκυροδέματος με συνέπεια να μην μπορούν να εκτελεστούν οι εργασίες κατασκευής των τεχνικών έργων του έργου ενώ εξαιτίας των πολύ αυστηρών μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί λόγω αυτής της πανδημίας, έχει ανασταλεί η λειτουργία του συνόλου των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου και πολλών άλλων επιχειρήσεων, ενώ κατασκευαστικές και εργοστασιακές μονάδες υπολειπονται. Έχουν, επίσης, απαγορευθεί οι συναθροίσεις πολλών -άνω των 10- ατόμων σε εξωτερικούς χώρους και μετά και την επιβληθείσα απαγόρευση κυκλοφορίας, οι μετακινήσεις πρέπει να περιορίζονται μόνο στις ορισθείσες ως επιτρεπόμενες.
- β) πρέπει να εγκριθεί ο 2<sup>ος</sup> τακτοποιητικός ΑΠΕ του έργου

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Να δοθεί παράταση της συνολικής προθεσμίας για 4 (μήνες) ήτοι μέχρι 30/03/2021 καθώς η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.

Λόγοι για τη χορήγηση της παράτασης : Το έργο εκτελείται σε ορεινή περιοχή και κυρίως λόγω της πανδημίας COVID 19 για το διάστημα του Νοεμβρίου έχουν κλείσει αρκετές μονάδες παραγωγής σκυροδέματος ενώ έχει ανασταλεί η λειτουργία του συνόλου των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου και πολλών άλλων επιχειρήσεων, ενώ κατασκευαστικές και εργοστασιακές μονάδες υπολειπονται.με συνέπεια να μην μπορούν να εκτελεστούν οι εργασίες κατασκευής των τεχνικών του έργου .

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Φλωράτο Παναγιώτη – Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:315364/6732/26-11-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε..

#### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Εγκρίνει την 2<sup>η</sup> παράταση της προθεσμίας περαιώσεως του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΕΤΩΝ 2019-2020», προϋπολογισμού: 1.500.000,00€ μετά του Φ.Π.Α. (ΣΑΕΠ 501 με κ.ε.:2014ΕΠ5010004), αναδόχου: Α.Γ.ΑΣΚΟΥΝΗ ΑΤΕΒΕ, μέχρι 30.03.2021, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ**

#### **Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα