



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
264 41 Πάτρα
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα
Τηλέφωνο: 2613 613517-8
e-mail: koin.oik@pde.gov.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 22 Δεκεμβρίου 2020
Αρ. Πρωτ.:331828/1969

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της
Π.Δ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1385/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

ΣΧΕΤ.: Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**331802/7098/10-12-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1385/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 2019-2020», προϋπολογισμός μελέτης: 1.500.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., χρηματοδότηση:ΣΑΕΠ501, κ.ε.:2014ΕΠ50100004, ανάδοχος: ΥΙΟΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», για δικές σας ενέργειες.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 70/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Στην Πάτρα, σήμερα την 21^η Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 341739/2049/17-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος -τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία-Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Αρ. Απόφασης 1385/2020

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 2019-2020», προϋπολογισμός μελέτης: 1.500.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., χρηματοδότηση:ΣΑΕΠ501, κ.ε.:2014ΕΠ50100004, ανάδοχος: ΥΙΟΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.:**331802/7098/10-12-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη :

Κατόπιν (α) της από 30/11/2020 (Α.Π. Εισερχ.:ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/320112/6827/1-12-2020) αίτησης της ΥΙΟΙ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ , αναδόχου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 2019-2020», με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του ως άνω έργου για ενενήντα (90) ημέρες, ήτοι έως 31-03-2021 για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή, (β) της από 08-12-2020 Εισήγησης του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων, με την οποία εισηγείται παράταση των εργασιών μέχρι 31-03-2021 και λαμβάνοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018)«Πρόγραμμα Κλεισθένης».

2.Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα το άρθρο 147.

3.Την από 30/11/2020 (Α.Π. Εισερχ.:ΠΔΕ/ΔΤΕΑ/320112/6827/1-12-2020) αίτηση της αναδόχου.

4.Τα στοιχεία του έργου :

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης :1.500.000€ μετά του Φ.Π.Α

Πηγή Χρηματοδότησης/κωδικός : ΣΑΕΠ 501/2014ΕΠ50100004.

Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία : 521.889,03€ /13.06.2019

Συμβατική προθεσμία περαιώσεως : 13.06.2020

Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου : 90,00%

Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού αντικειμένου: 85,36%

1^η Παράταση (640/2020 απόφαση ΟΕ) : 13-10-2020.

2^η Παράταση (230884/4917/ΔΤΕ ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ) : 31-12-2020.

5. Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 31-03-2020.

7. Το γεγονός ότι οι εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου αφορούν κυρίως τεχνικά έργα τα οποία απαιτούν μεγαλύτερη χρονική διάρκεια κατασκευής λόγω των ειδικών συνθηκών που δημιουργήθηκαν εξαιτίας των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού. Συγκεκριμένα την υπολειτουργία των μονάδων σκυροδέματος και τον περιορισμό στην πλήρη ανάπτυξη των συνεργείων και του εργατικού δυναμικού λόγω δυσκολιών μετακίνησης.

Εισηγούμαστε, σύμφωνα με την από 08-12-2020 Εισήγηση του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων, την έγκριση της 3^{ης} παράτασης προθεσμίας μέχρι 31-03-2021 (90 ημέρες) με αναθεώρηση, η οποία κρίνεται απαραίτητη για το καλό του έργου και λαμβάνοντας υπόψιν ότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Ο λόγος για την χορήγηση της παρούσας παράτασης είναι ότι οι εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου αφορούν κυρίως τεχνικά έργα τα οποία απαιτούν μεγαλύτερη χρονική διάρκεια κατασκευής λόγω των ειδικών συνθηκών που δημιουργήθηκαν εξαιτίας των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού. Συγκεκριμένα την υπολειτουργία των μονάδων σκυροδέματος και τον περιορισμό στην πλήρη ανάπτυξη των συνεργείων και του εργατικού δυναμικού λόγω δυσκολιών μετακίνησης.

Η εισήγηση του Προϊσταμένου έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Παναγιώτης Φλωράτος, Προϊστάμενος του Τμήματος

Συγκοινωνιακών Έργων, έχοντας υπόψη :

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016.
3. Το φάκελο της Εργολαβίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 2019-2020».
4. Την από 01-12-2020 αίτηση του αναδόχου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 2019-2020», με την οποία αιτείται παράταση προθεσμίας μέχρι **31-03-2021**.
5. Την από 13-06-2019 Σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 521.889,03€ και τα λοιπά στοιχεία του Φακέλου της εργολαβίας, με ημερομηνία περαίωσης 13/06/2020, σύμφωνα με τα οποία στο έργο προβλέπεται να γίνουν εργασίες για την αποκατάσταση του ασφαλτικού τάπητα, καθώς και κατασκευή τεχνικών έργων από σκυρόδεμα. Οι εργασίες αφορούν την συντήρηση των επαρχιακών οδών Δήμου Δυτικής Αχαΐας 2019-2020.
6. Την με υπ. αριθμ. 640/2020(ΑΔΑ:ΨΨ067Λ6-Μ84) απόφαση της οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος με την οποία εγκρίνεται η 1^η παράταση της προθεσμίας του εν λόγω έργου μέχρι 13-10-2020.
7. Την με υπ. αριθμ. 230884/4917/11-09-2020 απόφαση της ΔΤΕ ΠΕ Αχαΐας με την οποία εγκρίνεται η 2^η παράταση της προθεσμίας του εν λόγω μέχρι 31-12-2020.
8. Το γεγονός ότι οι εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου αφορούν κυρίως τεχνικά έργα τα οποία απαιτούν μεγαλύτερη χρονική διάρκεια κατασκευής λόγω των ειδικών συνθηκών που δημιουργήθηκαν εξαιτίας των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού. Συγκεκριμένα την υπολειτουργία των μονάδων σκυροδέματος και τον περιορισμό στην πλήρη ανάπτυξη των συνεργείων και του εργατικού δυναμικού λόγω δυσκολιών μετακίνησης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

την έγκριση 3^{ης} παράτασης προθεσμίας μέχρι 31-03-2021 (90 ημέρες) με αναθεώρηση, κατ' εφαρμογή του άρθρου 147 του Ν4412/16, η οποία κρίνεται απαραίτητη για το καλό του έργου και λαμβάνοντας υπόψιν ότι η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Ο λόγος για την χορήγηση της παρούσας παράτασης είναι ότι οι εργασίες για την ολοκλήρωση του έργου αφορούν κυρίως τεχνικά έργα τα οποία απαιτούν μεγαλύτερη χρονική διάρκεια κατασκευής λόγω των ειδικών συνθηκών που δημιουργήθηκαν εξαιτίας των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού. Συγκεκριμένα την υπολειτουργία των μονάδων σκυροδέματος και τον περιορισμό στην πλήρη ανάπτυξη των συνεργείων και του εργατικού δυναμικού λόγω δυσκολιών μετακίνησης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Φλωράτο Παναγιώτη – Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.:331802/7098/10-12-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε..

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Εγκρίνει την 3^η παράταση προθεσμίας του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 2019-2020», προϋπολογισμός μελέτης: 1.500.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ501, κ.ε.: 2014ΕΠ50100004, ανάδοχος: ΥΙΟΙ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», μέχρι 31-03-2021 (90 ημέρες) με αναθεώρηση, για τους αναφερόμενους στο εισηγητικό μέρος της παρούσας λόγους.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα