



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
Γραφείο Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής  
Ταχ. Δ/ση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32  
264 41 Πάτρα  
Πληροφορίες: Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα  
Τηλέφωνο: 2613 613517-8  
e-mail: [koin.oik@pde.gov.gr](mailto:koin.oik@pde.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πάτρα 22 Δεκεμβρίου 2020  
Αρ. Πρωτ.:332063/1977

ΠΡΟΣ: Δ/ση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της  
Π.Δ.Ε.

**ΘΕΜΑ:** «Διαβίβαση της υπ' αριθμ. **1386/2020** Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».

**ΣΧΕΤ.:** Την υπ' αριθμ. πρωτ.:**332059/7103/10-12-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε..

Σας διαβιβάζουμε την υπ' αριθμ. **1386/2020** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση 4<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού άξονα Καλάβρυτα – Χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων», προϋπολογισμού : 1.800.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ001, κ.ε.: 2018ΕΠ00100008, αναδόχου : ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ», για δικές σας ενέργειες.

**Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής**

**Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ. 70/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ**  
**ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ (ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ**  
**ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ**

Στην Πάτρα, σήμερα την 21<sup>η</sup> Δεκεμβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ' αριθμ. πρωτ.: 341739/2049/17-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλα τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής. Στην συνεδρίαση συμμετείχαν επί του συνόλου έντεκα (11) μελών τα παρακάτω μέλη:

1. Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
2. Δημητρογιάννης Λάμπρος- Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
3. Γιαννόπουλος Βασίλειος -τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
4. Νικολακόπουλος Δημήτριος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
5. Φίλιας Ανδρέας - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
6. Αγγελόπουλος Γεώργιος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
7. Λύτρας Ιωάννης - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
8. Μητρόπουλος Κωνσταντίνος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
9. Μωραΐτης Νικόλαος - τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
10. Βούλγαρη - Πολονύφη Αμαλία - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
11. Κωστακόπουλος Χρήστος - αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής

Χρέη γραμματέων άσκησαν η Μαρία-Ηλίζα Καρακωνσταντή και η Βασιλική Τσούμα, υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Αρ. Απόφασης 1386/2020**

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε προς συζήτηση το **2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης** με τίτλο: «Έγκριση 4<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού άξονα Καλάβρυτα – Χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων», προϋπολογισμού : 1.800.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ001, κ. ε.: 2018ΕΠ00100008, αναδόχου : ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη της επιτροπής παρέθεσε την υπ' αριθμ. πρωτ.: **332059/7103/10-12-2020** εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε., η οποία αναφέρει αναλυτικά τα κάτωθι:

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4555/19.07.2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018) «Πρόγραμμα Κλεισθένης».

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ειδικότερα τα άρθρα 147, 148 & 161.

3. Την αίτηση του αναδόχου.

4. Τα στοιχεία του έργου :

Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης	: 1.800.000€ μετά του Φ.Π.Α
Πηγή Χρηματοδότησης/κωδικός	: ΣΑΕΠ 001/2018ΕΠ50100008
Ποσό συμφωνητικού/ημερομηνία	: 698.428,04€ /26.08.2019
Συμβατική προθεσμία περαιώσεως	: 26.02.2020
1 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας	: 26.6.2020
2 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας	: 26.9.2020
3 <sup>η</sup> Παράταση προθεσμίας	: 26.11.2020

Ποσοστό υλοποίησης φυσικού αντικειμένου: 37%

Ποσοστό απορρόφησης οικονομικού αντικειμένου : 34,83%

5. Προτεινόμενη παράταση προθεσμίας : 26.05.2021

6. Το συνδυασμό των άρθρων 147 § 10 του Ν.4412/2016 «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου» και 161 § 3 «Αν υπάρχει υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, για διακοπή των εργασιών, ο ανάδοχος υποβάλλει την ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών στον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Με τη δήλωση αυτή: α) Καθορίζεται συγκεκριμένα η υπαιτιότητα, που αποδίδεται στον φορέα κατασκευής ή τον κύριο του έργου, η οποία προκαλεί τη διακοπή των εργασιών. β) Δίνονται στοιχεία για τα τμήματα του έργου που έχουν κατασκευαστεί μέχρι τη διακοπή των εργασιών και για την εκτίμηση της αξίας τους. γ) Περιγράφονται τα τμήματα του έργου που υπολείπονται για εκτέλεση και αιτιολογείται για καθένα από αυτά η έλλειψη δυνατότητας κατασκευής, λόγω της υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, αν πρόκειται για τέτοια περίπτωση. Δήλωση που δεν περιλαμβάνει τα ανωτέρω στοιχεία, δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα. Η δήλωση κοινοποιείται και στον κύριο του έργου, όταν αυτός δεν ταυτίζεται με τον φορέα κατασκευής του έργου», από όπου προκύπτει ότι η αίτηση του αναδόχου δεν εμπίπτει σε κανένα από τα παραπάνω εδάφια του νόμου.

7. Το γεγονός ότι το αίτημα «χρονική παράταση και διακοπή εργασιών» υποβλήθηκε στις 19-11-2020, δηλαδή μία εβδομάδα πριν την ολοκλήρωση του έργου (26-11-2020) με βάση την 3η παράταση εργασιών.

8. Το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες έως την ημερομηνία περαιώσεως του έργου (26.11.2020) ήταν ομαλές για την πραγματοποίηση εργασιών πλην έξι ημερών.

9. Το γεγονός ότι κατά τα χρονικά διαστήματα 30-5-2020 έως 5-8-2020, 14-8-2020 έως 8-9-2020 και 15-10-2020 έως 24-11-2020 δεν γινόταν καμία εργασία στο έργο.

10. Το γεγονός ότι στο έργο έχουν εκτελεστεί μόνο εργασίες ασφαλικών και κατασκευή ενός σωληνωτού αγωγού και καμία άλλη συμβατική εργασία.

11. Το γεγονός ότι δεν μπορούν να εκτελεστούν ασφαλικές εργασίες κατά τους χειμερινούς μήνες, ενώ και η εκτέλεση εργασιών σκυροδέτησης είναι ιδιαίτερα επισφαλής σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 5° C καθώς απαιτούνται ειδικά πρόσθετα μέτρα για την σύνδεση, παραγωγή, διάστρωση και συντήρηση του σκυροδέματος.

Κατόπιν των ανωτέρω σύμφωνα με την εισήγηση του Προϊσταμένου Συγκοινωνιακών Έργων εισηγούμεθα:

1. Την απόρριψη του αιτήματος διακοπής εργασιών, καθώς δεν προκύπτει από την νομοθεσία διακοπή εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 161 παρ. 3 του Ν.4412/2016.

2. Τη χορήγηση 4<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας, η οποία κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, μέχρι 26-05-2021, χωρίς αναθεώρηση για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών, καθώς η μη ολοκλήρωσή τους οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας δεδομένου ότι υπήρξαν μεγάλα χρονικά διαστήματα που δεν πραγματοποιήσε καμία εργασία στο έργο.

Η κατάρτιση πίνακα διαχωρισμού των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο. 147 §10 του Ν.4412/2016.

Η εισήγηση του Προϊσταμένου έχει ως εξής:

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Παναγιώτης Φλωράτος, Προϊστάμενος του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων, έχοντας υπόψη:

1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 147 και 161 του Ν. 4412/2016.

3. Το φάκελο της Εργολαβίας του έργου: «Συντήρηση οδικού άξονα Καλάβρυτα – Χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων».

4. Την ΑΤΕ/6595/20/19-11-2020 αίτηση της αναδόχου ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ του έργου: «Συντήρηση οδικού άξονα Καλάβρυτα – Χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων» η οποία έχει θέμα «Χρονική παράταση και διακοπή εργασιών» και αιτείται διακοπή εργασιών λόγω της χειμερινής περιόδου και παράταση προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, χωρίς να αναφέρει λόγους για τους οποίους ζητά παράταση και χωρίς να προσδιορίζει την ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου.

5. Την από 26-08-2019 Σύμβαση κατασκευής του έργου ποσού 698.428,04€ και τα λοιπά στοιχεία του Φακέλου της εργολαβίας, με ημερομηνία περαίωσης 26/02/2020, σύμφωνα με τα οποία στο έργο προβλέπεται να γίνουν εργασίες για την αποκατάσταση του ασφαλικού τάπητα, καθώς και κατασκευή τάφρων, σωληνωτών αγωγών και φρεατίων με σκυρόδεμα. Οι εργασίες αφορούν την οδό από την επαρχιακή οδό Καλάβρυτα - Λουσούς – Κλειτορία προς Χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων.

6. Την 111/2020 (ΑΔΑ:ΡΒΖΨ7Λ6-ΡΩ3) απόφαση οικονομικής επιτροπής ΠΔΕ με την οποία εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας μέχρι 26-6-2020, με αναθεώρηση.

7. Την 597/2020 (ΑΔΑ:ΩΖΗΟ7Λ6-ΡΕ0) απόφαση οικονομικής επιτροπής ΠΔΕ με την οποία εγκρίθηκε η 2<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας μέχρι 26-9-2020, με αναθεώρηση.

8. Την 987/2020 (ΑΔΑ:ΨΜΗΧ7Λ6-ΒΨΜ) απόφαση οικονομικής επιτροπής ΠΔΕ με την οποία εγκρίθηκε η 3<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας μέχρι 26-11-2020, Α. με αναθεώρηση, για τις ποσότητες των εργασιών που αυξήθηκαν με την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και για τις ποσότητες των εργασιών του προϋπολογισμού οι οποίες για να κατασκευαστούν, πρέπει να ολοκληρωθούν οι επιπλέον εργασίες που εγκρίθηκαν με την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ και Β. χωρίς αναθεώρηση για τις ποσότητες των εργασιών που προβλέπονταν στον προϋπολογισμό, απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου και δεν επηρεάζονται από την αύξηση των ποσοτήτων λόγω έγκρισης του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ.

9. Το από 12-10-2020 εγκεκριμένο 3<sup>ο</sup> τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου.

10. Την 193401/4010/31-7-2020 Ειδική Πρόσκληση για την εκτέλεση εργασιών στο έργο, η οποία επιδόθηκε νομίμως στις 3-8-2020 στην ανάδοχο εταιρεία.

11. Το 220753/4668/3-9-2020 έγγραφο μας προς την ανάδοχο, με το οποίο ζητείται η γνωστοποίηση του προγράμματος εργασιών του έργου.

12. Το ΑΤΕ/6545/20/04-09-2020 έγγραφο της της αναδόχου ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ με το οποίο μας γνωστοποιεί το πρόγραμμα εργασιών στο έργο και στο οποίο αναφέρει ότι το χρονικό διάστημα μέχρι την τότε ζητούμενη παράταση (26-11-2020), η οποία εγκρίθηκε μετέπειτα, επαρκούσε για την ολοκλήρωση του συμβατικού

αντικειμένου, υπό ομαλές καιρικές συνθήκες.

13. Το 223365/4730/12-10-2020 έγγραφο μας προς την ανάδοχο, με το οποίο ζητείται η επικαιροποίηση του προγράμματος εργασιών του έργου, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε από την ανάδοχο.

14. Το γεγονός ότι με το υπ' αρ. πρωτ ΑΤΕ/6595/20/19.11.2020 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας που έχει θέμα: «Χρονική παράταση και διακοπή εργασιών» ζητείται «η διακοπή των εργασιών του έργου του θέματος λόγω της χειμερινής περιόδου»

15. Το συνδυασμό των άρθρων 147 § 10 του Ν.4412/2016 «Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την προϊσταμένη αρχή, ύστερα από αίτημα του αναδόχου στην Διευθύνουσα Υπηρεσία. Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από τη λήξη της ισχύουσας συνολικής προθεσμίας περαιώσεως του έργου. Η σχετική απόφαση επί του αιτήματος εκδίδεται από την Προϊσταμένη Αρχή όχι αργότερα από την πάροδο τριών (3) μηνών από την υποβολή του αιτήματος του αναδόχου» και 161 § 3 «Αν υπάρχει υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, για διακοπή των εργασιών, ο ανάδοχος υποβάλλει την ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών στον προϊστάμενο της διευθύνουσας υπηρεσίας. Με τη δήλωση αυτή: α) Καθορίζεται συγκεκριμένα η υπαιτιότητα, που αποδίδεται στον φορέα κατασκευής ή τον κύριο του έργου, η οποία προκαλεί τη διακοπή των εργασιών. β) Δίνονται στοιχεία για τα τμήματα του έργου που έχουν κατασκευαστεί μέχρι τη διακοπή των εργασιών και για την εκτίμηση της αξίας τους. γ) Περιγράφονται τα τμήματα του έργου που υπολείπονται για εκτέλεση και αιτιολογείται για καθένα από αυτά η έλλειψη δυνατότητας κατασκευής, λόγω της υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής ή του κυρίου του έργου, αν πρόκειται για τέτοια περίπτωση. Δήλωση που δεν περιλαμβάνει τα ανωτέρω στοιχεία, δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα. Η δήλωση κοινοποιείται και στον κύριο του έργου, όταν αυτός δεν ταυτίζεται με τον φορέα κατασκευής του έργου», από όπου προκύπτει ότι η αίτηση του αναδόχου δεν εμπίπτει σε κανένα από τα παραπάνω εδάφια του νόμου.

16. Το γεγονός ότι το αίτημα «χρονική παράταση και διακοπή εργασιών» υποβλήθηκε στις 19-11-2020, δηλαδή μία εβδομάδα πριν την ολοκλήρωση του έργου (26-11-2020) με βάση την 3η παράταση εργασιών.

17. Το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες έως την ημερομηνία περαιώσεως του έργου (26.11.2020) ήταν ομαλές για την πραγματοποίηση εργασιών πλην έξι ημερών.

18. Το γεγονός ότι κατά τα χρονικά διαστήματα 30-5-2020 έως 5-8-2020, 14-8-2020 έως 8-9-2020 και 15-10-2020 έως 24-11-2020 δεν γινόταν καμία εργασία στο έργο.

19. Το γεγονός ότι στο έργο έχουν εκτελεστεί μόνο εργασίες ασφαλικών και κατασκευή ενός σωληνωτού αγωγού και καμία άλλη συμβατική εργασία.

20. Το γεγονός ότι δεν μπορούν να εκτελεστούν ασφαλικές εργασίες κατά τους χειμερινούς μήνες, ενώ και η εκτέλεση εργασιών σκυροδέτησης είναι ιδιαίτερα επισφαλής σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 5° C καθώς απαιτούνται ειδικά πρόσθετα μέτρα για την σύνθεση, παραγωγή, διάστρωση και συντήρηση του σκυροδέματος.

#### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

1. Την απόρριψη του αιτήματος διακοπής εργασιών, καθώς δεν προκύπτει από την νομοθεσία διακοπή εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 161 παρ. 3 του Ν.4412/2016.

2. Τη χορήγηση 4<sup>ης</sup> παράτασης προθεσμίας, η οποία κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, μέχρι 26-05-2021, χωρίς αναθεώρηση για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών, καθώς η μη ολοκλήρωσή τους οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας δεδομένου ότι υπήρξαν μεγάλα χρονικά διαστήματα που δεν πραγματοποίησε καμία εργασία στο έργο.

Η κατάρτιση πίνακα διαχωρισμού των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρ. 147 §10 του Ν.4412/2016.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Μαυρομμάτη Αθανάσιο – Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Έργων της Π.Δ.Ε., Καραβίδα Δημήτριο – Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών ης Π.Δ.Ε. ΚΑΙ Φλωράτο Παναγιώτη – Προϊστάμενο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε. για παροχή διευκρινήσεων επί του θέματος.

Στη συζήτηση του θέματος συμμετείχε και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της αναδόχου εταιρείας «ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Τ.Ε.» κ. Πέτρος Μαντάς, ο οποίος ζήτησε και έλαβε το λόγο.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις των άρθρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α'/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» περί Σύστασης και Συγκρότησης Περιφερειών, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 5 του ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση, Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
- Τις υπ' αριθμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β'/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ 2953/Β'/29-8-2017) αποφάσεις του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με τις οποίες τροποποιείται – συμπληρώνεται η υπ' αρ. 248595/27-12/2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» (ΦΕΚ 4309/Β'/30-12-2016).
- Το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις, εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
- Την υπ' αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- Την αριθμ. 82/2011 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 715/τ.ΥΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Ορισμού Αντιπεριφερειάρχων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας περί «Ορισμού Προέδρου και μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΤΙΥ7Λ6-Θ3Υ) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφορικά με την εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
- Την υπ' αριθμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σχετικά με την εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής.

- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας (ΦΕΚ 4372/τ.Β'/05.10.2020) Περί «Μεταβίβασης άσκησης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες και σε εκλεγμένους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
- Την υπ' αριθμ. πρωτ.: 332059/7103/10-12-2020 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Αχαΐας της Π.Δ.Ε..

### **ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**

Α) Απορρίπτει το αίτημα διακοπής εργασιών, καθώς δεν προκύπτει από την νομοθεσία διακοπή εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 161 παρ. 3 του Ν.4412/2016.

Β) Εγκρίνει την 4<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας του έργου «Συντήρηση οδικού άξονα Καλάβρυτα – Χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων», προϋπολογισμού : 1.800.000,00€ μετά του Φ.Π.Α., χρηματοδότηση: ΣΑΕΠ001, κ. ε.: 2018ΕΠ00100008, αναδόχου : ΑΞΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΤΕ, η οποία κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, μέχρι 26-05-2021, χωρίς αναθεώρηση για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας.

Η κατάρτιση πίνακα διαχωρισμού των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρ. 147 §10 του Ν.4412/2016.

Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως.

### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ**

### **Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Η Γραμματέας

Καρακωνσταντή Μαρία-Ηλίζα